

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 56. sjednice, održanom 15.03.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.

II.

Izvještaj iz tačke I ovog zaključka, zajedno sa izvještajima ostalih ministarstava o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz njihove nadležnosti, uputit će se u skupštinsku proceduru radi informisanja.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /12.

Datum, 15.03.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U VODNE OBJEKTE
ZA 2011. GODINU**

ZENICA, februar 2012. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2011. godinu

Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11) u članu 51. stav 4. utvrđena je obaveza podnošenja izvještaja nadležnog ministarstva Vladi Kantona o utrošenim sredstvima po donesenim programima utroška.

U skladu sa Budžetom Kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/11), kojim je u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600 NAN 601 na poziciji „Rekonstrukcija i investiciono održavanje–ESCROW“ predviđen iznos od 500.000,00 KM (petstotinahiljada konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Programom kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2011. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-14-12355/11 od 29.04.2011. godine.

U narednoj tabeli dat je zbirni pregled realizacije planiranih sredstava u izvještajnom periodu:

	Planirano	Ugovoreno	Realizovano
Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW-ekonomski kod 821600NAN601 (Tabela 1)	395.892,83	395.892,83	301.306,99
SREDSTVA REZERVE (Tabela 2)	104.107,17	60.026,64	30.950,94
UKUPNO:	500.000,00	455.919,47	332.257,93

Iz navedenog pregleda vidljivo je da je od ukupno planiranih sredstava ugovoreno 91%, od čega je realizovano 73%.

Od 12 planiranih, odnosno ugovorenih projekata iz ESCROW sredstava (Tabela 1), u izvještajnom periodu je u cjelosti završeno 10, jedan je završen (Izrada projekta zaštite izvorišta Alibegovci, Usora), ali je zadržano 10% do revizije projekta koja je u toku, a realizacija jednog projekta (vodovod Goduša, Visoko) se, zbog određenih razloga tehničke prirode prenosi u 2012. godinu.

U tabeli 2. prikazan je utrošak sredstava rezerve po predmetnom Programu. Iz navedenog je vidljivo da su iz rezerve odobrena sredstva za 4 projekta, od kojih je jedan završen, dok su preostala tri realizovana djelimično i realizacija istih se, kao ugovorna obaveza, prenosi u 2012. godinu.

U tabelama u nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije svakog od projekata iz Programa.

**Tabela 1: Pregled realizacije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW“-
ekonomski kod 821600NAN601**

OPĆINA	R.b .	NAZIV PROJEKTA	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA
Kakanj	1.	Vodovod Tršće-III faza	53.534,35	53.426,65	ZAVRŠENO
	2.	Vodovod Krševac	35.263,65	35.260,65	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		88.798,00	88.687,30	
Olovo	3.	Vodovod Martinovići	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		50.000,00	50.000,00	
Usora	4.	Zaštita izvorišta "Alibegovci"	19.948,50	17.953,65	Završeno, ali jezadržano 10% do revizije, što je obaveza općine
	UKUPNO:		19.948,50	17.953,65	
Visoko	5.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda u MZ Goduša	83.728,33	0,00	Realizacija u toku
	UKUPNO:		83.728,33	0,00	
Zavidovići	6.	Dogradnja gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice, MZ „D.Gostović“	33.011,10	32.989,78	ZAVRŠENO
	7.	Izgradnja vodovoda Beljevnice u MZ Gostović	31.988,90	24.140,33	ZAVRŠENO
	8.	Izgradnja vodovoda Bijeli potok (Sige) u MZ Brezik	25.000,00	24.771,93	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		90.000,00	81.902,04	
Zenica	9.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Gornja Zenica	10.399,79	10.399,79	ZAVRŠENO
	10.	Sanacija vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca	41.992,21	41.992,21	ZAVRŠENO
	11.	Rekonstrukcija vodovoda Gornje Sviče- izrada projekta	5.002,00	5.002,00	ZAVRŠENO
	12.	Kanalizacija naselja Putovići-izrada projekta	6.024,00	5.370,00	ZAVRŠENO
UKUPNO:			63.418,00	62.764,00	
UKUPNO:			395.892,83	301.306,99	

Tabela 2: Pregled realizacije sredstava rezerve iz Programa

Općina	R.b.	Naziv projekta	Ugovoreno	Realizirano	Napomena /status
Breza	1.	Rekonstrukcija vodovoda u ul.Salke Bešlagića	20.000,00	10.000,00	Realizacija u toku
Kakanj	1.	Interventna pomoć za izgradnju vodovoda Krševac	21.464,60	10.732,30	Realizacija u toku
Zenica	1.	Izrada glavnog projekta G.Sviće-dodatno	1.878,64	1.878,64	ZAVRŠENO
Žepče	1.	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta desnoobalnog kolektora r. Bosna	16.680,00	8.340,00	Realizacija u toku
UKUPNO:			60.026,64	30.950,94	

Obradivač**Senada Dizdar****MINISTAR****Samir Selimović**