

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, na 205. sjednici, održanoj 17.02.2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija“.

II.

Izvještaj o realizaciji Programa iz tačke I. ovog zaključka je sastavni dio zaključka.

III.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.

Datum, 17.02.2015. godine

Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za pravosuđe i upravu,

1x Ministarstvo finansija,

1x Stručna služba Vlade,

1x a/a.

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
ZA KAPITALNA ULAGANJA ZA 2014. GODINU,
„REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA
PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA”**

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-3229/14 od 12.02.2014.godine, usvojen je Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014.godinu „rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija“, te su Odlukom Vlade broj: 02-14-3230/14 od 12.02.2014.godine, odobrena sredstva za te namjene u iznosu od 83.950,00 KM.

Prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014.godinu, ovo ministarstvo je planiralo izvršiti radove na zgradi Općinskog suda u Kaknju, kao i dio vanjskog uređenja, obzirom da je u 2013.godini izvršena rekonstrukcija i adaptacija prizemlja. Istovremeno, ovo ministarstvo je postiglo dogovor sa Općinom Kakanj da općina u okviru Projekta utopljanja zgrada, finansira postavljanje fasade na zgradi suda, tako da sredstva planirana za tu namjenu se ulažu u više građevinskih radova na zgradi suda.

Takođe, predsjednik Općinskog suda u Kaknju je dogovorio da se finansiranje sanacije podrumskih prostorija u kojima je smještena arhiva izvrši od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, u okviru projekta sanacije šteta na pravosudnim institucijama, nakon poplava.

Kako je finansiranje i realizacija radova na izradi fasade i arhive dogovorena, ovom ministarstvu su preostali radovi na krovu i vanjskom uređenju. S tim u vezi raspisan je konkurentski zahtjev za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na krovu, izrada parkinga I faze i ulaznog stepeništa zgrade Općinskog suda u Kaknju. Nakon provedenog postupka, za najpovoljnijeg ponuđača izabran je ponuđač „ALMY GRADNJA“ d.o.o. Zenica, koji je iste i obavio, vršen je i tehnički nadzor nad izvođenjem radova, te izvršen prijem radova od strane Komisije, koju je imenovalo ovo ministarstvo.

Na ovaj način tokom 2013. i 2014.godine, izvršena je rekonstrukcija i adaptacija zgrade Općinskog suda u Kaknju, s time da je potrebno u narednoj godini dovršiti radove na parkingu i dvorištu, a što će biti planirano Programom utroška sredstava za 2015.godinu, dok će adaptaciju i uređenje podrumskih prostorija za adekvatan smještaj arhive, izvršiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

po ovlaštenju
MINISTAR
Rifat Delić

Pregled utroška sredstava na izvođenju građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na krovu, izrada parkinga I faze i ulaznog stepeništa zgrade Općinskog suda u Kaknju

Redni broj	PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA		UTROŠAK SREDSTAVA PO PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA		Procenat izvršenja
	Naziv projekta	Planirana sredstva u KM	Opis izvršenih radova	Utrošena sredstva	
1	Rekonstrukcija krova na zgradi Općinskog suda u Kaknju	29.000,00	- Pripremni radovi - Zidarski i montažerski radovi - Drvena konstrukcija krova - Krovopokrivački radovi - Bravarski radovi - Molarski radovi - Limarski radovi – oluci - Gromobran	1.600,27 460,98 12.348,06 11.953,35 4.867,20 135,14 2.720,48 566,28	
2	Postavljanje fasade na zgradi suda Općinskog suda u Kaknju	10.000,00	Izradu iste je uradila Općina Kakanj		
3	Uređenje parkinga	35.000,00	- pripremni radovi - donji stroj - zelene površine - ograda i kapije - potporni zid - potporni zid - kanalizacija odvodnja - ugradnja prozora - elektroinstalacije	1.512,00 16.905,68 300,80 8.596,40 5.526,00 2.377,50 4.150,00 600,00 4.650,00	
4	Sanacija stepeništa, ograde i arhivskog prostora	9.950,00	vanjsko stepenište Sanaciju podrumskih prostorija u kojima je smještena arhiva će raditi VSTV BiH	479,25	
5	UKUPNO RADOVI:	83.950,00		79.749,39	94,99
6	-	0,00	Tehnički nadzor nad izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na krovu, izrada parkinga I faze i ulaznog stepeništa zgrade	3.800,00	
	UKUPNO (RADOVI +NADZOR)	83.950,00		83.549,39	99,52

