

Na osnovu člana 16. stav 4 Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10 i 3/23), a u skladu sa članom 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 21. sjednici, održanoj dana 15.03.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava
od koncesija za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programu utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 15.03.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD KONCESIJA
ZA 2023. GODINU**

ZENICA, februar 2024. godine

I. UVOD

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-8306/23 od 19.05.2023. godine usvojila Program utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim su planirana sredstva u iznosu od 750.000,00 KM (slovima: sedamstotinapedesethiljada konvertibilnih maraka). Navedena sredstva se prikupljaju od naknada za koncesije na vodama, koja pripadaju Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. U vezi sa članom 55. stav (2) Zakonu o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo je izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu. U skladu sa Programom, Komisija imenovana Rješenjem Ministra, broj: 05-21-7575-1/23 od 07.07.2023. godine, utvrdila je i provela Javni poziva prema kriterijima utvrđenim pod tačkom V Programa, odnosno izvršila je otvaranje, pregled i bodovanje pristiglih projektnih prijedloga i o tome sačinila Izvještaj. Nakon okončanja navedenih aktivnosti, Ministarstvo je zaključilo Sporazum sa onim JLS čiji su projekti odobreni, a kojima su regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava. U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 750.000,00 KM, realizovano je 640.455,10 KM, odnosno cca 85,39 %, realizacija se odnosila na projekte ugovorene u 2022. godini po Programu utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu, čija realizacija je prenesena u 2023. godinu kao sastavni dio Programa za 2023. godinu i projekti ugovoreni u 2023. godini prema Sporazumu utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu.

II REALIZACIJA UTROŠKA

Tabela 1. Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa za 2023. godinu dat je u narednoj tabeli.

R.br.	NAZIV	Planirano/Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2022. godini po programu utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu	650.000,00	620.455,10
2.	Raspodjela sredstava po općinama/gradovima u skladu sa Programom utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu	100.000,00	20.000,00
UKUPNO :		750.000,00	640.455,10

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2022. godini po Programu utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu.

Iznos planiranih sredstava: 650.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 620.455,10 KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 95,45 % od planiranog iznosa pri čemu su od planiranih 6 projekta u potpunosti završeno 5 projekta, a 1 projekat nije realiziran (u određenom roku po Sporazumu nije potpisan Ugovor o prenosu sredstava).

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 2,

pojedinačno.

Tabela 2: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2022. GODINI

Redni broj:	JLS	NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
1.	Općina Tešanj	Izgradnja probno eksploatacionog bunara PEB-5, Tešanj	350.000,00	350.000,00	ZAVRŠENO
2.	Grad Zavidovići	Rekonstrukcija nekategorisanog puta u naselju Grab	45.000,00	45.000,00	ZAVRŠENO
3.	Općina Olovo	Sanacija lokalne infrastrukture, dio lokalnog puta Liješnica u naselju Čuništa, Olovo (u određenom roku po Sporazumu nije potpisan Ugovor o prenosu sredstava)	29.109,30	0,00	NIJE REALIZOVANO
4.	Općina Maglaj	Rekonstrukcija izgradnje mosta Josipovići 2 na lokalnom putu Jablanica-Donji Rakovac, pećina Megara	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO
5.	Općina Usora	Rekonstrukcija postojećeg lokalnog puta u Alibegovcima, naselje Tokme	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO
6.	Općina Kakanj	Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, Kakanj	150.890,70	150.455,10	ZAVRŠENO
UKUPNO:			650.000,00	620.455,10	

2. Naziv projekta: Realizacija projekata ugovorenih u 2023. godini po Programu utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu.

Iznos planiranih sredstava: 100.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 20.000,00 KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 20,00 % od planiranog iznosa pri čemu su od planirana 6 projekata u potpunosti završen 1 projekat, a 5 projekata je u fazi pripreme za realizaciju.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 2. dat je u Tabeli 3, pojedinačno.

Tabela 3: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2023. GODINI

Redni broj:	JLS	NAZIV	Ugovoreno /Planirano (KM)	Realizovano (KM)	Status
1.	Općina Vareš	Izvođenje radova na sanaciji dijela lokalnog puta Križ-Sastavci, općina Vareš	20.000,00	0,00	PRIPREMA ZA REALIZACIJU
2.	Općina Žepče	Asfaltiranje puta u gornjoj papratnici, općina Žepče	20.000,00	20.000,00	ZAVRŠENO
3.	Općina Olovo	Sanacija puta prema zaštitnoj zoni i rezervoaru vode za piće gradskog vodovoda Zeleni vir I faza, oćina Olovo	15.000,00	0,00	PRIPREMA ZA REALIZACIJU
4.	Općina Usora	Rekonstrukcija postojećeg lokalnog puta u Alibegovcima, kroz „Tokme“	15.000,00	0,00	PRIPREMA ZA REALIZACIJU

		općina Usora.			
5.	Općina Tešanj	Izgradnja kanalizacija šije, glavni kolektor (nastavak izgradnje), općina Tešanj.	15.000,00	0,00	PRIPREMA ZA REALIZACIJU
6.	Općina Maglaj	Rekonstrukcija i izgradnja mosta „Palučak“ i lokalnog puta Jablanica-Donji Rakovac-pečina Megara u Maglaju“ općina Maglaj	15.000,00	0,00	PRIPREMA ZA REALIZACIJU
UKUPNO:			100.000,00	20.000,00	

III. EFEKTI UTROŠENIH SREDSTAVA

Prema dostavljenim izvještajima od JLS, procjena efekta učinka realizacijom kandidovanih projekata svodi se na izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih sistema, kao i putne infrastrukture, koji doprinose nizu pozitivnih učinaka:

1. **Poboljšana javna zdravstvena zaštita:** Pravilno izgrađeni i održavani vodovodi osiguravaju sigurnu pitku vodu, što smanjuje rizik od zaraznih bolesti povezanih s kontaminiranim vodom. Također, kanalizacijski sistemi omogućuju odvođenje otpadnih voda i sprječavaju onečišćenje okoliša.
2. **Povećana kvaliteta života:** Pristup čistoj pitkoj vodi i mogućnost odvođenja otpadnih voda poboljšava kvalitetu života stanovnika, smanjuje troškove liječenja bolesti uzrokovanih lošom vodom te pomaže u održavanju higijenskih standarda.
3. **Poticanje privrednog razvoja:** Pružanje pristupa vodi i sanitarnim uslugama može potaknuti privredni razvoj u zajednici. Bolji vodovodni i kanalizacijski sistemi često privlače investicije, potiču turizam i olakšavaju poslovanje.
4. **Smanjenje gubitaka vode:** Moderni vodovodni sistemi obično imaju ugrađene mehanizme za smanjenje gubitaka vode, poput curenja ili nepotrebne potrošnje. To može pomoći u očuvanju resursa vode i smanjenju troškova.
5. **Ekološki učinci:** Učinkoviti kanalizacijski sistemi smanjuju onečišćenje okoliša, čime se štite vodeni ekosistemi i štiti biološka raznolikost.
6. **Socijalna inkluzija:** Pristup vodi i sanitarnim uslugama ključan je za socijalnu inkluziju. Osiguravanje ovih osnovnih potreba svim građanima pomaže u smanjenju nejednakosti i poboljšava pristup resursima.

U konačnici, izgradnja vodovodnih sistema, kanalizacijskih sistema i putne infrastrukture donosi mnoge pozitivne efekte za JLS, ali zahtijeva i pravilno planiranje, upravljanje i održavanje kako bi se ti učinci ostvarili i dugoročno očuvali.

MINISTAR

Jasmin

Čajić

Akt pripremio: Munir Dedić

Akt pregledao: Aner Omeragić