

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23), a na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 49. sjednici, održanoj 04.10.2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-9147-29/23 od 25.09.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 04.10.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za privredu,
1x a/a.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA
PRIVREDU I GOSPODARSTVO

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF ECONOMY

INFORMACIJA

**o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i
dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova
organizacije i izgradnje poslovnih zona
na području Zeničko-dobojskog kantona**

Zenica, septembar 2024. godine

1. UVOD

Na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2023. godini, broj: 02-11-6486/23 od 20.04.2023. godine, te Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova izgradnje i organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-9147/23 od 02.06.2023. godine, Ministarstvo za privredu objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Javni poziv). Po osnovu Javnog poziva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je subvencionirala dio troškova po osnovu Programa II- Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone.

Javni poziv je objavljen na web stranici Kantona dana 08.06.2023. godine, a zatvoren dana 28.06.2023. godine.

2. SASTAVNI ELEMENTI JAVNOG POZIVA

2.1. Pravo korištenja finansijskih sredstava po Javnom pozivu

Pravo korištenja poticajnih sredstava imale su jedinice lokalne samouprave Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: JLS) koje realizuju projekte pripreme i izgradnje poslovnih zona, u ukupnom iznosu 100.000,00 KM.

JLS su mogle kandidovati, po ovom Javnom pozivu, samo jedan projekat (samo jedna poslovna zona).

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je subvencionirala dio troškova po osnovu:

Programa II - Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom unutar poslovne zone:

Maksimalni iznos poticaja po ovom Programu je: **100.000,00 KM.**

3. PRILOZI UZ ZAHTJEV

3.1. Uredan zahtjev po Programu II

Uredan zahtjev je morao sadržavati: naziv poslovne zone, iznos traženih poticajnih sredstava sa obrazloženjem visine traženih sredstava i svrhe utroška sredstava (budžet projekta), stepen/procenat izgradnje zone u pogledu komunalne infrastrukture unutar poslovne zone, naznaku da li će sredstva utrošiti i za izradu table, iznos sufinansiranja iz vlastitih i vanjskih izvora, očekivane rezultate projekta, potpis načelnika/gradonačelnika i pečat JLS.

Uz zahtjev JLS su dostavljale originale ili ovjerene kopije:

- Odluke Općinskog/Gradskog vijeća o osnivanju poslovne zone,
- Odobrenja za građenje po projektnoj dokumentaciji. Ukoliko za predmetne radove, shodno važećim zakonskim propisima, nije potrebno pribaviti odobrenje za građenje, dostavlja se potvrda/uvjerenje nadležnog organa da za navedene radove nije potrebno

odobrenje za građenje,

- Predračun o vrijednosti radova izgradnje komunalne infrastrukture unutar poslovne zone po Glavnom projektu/faze Projekta zone ili potpisan Ugovor o izvođenju radova po Glavnom projektu zone/Faze projekta zone,
- Dokaz o visini sredstava iz vlastitih i vanjskih izvora (drugi nivoi vlasti) koja moraju biti raspoloživa i osigurana u momentu podnošenja zahtjeva (relevantni ugovori ili odluke o finansiranju, budžet JLS sa odobrenim finansijskim sredstvima na ekonomskom kodu za poslovne zone),
- Pismo namjere JLS (Prilog I),
- Upotrebne dozvole za urađene pojedine Faze izgradnje Zone ili realizovane Ugovore o izvođenju radova na izgradnji zone, ukoliko je JLS već ulagala finansijska sredstva u komunalnu infrastrukturu unutar poslovne zone, koje moraju odgovarati iskazanom stepenu/procentu izgradnje zone u zahtjevu. U suprotnom, stepen/procent izgradnje zone će se utvrditi shodno dostavljenim upotrebnim dozvolama ili realizovanim Ugovorima.

Zahtjevi JLS koji nisu sadržavali sve pobrojane elemente i u čijem prilogu nisu dostavljeni originali ili ovjerene kopije traženih dokumenata se nisu uzimali u razmatranje. Navedeno se nije odnosilo na dokumente pod rednim brojem 6 ukoliko JLS nije ulagala finansijska sredstva u komunalnu infrastrukturu unutar poslovne zone.

Ministarstvo je uvidom u službenu evidenciju i Registar ugovora o koncesiji provjeravalo podatak da li se na području JLS nalazi jedno ili više eksploatacionih polja mineralne sirovine čiji je rad regulisan važećim Ugovorom o koncesiji sa Ministarstvom.

4. NAČIN BODOVANJA

Bodovanje pristiglih zahtjeva vršilo se na slijedeći način:

<i>Kriteriji</i>	<i>Maksimalan broj bodova</i>
1. BUDŽET PROJEKTA	50
Jedinica lokalne samouprave (JLS) je za realizaciju projekta osigurala dodatna sredstva iz vlastitih i vanjskih izvora (drugi nivoi vlasti).	
<i>Postotak sufinansiranja u odnosu na vrijednost projekta (10-20)%</i>	<i>20</i>
<i>Postotak sufinansiranja u odnosu na vrijednost projekta (21-30)%</i>	<i>30</i>
<i>Postotak sufinansiranja u odnosu na vrijednost projekta (31-40)%</i>	<i>40</i>
<i>Postotak sufinansiranja u odnosu na vrijednost projekta preko 40%</i>	<i>50</i>
2. STEPEN IZGRADNJE ZONE	40
Veći broj bodova će imati JLS koja ima veći postotak uređenja prostora/površine poslovne zone (uvedenu komunalnu infrastrukturu).	
<i>Stepen izgradnje zone (0-10)%</i>	<i>5</i>
<i>Stepen izgradnje zone (11-20)%</i>	<i>10</i>
<i>Stepen izgradnje zone (21-30)%</i>	<i>20</i>
<i>Stepen izgradnje zone (31-50)%</i>	<i>30</i>
<i>Stepen izgradnje zone preko 50%</i>	<i>40</i>
3. KONCESIONAR(I) MINISTARSTVA	10
Veći broj bodova će se dodijeliti JLS ukoliko se na području JLS nalaze	

jedan ili više eksploatacionih polja mineralne sirovine čiji je rad regulisan važećim Ugovorom o koncesiji sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona.	
<i>Na području JLS nema eksploatacionog polja</i>	<i>0</i>
<i>Na području JLS se nalazi jedno eksploataciono polje</i>	<i>5</i>
<i>Na području JLS se nalaze dva i više eksploatacionih polja</i>	<i>10</i>
<i>Ukupan broj bodova:</i>	<i>100</i>

Sredstva su se odobravalala JLS prema bodovnoj listi sačinjenoj prema Kriterijima, od najvećeg broja na niže, pa do krajnje raspodjele ukupnog raspoloživog iznosa budžetskih sredstava namjenjenih za ovaj poticaj. U slučaju da su zahtjevi više JLS, nakon ocjenjivanja, ostvarili isti broj bodova, prednost u odobravanju sredstava poticaja su imali zahtjevi JLS koji su ranije hronološki zaprimljeni.

5. POSTUPANJE SA PRISTIGLIM PRIJAVAMA

5.1. Pristigli zahtjevi i pregled zahtjeva

Rješenjem, broj: 04-11-9147-1/23 od 28.06.2023. godine, ministar Ministarstva za privredu imenovao je Komisiju za ocjenu zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja prema Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija je održala sastanke dana 06., 12. i 13.07.2023. godine u prostorijama Ministarstva za privredu na kojima je konstatovala da je zaprimljeno deset (10) prijava JLS u roku utvrđenim Javnim pozivom te pregledala predmetne prijave o čemu je sastavila Zapisnik, broj: 04-11-9147-3/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-4/23. Navedenim Zapisnikom i Izvještajem konstatovano je da su zahtjevi dvije JLS (Općina Kakanj i Maglaj) uredni te je predloženo da se šest JLS (Grad Visoko, Općine Olovo, Zavidovići, Žepče, Doboj-Jug i Tešanj) pošalju pismeni zahtjevi za dopunu dostavljenih prijava najkasnije do 20.07.2023. godine, a da se dvjema JLS (Općini Usora i Gradu Zenica) pošalju pismene obavijesti sa naznakom razloga neurednosti dostavljenih prijava. Dana 13.07.2023. godine poslani su akti JLS. Komisija je održala četvrti sastanak dana 24.08.2023. godine u prostorijama Ministarstva za privredu, na kojem je izradila tekst prijedloga Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona te pregledala šest (6) prijava jedinica lokalne samouprave (Grad Visoko, Općine Olovo, Zavidovići, Žepče, Doboj-Jug i Tešanj) zajedno sa dostavljenim dopunama, kao i akte zaprimljene od Grada Zenica i Općine Usora nakon slanja pismenih obavijesti o neurednosti dostavljenih prijava te konstatovala da je 8 (osam) zahtjeva JLS uredno (Općina Tešanj, Grad Zavidovići, Općina Žepče, Općine Kakanj i Maglaj, Grad Visoko, Općine Olovo i Doboj-Jug), a 2 (dva) zahtjeva JLS neuredna (Općina Usora i Grad Zenica).

6. ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Po Javnom pozivu, na prijedlog Ministarstva za privredu, dana 31.08.2023. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Odluku o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 u ukupnom iznosu **700.000,00 KM** kako slijedi:

R.br.	OPĆINA/GRAD	POSLOVNA ZONA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA /KM/
1	Tešanj	Poslovna zona "Bukva-Vila"	100.000,00
2	Zavidovići	Poslovna zona "Ekonomija-Batvice"	90.042,55
3	Žepče	Poslovna zona "Radovlje"	98.815,75
4	Kakanj	Poslovna zona "Vrtilište"	36.252,80
5	Maglaj	Poslovna zona "Liješnica"	100.000,00
6	Visoko	Poslovna zona "Ozrakovići"	100.000,00
7	Olovo	Poslovna zona "Golubište-Pilana"	100.000,00
8	Doboj-Jug	Poslovna zona "Mravići"	74.888,90
UKUPNO (KM)			700.000,00

U skladu sa tačkom 4. Javnog poziva kojom je utvrđeno: "Sredstva će se odobravati JLS prema bodovnoj listi sačinjenoj prema Kriterijima, od najvećeg broja na niže, pa do krajnje raspodjele ukupnog raspoloživog iznosa budžetskih sredstava namjenjenih za ovaj poticaj", a obzirom na činjenicu da je primjenom Kriterija iz Javnog poziva Općina Doboj Jug ostvarila najmanji broj bodova (ukupno 35 bodova), a raspoloživi iznos u Budžetu za ovaj Javni poziv iznosi 700.000,00 KM, Općini Doboj Jug se nije moglo odobriti 100.000,00 KM nego raspoloživi iznos koji je iznosio 74.888.90 KM.

7. OBAVEZE JLS PO OSNOVU UGOVORA

Dana 11.09.2023. godine, sa osam (8) JLS potpisani su Ugovori o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ugovori).

Članom 3. Ugovora regulisane su obaveze JLS i to:

- realizacija Projekta u skladu sa dostavljenom prijavom na Javni poziv,
- pribavljanje tehničke dokumentacije, potrebnih saglasnosti i odobrenja, te provođenje nadzora pri realizaciji Projekta,
- priprema i provođenje postupka javne nabavke u svim fazama realizacije Projekta u skladu s zakonom,
- izvještavanje Ministarstva o poteškoćama za realizaciju Projekta,
- imenovanje koordinatora za provođenje aktivnosti koje su predmet ovog Ugovora i dostavljanje pisanog akta Ministarstvu o istom, u roku od 15 dana, računajući od dana zaključenja ovog Ugovora,
- dostavljanje Izvještaja o realizaciji Projekta sa pratećom dokumentacijom nakon završetka Projekta,
- povrat neutrošenih finansijskih sredstava kao i nenamjenski utrošenih sredstava u roku kojeg odredi Ministarstvo,

- čuvanje dokumentacije nastale pri realizaciji Projekta u skladu sa zakonskim propisima.

Članom 4. Ugovora regulisano je da će Ministarstvo, nakon zaključenja Ugovora sa JLS, sačiniti nalog za isplatu odobrenih finansijskih sredstava i uputiti isti Ministarstvu finansija, a da će, nakon završetka Projekta, JLS dostaviti Ministarstvu Izvještaj o realizaciji Projekta. U prilogu Izvještaja o realizaciji Projekta JLS je morala dostaviti: dokumentaciju o provedenoj javnoj nabavci (obavještenje o pokretanju javne nabavke i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača), ugovor sa izvođačem i nadzorom radova, fakture o izvršenom poslu, dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice i izvod iz banke) kojima se dokazuje utrošak i namjena isplaćenih finansijskih sredstava iz člana 2. ovog Ugovora kao i utrošak finansijskih sredstava iz vlastitih i vanjskih izvora (drugi nivoi vlasti) u skladu sa dostavljenom prijavom na Javni poziv (za radove i izradu table), ukoliko je pribavljena upotrebna dozvola definisana Projektom i postignute rezultate Projekta. Stavovima (3) i (4) istog člana regulisano je da je rok za realizaciju Projekta bio do 31.03.2024. godine, te da će Ministarstvo, u slučaju da JLS nije realizovala Projekat do 31.03.2024. godine, odnosno do isteka produženog roka, pokrenuti postupak povrata nerealizovanih i/ili nenamjenski realizovanih finansijskih sredstava.

Članom 5. Ugovora regulisano je da, ukoliko zbog opravdanih razloga JLS nije u mogućnosti ispoštovati rok za realizaciju Projekta, dužna je o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije 10 (deset) dana prije 31.03.2024. godine i zatražiti produženje roka. Ukoliko Ministarstvo ocijeni da su razlozi koje je JLS obrazložila opravdani (neuspjeli pokušaji javnih nabavki, kašnjenje u realizaciji na koje općina nije mogla uticati, itd.), pismeno će odobriti produženje roka, ali najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od 31.03.2024. godine.

8. IZVJEŠTAJI JLS O UTROŠKU ODOBRENIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

8.1 OPĆINA TEŠANJ

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-1/23 od 11.09.2023. godine (u daljem tekstu. Ugovor), Općini Tešanj za Projekat-„Sanacija dijela lokalne ceste LC 17 u Poslovnoj zoni Bukva-Vila-faza II“ isplaćen je iznos **100.000,00 KM** po osnovu Programa II.

Dana 10.01.2024. godine Ministarstvo je zaprimilo akt-„Realizacija obaveza po Ugovoru broj: 04-11-1-1451/23 od 11.09.2023.g.“, broj: 04-11-1-1451/23 od 10.01.2024. godine od Općine Tešanj.

Dana 25.01.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-7/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-8/23. U aktu Općine Tešanj navedeno je da je okončala Projekat, da su se stekli uslovi za dostavu Izvještaja o realizaciji Projekta i da je za realizaciju Projekta ukupno utrošeno **204.451,65 KM**.

Komisija je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da je Općina Tešanj postupila u skladu sa članom 4. stav (2) zaključenog Ugovora te na taj način ispunila svoju obavezu pravljanja utroška isplaćenih poticajnih sredstava u ukupnom iznosu **100.000,00 KM** za realizaciju Projekta-„Sanacija dijela lokalne ceste LC 17 u Poslovnoj zoni Bukva-Vila-faza II“.

U prilogu Izvještaja Općina Tešanj je dostavila slijedeće dokumente:

- Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-11-3-3194-2/23 od 13.09.2023. godine,
- Zapisnik o zaprimanju ponuda, broj: 08-11-3-3194-7/23 od 17.10.2023. godine,
- Zapisnik o otvaranju ponuda, broj: 08-11-3-3194-8/23 od 17.10.2023. godine,
- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 08-11-3-3194-9/23 od 25.10.2023. godine,
- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 08-11-3-3194-10/23 od 26.10.2023. godine,
- Ugovor o izvođenju radova, broj: 02-11-3-3194-12/23 od 17.11.2023. godine sa DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug u vrijednosti 204.451,65 KM sa PDV-om,
- Ugovor o nabavci usluga, broj: 02-11-3-1470-23/23 od 05.07.2023. godine sa Projekt Manager AT&ŠE d.o.o. Doboj Jug u vrijednosti 1.500.000,00 KM sa PDV-om,
- Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, broj: 03-45-1-1953/23 od 27.11.2023. godine,
- Fotografije radova,
- Građevinski dnevnik i građevinska knjiga,
- Okončana situacija, broj: 01/1-2395-125/23 od 27.11.2023. godine u vrijednosti 204.451,65 KM sa PDV-om,
- Uplatnica od 14.12.2023. godine za iznos 204.451,65 KM,
- Izvod, broj: 262 od 14.12.2023. godine.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Tešanj dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj, evidentno je da je Općina Tešanj realizovala svoj Projekat u potpunosti i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti ostvareni:

- Izvršena sanacija dijela lokalne ceste LC 17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka faza II, općina Tešanj,
- Poboljšano odvijanje saobraćaja na cesti.

8.2 GRAD ZAVIDOVIĆI

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 od 11.09.2023. godine, Gradu Zavidovići za Projekat-„Sanacija komunalne infrastrukture (cestovne) u Poslovnoj zoni Ekonomija-Batvice“ isplaćen je iznos **90.042,55 KM** po osnovu Programa II.

Dana 18.03.2024. godine Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Zahtjev za produženje roka za realizaciju projekta“, broj: 04-11-13455-2/23 od 14.03.2024. godine od Grada Zavidovići.

Dana 27.03.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-14/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-15/23. U predmetnom aktu navedeno je da je Grad Zavidovići sa Ministarstvom potpisao Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 kojim su regulisana međusobna prava i obaveze te način realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju Poslovne zone „Ekonomija-Batvice“, a koji se odnosio na „Sanaciju komunalne infrastrukture (cestovne) u Poslovnoj zoni Ekonomija-Batvice“, da je Grad Zavidovići proveo postupak javne nabavke i odabrao izvođača radova, a da je nadzor uveo izvođača radova u posao, ali su radovi obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih prilika pa traže produženje roka u maksimalnom vremenu kako je predviđeno pomenutim Ugovorom.

Članom 4. stav (3) Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 od 11.09.2023. godine potpisanog sa Gradom Zavidovići (u daljem tekstu: Ugovor) propisano je da je rok za realizaciju Projekta i dostavu Izvještaja 31.03.2024. godine.

Članom 5. Ugovora propisano je da, ukoliko zbog opravdanih razloga Grad nije u mogućnosti ispoštovati rok za realizaciju Projekta iz člana 4. stav (3) Ugovora, dužan je o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora i zatražiti produženje roka. Ukoliko Ministarstvo ocijeni da su razlozi koje je Grad obrazložio opravdani (neuspjeli pokušaji javnih nabavki, kašnjenje u realizaciji na koje grad nije mogao uticati, itd.), pismeno će odobriti produženje roka, ali najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora.

Komisija je na održanom sastanku razmotrila slijedeće:

- dana 18.03.2024. godine Grad Zavidovići pismeno je obavijestio Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora što je 13 (trinaest) dana prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora,
- u predmetnom aktu Grad je obrazložio razlog zbog kojeg neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine (nepovoljne vremenske prilike),
- članom 5. stav (2) Ugovora regulisano je da se rok može produžiti najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora odnosno najduže do 31.08.2024. godine.

Obzirom da je Grad Zavidovići dana 18.03.2024. godine pismeno obavijestilo Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora te na činjenicu da je obrazložio razloge zbog kojeg neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine koji je Komisija ocijenila opravdanim, Komisija je u Zapisniku i Izvještaju predložila ministru Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisivanje Anexa na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-2-1/23 od 27.03.2024. godine sa Gradom Zavidovići kojim će se rok za realizaciju Projekta izmjeniti na 31.08.2024. godine.

Obzirom da je ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona prihvatio Zapisnik i Izvještaj Komisije, dana 27.03.2024. godine potpisan je Anex na Ugovor o

regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-2-1/23 od 27.03.2024. godine između Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zavidovići kojim je izmjenjen rok za realizaciju Projekta i glasi „do 31.08.2024. godine“.

Dana 09.08.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Završni izvještaj o realizaciji projekta“, broj: 04-11-13455-2-1/23 od 09.08.2024. godine (02-11-1535/23) od Grada Zavidovići.

Dana 10.09.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-26/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-27/23. U aktu Grada Zavidovići navedeno je da dostavlja dokaze o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa potpisanim Ugovorom o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 za realizaciju Projekta „Sanacija komunalne infrastrukture (cestovne) u Poslovnoj zoni Ekonomija-Batvice“, da je Aneksom na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-2-1/23 od 27.03.2024. godine rok za realizaciju Projekta produžen do 31.08.2024. godine te da je za realizaciju Projekta ukupno utrošeno **96.202,48 KM**.

U prilogu Izvještaja Grad Zavidovići je dostavio slijedeće dokumente:

- Odluku o pokretanju postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci, broj: 02-11-2056/23-AP-2 od 27.09.2023. godine,
- Odluku, broj: 02-11-2056/23-AP-6 od 13.11.2023. godine,
- Ponudu privrednog društva GTPD POROBIĆ d.o.o., broj: 20-10/23,
- Obavještenje ponuđačima o rezultatima postupka javne nabavke, broj: 02-11-2056/23-AP-7 od 13.11.2023. godine,
- Ugovor o izvođenju radova na sanaciji komunalne infrastrukture (cestovne) u PZ Ekonomija-Batvice, broj: 02-11-2056/23-AP-8 od 01.12.2023. godine sa GTPD POROBIĆ d.o.o. u vrijednosti 88.242,93 KM sa PDV-om,
- Izvještaj o toku i završetku e-aukcije, broj: 1374-1-3-180/23 od 27.05.2024. godine,
- Izjavu izvođača o završenim radovima, broj: 11-06-01/24 od 11.06.2024. godine,
- Izjavu o izvedenim radovima, broj: 3555-I/24 od 25.06.2024. godine,
- Okončanu situaciju privrednog društva GTPD POROBIĆ d.o.o., broj: 34/24 od 25.06.2024. godine u vrijednosti 88.158,73 KM sa PDV-om,
- Ugovor za vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području Grada Zavidovići u toku 2024. godine, broj: 02-11-256/24-AP-31 od 28.06.2024. godine sa Project manager AT&ŠE d.o.o. u vrijednosti 188,55 KM,
- Izvod, broj: 95 od 02.07.2024. godine,
- Uplatnicu od 11.07.2024. godine za iznos 88.158,73 KM,

te za **dodatne radove** slijedeću dokumentaciju:

- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02-11-1212/24-AP-6 od 18.06.2024. godine,
- Ponudu privrednog društva GTPD POROBIĆ d.o.o., broj: 31-05-02-k/24,

- Obavještenje ponuđaču o rezultatima postupka javne nabavke, broj: 02-11-1212/23-AP-7 od 18.06.2024. godine,
- Ugovor za nabavku radova sanacije komunalne infrastrukture (cestovne) u PZ Ekonomija-Batvice- dodatni radovi, broj: 02-11-1212/24-AP-8 od 28.06.2024. godine sa GTPD POROBIĆ d.o.o. u vrijednosti 8.043,75 KM sa PDV-om,
- Ugovor za vršenje dnevnog stručnog nadzora dodatnih radova na sanaciji komunalne infrastrukture (cestovne) u PZ Ekonomija-Batvice, broj: 02-11-256/24-AP-31 od 28.06.2024. godine sa Project manager AT&ŠE d.o.o. u vrijednosti 22,69 KM,
- Izjavu izvođača o završenim radovima, broj: 12-07-01/24 od 12.07.2024. godine,
- Okončanu situaciju privrednog društva GTPD POROBIĆ d.o.o., broj: 38/24 od 15.07.2024. godine u vrijednosti 8.043,75 KM sa PDV-om,
- Izjavu o izvedenim radovima, broj: 5555-I/24 od 22.07.2024. godine,
- Izvod, broj: 115 od 05.08.2024. godine,
- Uplatnice od 05.08.2024. godine za iznose 1.499,10 KM, 4.661,10 KM i 1.883,55 KM,
- Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-2/23 od 11.09.2023. godine,
- Aneks na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-2-1/23 od 27.03.2024. godine.

Uvidom u dokumentaciju koju je Grad Zavidovići dostavio uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavio uz Izvještaj, evidentno je da je Grad Zavidovići realizovao svoj Projekat i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti realizovani:

- Izvršena sanacija dijela ceste u Poslovnoj zoni „Ekonomija-Batvice“,
- Poboljšano odvijanje saobraćaja,
- Poboljšani uslovi poslovanja postojećih privrednih subjekata,
- Omogućeno širenje proizvodnje i proizvodnih pogona već postojećih privrednih subjekata.

8.3 OPĆINA ŽEPČE

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-3/23 od 11.09.2023. godine, Općini Žepče za Projekat-„Nastavak izgradnje putne infrastrukture u Poslovnoj zoni Radovlje-IV faza“ isplaćen je iznos **98.815,75 KM** po osnovu Programa II.

Dana 27.02.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Izvješće o utrošku sredstava“, broj: 01/1-19-922-1/23 od 20.02.2024. godine (naš broj: 04-11-) od Općine Žepče.

Dana 14.03.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je

sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-10/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-11/23. U aktu Općine Žepče navedeno je da su izvedeni svi predviđeni radovi, da je okončan Projekat i da je za njegovu realizaciju ukupno utrošeno **98.815,75 KM**.

Komisija je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da je Općina Žepče postupila u skladu sa članom 4. stav (2) zaključenog Ugovora te na taj način ispunila svoju obavezu pravljanja utroška isplaćenih poticajnih sredstava u ukupnom iznosu 98.815,75 KM za realizaciju Projekta-„Nastavak izgradnje putne infrastrukture u Poslovnoj zoni Radovlje-IV faza“.

U prilogu Izvještaja Općina Žepče dostavila je sljedeće dokumente:

- Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-3/23 od 11.09.2023. godine,
- Izvod, broj: 198 od 03.10.2023. godine,
- Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova (otvoreni postupak), broj: 01/1-04-974/23 od 29.09.2023. godine,
- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 01/1-04-974-8/23 od 25.10.2023. godine,
- Ugovor o izvođenju radova, broj: 01/1-19-1102/23 od 09.11.2023. godine sa ĆORUŠA d.o.o. Žepče u vrijednosti 110.336,10 KM sa PDV-om,
- Fakturu (račun), broj: 19-02/2023 od 10.11.2023. godine na iznos 33.109,83 KM sa PDV-om,
- Kopiju uplatnice od 13.11.2023. godine za iznos 33.109,83 KM,
- Izvod, broj: 230 od 13.11.2023. godine,
- Fakturu (račun), broj: 1-02/2024 od 07.02.2024. godine na iznos 69.095,91 KM sa PDV-om,
- Kopiju uplatnice od 16.02.2024. godine za iznos 65.705,92 KM,
- Izvod, broj: 33 od 16.02.2024. godine,
- Ugovor o stručno-tehničkom nadzoru, broj: 01/1-04-836/23 od 26.07.2023. godine sa PLATO d.o.o. Žepče.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Žepče dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj, evidentno je da je Općina Žepče realizovala svoj Projekat u potpunosti i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti ostvareni:

- Osigurani uvjeti za postojeće i nove investitore u Poslovnoj zoni,
- Poboľšan imidž Općine Žepče kao konkurentno razvijene poslovne sredine za privlačenje stranih i domaćih ulagača,
- Stvorene pogodnosti poduzetnicima i investitorima za brže pokretanje proizvodnje.

8.4 OPĆINA KAKANJ

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-4/23 od 11.09.2023. godine, Općini Kakanj za Projekat-„Javna rasvjeta u Poslovnoj zoni Vrtilište“ isplaćen je iznos **36.252,80 KM** po osnovu Programa II.

Dana 11.04.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Izvještaj o realizaciji projekta „Izgradnja javne rasvjete na poduzetničkoj zoni „Vrtilište“ Kakanj“, broj: 02/1-2731/24 od 05.04.2024. godine (04-11-13455/23) od Općine Kakanj.

Dana 17.04.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sačinjen Zapisnik, broj: 04-11-9147-20/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-21/23. U aktu Općine Kakanj navedeno je da je realizovala izgradnju infrastrukture-javne rasvjete za koju su joj odobrena sredstva, izvršila primopredaju radova i plaćanje izvođaču te da je za realizaciju Projekta ukupno utrošeno **44.576,99 KM**.

U prilogu Izvještaja Općina Kakanj je dostavila slijedeće dokumente:

- Obavještenje o nabavci, broj: 792-1-3-38-3-43/23 od 09.11.2023. godine,
- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02/1-8442/23 od 11.12.2023. godine,
- Ugovor o izvođenju radova na realizaciji projekta Izgradnja LED rasvjete na poduzetničkoj zoni „Vrtilište“ Kakanj, broj: 02/1-9023/23 od 29.12.2023. godine sa TESLALUKS d.o.o. Sarajevo u vrijednosti 44.577,00 KM sa PDV-om,
- Narudžbenicu i izjavu, broj: 02/1-8/24 od 04.01.2024. godine za nadzor od CELAB d.o.o. Kakanj u vrijednosti 1.146,60 KM sa PDV-om,
- Privremenu situaciju, broj: 1 od 30.12.2023. godine u vrijednosti 36.682,76 KM sa PDV-om,
- Izvještaj o izvedenim radovima-privremena situacija od decembra, 2023. godine od CELAB d.o.o. Kakanj,
- Fakturu, broj: FAKT/10080/23/49 i fiskalni račun, broj: 336 od 29.12.2023. godine u iznosu 36.682,76 KM sa PDV-om,
- Saglasnost za plaćanje- I privremena situacija, broj: 04/1-23/24 od 08.01.2024. godine u vrijednosti 36.252,80 KM,
- Saglasnost za plaćanje- I privremena situacija, broj: 04/1-24/24 od 08.01.2024. godine u vrijednosti 429,96 KM,
- Nalog za prenos od 18.01.2024. godine u iznosu 36.682,76 KM,
- Privremena situacija, broj: 2 od 06.03.2024. godine u vrijednosti 3.935,83 KM sa PDV-om,
- Izvještaj o izvedenim radovima-druga privremena situacija od februara, 2024. godine od CELAB d.o.o. Kakanj,
- Faktura, broj: FAKT/10080/24/4 od 31.01.2024. godine u iznosu 3.935,83 KM SA PDV-om,
- Saglasnost za plaćanje- II privremena situacija, broj: 04/1-230/24 od 27.02.2024. godine u vrijednosti 3.935,83 KM,
- Nalog za prenos od 05.03.2024. godine u iznosu 3.935,83 KM,
- Okončana situacija od 05.04.2024. godine u vrijednosti 3.958,40 KM sa PDV-om,
- Izvještaj o izvedenim radovima-okončana situacija od aprila, 2024. godine od CELAB d.o.o. Kakanj,
- Faktura, broj: FAKT/10080/24/10 od 31.03.2024. godine i fiskalni račun, broj: 348 od 01.04.2024. godine u iznosu 3.958,40 KM sa PDV-om,
- Saglasnost za plaćanje- okončana situacija, broj: 04/1-346/24 od 03.04.2024. godine u vrijednosti 3.958,40 KM,
- Nalog za prenos od 05.04.2024. godine u iznosu 3.958,40 KM.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Kakanj dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj, evidentno je da je realizovala svoj Projekat i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti realizovani:

- Dobri vidni uslovi svim učesnicima u saobraćaju,
- Veće iskorišćenje cestovne mreže noću,
- Pобољшanje опћег просторног угођаја рада, боравка и пословања у Пословној зони.

8.5 OPĆINA MAGLAJ

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-5/23 od 11.09.2023. godine, Općini Maglaj za Projekat-„Izgradnju primarne servisne saobraćajnice u Poslovnoj zoni Liješnica“ isplaćen je iznos **100.000,00 KM** po osnovu Programa II.

Dana 29.03.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Tehnički i finansijski izvještaj o provedbi projekta“, broj: 04-45-1-1056-7/23 od 27.03.2024. godine (04-11-13455-5/23) od Općine Maglaj.

Dana 12.04.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sačinjen Zapisnik, broj: 04-11-9147-18/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-19/23. U aktu Općine Maglaj navedeno je da je realizovala izgradnju primarne servisne saobraćajnice za koju su joj odobrena sredstva, izvršila primopredaju radova i plaćanje izvođaču te da je za realizaciju Projekta ukupno utrošeno **268.034,62 KM**.

U prilogu Izvještaja Općina Maglaj je dostavila slijedeće dokumente:

- Ugovor o izgradnji primarne servisne saobraćajnice A-B-C u Poslovnoj zoni Liješnica L=150,0 m od P10 do P16 (nastavak radova), broj: 05-04-20-3344-4/23 od 13.12.2023. godine sa HAJDIĆ d.o.o. Maglaj u vrijednosti 244.062,58 KM sa PDV-om,
- Okončanu situaciju, broj: 26/24 od 07.03.2024. godine u vrijednosti 244.062,58 KM sa PDV-om,
- Predmjer i predračun izvedenih radova za okončanu situaciju ovjerene od izvođača i nadzora radova,
- Fiskalni račun, broj: 2748 od 07.03.2024. godine u iznosu 244.062,58 KM,
- Uplatnica od 13.03.2024. godine na iznos 94.062,58 KM,
- Uplatnica od 13.03.2024. godine na iznos 150.000,00 KM,
- Rješenje o imenovanju šefa gradilišta, broj: 01-01-5/24 od 03.01.2024. godine,
- Izjavu o izvršenim radovima na projektu „Izvođenje radova na izgradnji primarne servisne saobraćajnice A-B-C u Poslovnoj zoni Liješnica L=150,0 m od P10 do P16 (nastavak radova)“, broj: 26-1/24 od 07.03.2024. godine,
- Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izgradnji primarne servisne saobraćajnice A-B-C u Poslovnoj zoni Liješnica L=150,0 m od P10 do P16 (nastavak radova), broj:

05-04-20-3344-10/23 od 27.02.2024. godine sa HAJDIĆ d.o.o. Maglaj u vrijednosti 18.749,25 KM sa PDV-om,

- Okončanu situaciju za izvođenje dodatnih radova, broj: 30/24 od 22.03.2024. godine u vrijednosti 18.749,25 KM sa PDV-om,
- Predmjer i predračun izvedenih dodatnih radova za okončanu situaciju ovjerene od izvođača i nadzora radova,
- Fiskalni račun, broj: 2752 od 22.03.2024. godine u iznosu 18.749,25 KM,
- Uplatnicu od 26.03.2024. godine za iznos 5.937,42 KM,
- Uplatnicu od 26.03.2024. godine za iznos 12.811,83 KM,
- Ugovor o stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji primarne servisne saobraćajnice A-B-C u Poslovnoj zoni Liješnica L=150,0 m od P10 do P16 (nastavak radova), broj: 05-04-20-380-36/23 od 13.12.2023. godine sa PROJECT MANAGER AT&ŠE d.o.o. Tešanj u vrijednosti 813,54 KM bez PDV-a,
- Rješenje o imenovanju nadzornog organa, broj: 5000-A/23-N od 14.12.2023. godine,
- Izjavu nadzornog inženjera, broj: 027-I/24 od 22.03.2024. godine,
- Račun, broj: 005-24 od 15.03.2024. godine u iznosu 813,54 KM,
- Uplatnicu od 22.03.2024. godine za iznos 813,54 KM,
- Račun, broj: 41800/23-JN od 07.11.2023. godine u iznosu 98,00 KM,
- Uplatnicu od 16.11.2023. godine za iznos 444,00 KM,
- Račun, broj: 268/23 od 26.09.2023. godine u iznosu 4.311,25 KM sa PDV-om,
- Uplatnicu od 12.10.2023. godine za iznos 9.455,72 KM,
- Fotografije.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Maglaj dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj, evidentno je da je realizovala svoj Projekat i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti realizovani:

- Izgrađeno 150m primarne saobraćajnice i ulaza u Poslovnu zonu,
- Kreirano najmanje 9 novih radnih mjesta kao rezultat izgrađene infrastrukture,
- Unapređena i atraktivna Poslovna zona za postojeće i nove investitore.

8.6 GRAD VISOKO

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine, Gradu Visoko za Projekat-„Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“ isplaćen je iznos **100.000,00 KM** po osnovu Programa II.

Dana 18.01.2024. godine Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Zahtjev za produženje roka realizacije Projekta Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“, broj: 08/1-02-11681/23 od 17.01.2024. godine od Grada Visoko.

Dana 25.01.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sačinjen Zapisnik, broj: 04-11-9147-9/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-10/23. U predmetnom

aktu navedeno je da je Grad Visoko sa Ministarstvom potpisao Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/1-02-1367/23 od 11.09.2023. godine, da je članom 4. Ugovora regulisan rok za implementaciju Projekta do 31.03.2024. godine, da Grad traži produženje roka obzirom na trenutni tok postupka javne nabavke koji nije okončan, da se uzme u obzir i činjenica da rekonstrukcija puta u Ozrakovićima zahtjeva posebnu pažnju zbog kompleksnosti, da je dinamika izvođenja radova ključna te je produženje ugovora nužno kako bi se omogućilo adekvatno suočavanje s izazovima vremenskih prilika, osigurao kvalitet izvođenja radova te ispunila očekivanja zajednice u vezi sa sigurnošću i kvalitetom rekonstruisanog puta.

Članom 4. stav (3) Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine potpisanog sa Gradom Visoko (u daljem tekstu: Ugovor) propisano je da je rok za realizaciju Projekta i dostavu Izvještaja 31.03.2024. godine.

Članom 5. Ugovora propisano je da, ukoliko zbog opravdanih razloga Grad nije u mogućnosti ispoštovati rok za realizaciju Projekta iz člana 4. stav (3) Ugovora, dužan je o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora i zatražiti produženje roka. Ukoliko Ministarstvo ocijeni da su razlozi koje je Grad obrazložio opravdani (neuspjeli pokušaji javnih nabavki, kašnjenje u realizaciji na koje grad nije mogao uticati, itd.), pismeno će odobriti produženje roka, ali najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora.

Komisija je na održanom sastanku razmotrila slijedeće:

- dana 18.01.2024. godine Grad Visoko pismeno je obavijestio Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora što je 2 (dva) mjeseca prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora,
- u predmetnom aktu Grad je obrazložio razlog zbog kojeg neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine (postupak javne nabavke još nije okončan),
- članom 5. stav (2) Ugovora regulisano je da se rok može produžiti najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora odnosno najduže do 31.08.2024. godine.

Obzirom da je Grad Visoko dana 18.01.2024. godine pismeno obavijestio Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora te na činjenicu da je obrazložio razloge zbog kojeg neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine koji je Komisija ocijenila opravdanim, Komisija je u Zapisniku i Izvještaju predložila ministru Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisivanje Anexa na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-6-1/23 od 25.01.2024. godine sa Gradom Visoko kojim će se rok za realizaciju Projekta izmjeniti na 31.08.2024. godine.

Obzirom da je ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona prihvatio Zapisnik i Izvještaj Komisije, dana 25.01.2024. godine potpisan je Anex na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-6-1/23 od 25.01.2024. godine između Ministarstva za

privredu Zeničko-dobojskog kantona i Grada Visoko kojim je izmjenjen rok za realizaciju Projekta i glasi „do 31.08.2024. godine“.

Dana 09.07.2024. godine i dana 28.08.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Zahtjev za produženje roka realizacije projekta Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“, broj: 04-11 (01/1-02-1259/24) od 09.07.2024. godine i akt-„Molba za produženje roka realizacije projekta Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“, broj: 04-11-13455-6/23 od 28.08.2024. godine od Grada Visoko.

Dana 09.09.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljene akte o čemu je sačinjen Zapisnik, broj: 04-11-9147-22/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-23/23. U predmetnim aktima navedeno je da su Grad Visoko i Ministarstvo zaključili Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine (01/1-02-1367/23) u kojem je članom 4. definisan rok za implementaciju Projekta do 31.03.2024. godine. Obzirom da postupak javne nabavke nije bio okončan, da rekonstrukcija puta u Ozrakovićima zahtjeva posebnu pažnju zbog kompleksnosti te da je dinamika izvođenja radova ključna, Grad Visoko je Ministarstvu podnio akt-„Zahtjev za produženje roka realizacije Projekta Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“, broj: 08/1-02-11681/23 od 17.01.2024. godine. Obzirom da je Komisija odobrila produženje roka Gradu Visoko, potpisan je Anex na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-6-1/23 od 25.01.2024. godine kojim je rok za realizaciju Projekta produžen do 31.08.2024. godine. Međutim, ispod saobraćajnice na koju se odnosi kandidovani Projekat, potrebno je prethodno riješiti kanalizaciju te je Grad Visoko uputio poziv Izvođaču radova da, po osnovu drugog ugovora, do 18.03.2024. godine otpočne sa radovima, ali u međuvremenu je Grad zaprimio akt od suda BiH kojim se poništava rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi BiH i predmet je vraćen na ponovno rješavanje. Obzirom da radovi na kanalizaciji tehnički prethode radovima na saobraćajnici, tako Grad ne može realizovati Projekat dok se ne realizuje prvi ugovor kojim se rješava kanalizacija ispod saobraćajnice. Osim toga, Grad Visoko u svojim aktima navodi da, u skladu sa čl. 5. stav (3) Ugovora, pismeno obavještava Ministarstvo o nastaloj poteškoći za realizaciju Projekta te da predlaže da se produži rok za implementaciju Projekta do 31.12.2024. godine.

Članom 4. stav (3) Ugovora propisano je da je rok za realizaciju Projekta i dostavu Izvještaja 31.03.2024. godine.

Članom 5. Ugovora propisano je da, ukoliko zbog opravdanih razloga Grad nije u mogućnosti ispoštovati rok za realizaciju Projekta iz člana 4. stav (3) Ugovora, dužan je o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora i zatražiti produženje roka. Ukoliko Ministarstvo ocijeni da su razlozi koje je Grad obrazložio opravdani (neuspjeli pokušaji javnih nabavki, kašnjenje u realizaciji na koje grad nije mogao uticati, itd.), pismeno će odobriti produženje roka, ali najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora.

Na osnovu akta-„Zahtjev za produženje roka realizacije Projekta Rekonstrukcija saobraćajnice kroz naselje u Poslovnoj zoni Ozrakovići“, broj: 08/1-02-11681/23 od

17.01.2024. godine“ od Grada Visoko, potpisan je Anex na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-6/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-6-1/23 od 25.01.2024. godine kojim je rok za realizaciju Projekta produžen za 5 (pet) mjeseci odnosno do 31.08.2024. godine.

Komisija je na održanom sastanku razmotrila zaprimljene akte od Grada Visoko te uvidom u odredbe potpisanog Ugovora i Anexa na Ugovor utvrdila da je Gradu Visoko produžen rok za realizaciji Projekta sukladno članu 5. stav (1) Ugovora do 31.08.2024. godine, te da odredbe Ugovora ne regulišu dodatno produženje roka za realizaciju Projekta. Članom 125. stav (2) i (3) Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, broj: 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Službeni list RBiH", broj: 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Službene novine FBiH", broj: 29/2003 i 42/2011) propisano je da povjerilac može održati ugovor na snazi ako po isteku roka, bez odlaganja, obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora, a ako je povjerilac zahtijevao ispunjenje, pa ga nije dobio u razumnom roku, može izjaviti da raskida ugovor.

Shodno članu 125. stav (2) i (3) Zakona o obligacionim odnosima, Komisija je je u Zapisniku i Izvještaju predložila ministru Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona slanje akta-„Zahtjev za ispunjenje ugovora“, broj: 04-11-9147-22-1/23 Gradu Visoko kojim se zahtijeva ispunjenje ugovora od Grada Visoko odnosno dostava Izvještaja o realizaciji Projekta sukladno članu 4. stav (2) Ugovora do 15.12.2024. godine. U suprotnom, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona će Gradu Visoko dostaviti izjavu o raskidu Ugovora i postupiti sukladno članu 4. stav (4) Ugovora.

Obzirom da je ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona prihvatio Zapisnik i Izvještaj Komisije, dana 09.09.2024. godine poslan je Gradu Visoko akt-„Zahtjev za ispunjenje ugovora“, broj: 04-11-9147-22-1/23.

8.7 OPĆINA OLOVO

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, Općini Olovo za Projekat-„Putna infrastruktura i hidroinstalacija u Poslovnoj zoni Golubište-Pilana-faza I“ isplaćen je iznos **100.000,00 KM** po osnovu Programa II.

Dana 05.04.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Izvještaj o utrošku sredstava i zahtjev za produženje roka za realizaciju Projekta“, broj: 04-11-13455/23 od 03.04.2024. godine od Općine Olovo. U prilogu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-11-13-2477-2/23 od 27.12.2023. godine,
- Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke, broj: 02-11-13-2477-3/23 od 27.12.2023. godine,
- Obavještenje o nabavci, broj: 732-1-3-144-3-50/23 od 27.12.2023. godine,

- Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije,
- Zapisnik sa otvaranja ponuda od 19.02.2024. godine,
- Izvještaj o toku i završetku e-aukcije od 21.02.2024. godine,
- Ugovor o nabavci radova „Izgradnja komunalne i putne infrastrukture na teritoriji Općine Olovo“, broj: 02-11-13-2477-8/24 od 22.03.2024. godine sa ADO-TRANS d.o.o. Visoko u vrijednosti 707.849,98 KM sa PDV-om,
- Izvod, broj: 66 od 02.04.2024. godine i pregled stanja sredstava na dan 02.04.2024. godine,
- Izvod iz predmjera radova na kojem je vidljivo planiranje sredstava za izgradnju „Putne infrastrukture i hidroinstalacije u Poslovnoj zoni Golubište-Pilana-faza I“.

Dana 11.04.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-16/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-17/23. U predmetnom aktu navedeno je da je Općina Olovo sa Ministarstvom potpisala Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 za realizaciju Projekta „Putna infrastruktura i hidroinstalacija u Poslovnoj zoni Golubište-Pilana-faza I“, da je Općina Olovo pokrenula postupak javne nabavke, imenovala Komisiju za provođenje postupka javne nabavke, da je nakon provedene procedure potpisan Ugovor o nabavci radova, broj: 02-11-13-2477-8/24 od 22.03.2024. godine sa ADO-TRANS d.o.o. Visoko koji će biti uveden u posao dana 15.04.2024. godine te da, obzirom da radovi nisu okončani u ugovorenom roku, Općina traži da se odobri produženje roka za realizaciju Projekta.

Članom 4. stav (3) Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine potpisanog sa Općinom Olovo (u daljem tekstu: Ugovor) propisano je da je rok za realizaciju Projekta i dostavu Izvještaja 31.03.2024. godine.

Članom 5. Ugovora propisano je da, ukoliko zbog opravdanih razloga Općina nije u mogućnosti ispoštovati rok za realizaciju Projekta iz člana 4. stav (3) Ugovora, dužna je o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora i zatražiti produženje roka. Ukoliko Ministarstvo ocijeni da su razlozi koje je Općina obrazložila opravdani (neuspjeli pokušaji javnih nabavki, kašnjenje u realizaciji na koje grad nije mogao uticati, itd.), pismeno će odobriti produženje roka, ali najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora.

Komisija je na održanom sastanku razmotrila slijedeće:

- dana 04.04.2024. godine Općina Olovo pismeno je obavijestila Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora,
- u predmetnom aktu Općina je obrazložila razloge zbog kojih neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine (izvođač će biti uveden u posao tek 15.04.2024. godine),
- članom 5. stav (2) Ugovora regulisano je da se rok može produžiti najduže do 5 (pet) mjeseci računajući od isteka roka iz člana 4. stav (3) Ugovora odnosno najduže do 31.08.2024. godine.

Obzirom da je Općina Olovo dana 05.04.2024. godine pismeno obavijestila

Ministarstvo da neće moći realizovati Projekat u skladu sa članom 5. stav (1) Ugovora te na činjenicu da je obrazložila razloge zbog kojeg neće moći realizovati Projekat do 31.03.2024. godine koji je Komisija ocijenila opravdanim, Komisija je u Zapisniku i Izvještaju predložila ministru Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisivanje Anexa na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-7-1/23 od 11.04.2024. godine sa Općinom Olovo kojim će se rok za realizaciju Projekta izmjeniti na 31.08.2024. godine.

Obzirom da je ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona prihvatio Zapisnik i Izvještaj Komisije, dana 11.04.2024. godine potpisan je Anex na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-7-1/23 od 11.04.2024. godine između Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i Općine Olovo kojim je izmjenjen rok za realizaciju Projekta i glasi „do 31.08.2024. godine“.

Dana 01.08.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Izvještaj o utrošku sredstava“, broj: 04-11-13455-7/23 od 01.08.2024. godine od Općine Olovo.

Dana 09.09.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sastavljen Zapisnik, broj: 04-11-9147-24/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-25/23. U predmetnom aktu navedeno je da je Općina Olovo sa Ministarstvom potpisala Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 za realizaciju Projekta „Putna infrastruktura i hidroinstalacija u Poslovnoj zoni Golubište-Pilana-faza I“, da je Aneksom na Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-7/23 od 11.09.2023. godine, broj: 04-11-13455-7-1/23 od 11.04.2024. godine rok za realizaciju Projekta produžen do 31.08.2024. godine. U aktu se navodi da je Općina Olovo dana 04.04.2024. godine dostavila akt-„Izvještaj o utrošku sredstava i zahtjev za produženje roka za realizaciju Projekta“, broj: 04-11-13455/23 od 03.04.2024. godine u čijem prilogu je dostavila dokumentaciju o javnoj nabavci i ugovor o nabavci radova te da je za realizaciju Projekta iz predmetnog ugovora ukupno utrošila 100.000,00 KM. O zaprimljenom aktu-„Izvještaj o utrošku sredstava i zahtjev za produženje roka za realizaciju Projekta“, broj: 04-11-13455/23 od 03.04.2024. godine, Komisija je izradila Zapisnik, broj: 04-11-9147-16/23 od 11.04.2024. godine i Izvještaj, broj: 04-11-9147-17/23 od 11.04.2024. godine kojima je konstatovano da je Općina Olovo pokrenula postupak javne nabavke, imenovala Komisiju za provođenje postupka javne nabavke, da je nakon provedene procedure potpisan Ugovor o nabavci radova, broj: 02-11-13-2477-8/24 od 22.03.2024. godine sa ADO-TRANS d.o.o. Visoko koji će biti uveden u posao dana 15.04.2024. godine te da, obzirom da radovi nisu okončani u ugovorenom roku, tražila je da se odobri produženje roka za realizaciju Projekta.

Na održanom sastanku Komisija je razmotrila priloge akta-„Izvještaj o utrošku sredstava“, broj: 04-11-13455-7/23 od 01.08.2024. godine, i to:

- Fakturu, broj: 24-3100-000592 od 29.07.2024. godine u iznosu 484.221,42 KM sa PDV-om,
- I privremenu situaciju, broj: 24-3100-000592 od 29.07.2024. godine vrijednosti

484.221,42 KM sa PDV-om,

- Odluku o utrošku sredstava Općinskog načelnika, broj: 02-11-2-1581/24 od 30.07.2024. godine,
- Izvod, broj: 150 od 31.07.2024. godine.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Olovo dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj dana 05.04.2024. godine i 01.08.2024. godine, evidentno je da je realizovala svoj Projekat, da je ukupno utrošila **100.000,00 KM** i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti realizovani:

- Izrađena putna infrastruktura i hidroinstalacija u Poslovnoj zoni,
- Unapređena i atraktivna Poslovna zona za postojeće i nove investitore.

8.8 OPĆINA DOBOJ JUG

Po osnovu Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine i Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-8/23 od 11.09.2023. godine, Općini Doboj Jug za Projekat-„Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići“ isplaćen je iznos **74.888,90 KM** po osnovu Programa II.

Dana 11.03.2024. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona zaprimilo je akt-„Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava po ugovoru broj 04-11-13455-8/23 od 11.09.2023. godine“, broj: 04-11-13455-8/23 od 08.03.2024. godine od Općine Doboj Jug.

Dana 14.03.2024. godine Komisija je održala sastanak u prostorijama Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na kojem je razmotrila zaprimljeni akt o čemu je sačinjen Zapisnik, broj: 04-11-9147-12/23 i Izvještaj, broj: 04-11-9147-13/23. U aktu Općine Doboj Jug navedeno je da je izvršena rekonstrukcija puta te da je za realizaciju Projekta ukupno utrošeno **89.505,00 KM**.

U prilogu Izvještaja Općina Doboj Jug dostavila je slijedeće dokumente:

- Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza i načina realizacije odobrenih sredstava za organizaciju i izgradnju poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 04-11-13455-8/23 od 11.09.2023. godine,
- Izvod, broj: 194 od 03.10.2023. godine,
- Odluku o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 02-04-1154-3/23 od 14.11.2023. godine,
- Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača, broj: 02-04-1154-20/23 od 16.01.2024. godine,
- Ugovor o izvođenju radova „Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići“ općina Doboj Jug, broj: 02-04-1154-24/23 od 31.01.2024. godine sa DOBOJPUTEVI dd Doboj Jug u vrijednosti 89.505,00 KM sa PDV-om,
- Rješenje o imenovanju odgovornog lica (voditelja gradilišta), broj: 01/1-380-1/2024 od 31.01.2024. godine,
- Zapisnik o uvođenju u posao na projektu „Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići“ općina Doboj Jug od 14.02.2024. godine,

- Izjavu o izvršenim radova na projektu „Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići“, broj: 01/1-3802/2024 od 15.02.2024. godine,
- Zapisnik o primopredaji izvedenih radova na projektu „Rekonstrukcija puta u Poslovnoj zoni Mravići“ općina Doboj Jug od 28.02.2024. godine,
- Okončanu situaciju, broj: 01/1-378-15/2024 od 26.02.2024. godine u vrijednosti 89.505,00 KM sa PDV-om,
- Fiskalni račun, broj: 2929 od 26.02.2024. godine na iznos 89.505,00 KM,
- Izvod, broj: 47 od 07.03.2024. godine,
- Kopije uplatnica za iznose 74.888,90 KM i 14.616,10 KM od 07.03.2024. godine.

Uvidom u dokumentaciju koju je Općina Doboj Jug dostavila uz prijavu na Javni poziv te dokumentaciju koju je dostavila uz Izvještaj, evidentno je da je realizovala svoj Projekat i da su planirani rezultati Projekta u potpunosti realizovani:

- Unapređena putna infrastruktura,
- Ubrzan promet roba i kretanja kroz Poslovnu zonu,
- Unapređena i atraktivna Poslovna zona za postojeće i nove investitore.

9. POTEŠKOĆE U REALIZACIJI PROJEKATA

Pri realizaciji Projekata, JLS su imale poteškoća u realizaciji svojih Projekata zbog nepovoljnih vremenskih prilika, dugotrajnih postupaka javnih nabavki, vraćanja predmeta na ponovno rješavanje po odluci suda, uvođenja izvođača radova kasno u posao zbog dugotrajnog postupka javnih nabavki i dr.

10. ZAKLJUČAK

Ministarstvo za privredu je po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona i Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-13455/23 od 31.08.2023. godine, jedinicama lokalne samouprave odobrilo ukupan iznos 700.000,00 KM. Predmetni iznos je isplaćen osam (8) jedinica lokalne samouprave za odobrene Projekte. Sedam jedinica lokalne samouprave je uspješno realizovalo svoj Projekat, te na taj način ispunilo svoje ugovorne obaveze. Jedna jedinica lokalne samouprave, do momenta izrade Informacije nije realizovala svoj Projekat, te će Ministarstvo, u slučaju eventualnog neispunjenja obaveza, preduzeti sve zakonom propisane aktivnosti radi povrata neutrošenih finansijskih sredstava.

Provođenjem Javnog poziva te realizacijom Projekata od strane jedinica lokalne samouprave uz potporu od strane Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, postignuti su mnogobrojni rezultati koji imaju direktan uticaj na poslovni ambijent na području Zeničko-dobojskog kantona. Kao segment poduzetničke infrastrukture, poslovne zone su važan instrument konkurentnosti u privlačenju stranih investicija, generiranju izvoza i novog zapošljavanja, a kao takve značajno participiraju u realizaciji ekonomskih ciljeva Zeničko-dobojskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini te podizanju produktivnosti i efikasnosti, unapređenju tehnološkog nivoa proizvodnje i poduzetništva.

Broj: 04-11-9147-29/23
Zenica, 25.09.2024. godine

M I N I S T A R

Samir Šibonjić