

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog-kantona”, broj: 7/10 i 3/23) i člana 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23, 4/24 i 12/24), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 74. sjednici, održanoj 28.03.2025. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/25
Datum, 28.03.2025. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu,
1 x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2024. GODINU**

ZENICA, mart 2025. godine

I UVOD

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Odlukom broj: 02-11-5332/24 od 15.03.2024. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene propisane odredbama člana 178. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), planiran iznos od 10.350.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23, 12/24 i 24/24).

S obzirom da je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23, 4/24 i 12/24) u članu 55. stav (2) utvrđena obaveza da su resorna ministarstva dužna dostaviti Ministarstvu finansija i Vladi izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava i postignutim efektima, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo Izvještaj o realizaciji Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 10.350.000,00 KM, realizovano je ukupno 3.801.504,06 KM, odnosno 36,72 %, Realizacija se odnosila na projekte ugovorene u 2023. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu, čija realizacija je prenesena u 2024. godinu kao sastavni dio Programa za 2024. godinu i projekti ugovoreni u 2024. godini prema Sporazumu utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu, kao i uplata rata EBRD kredita za projekat „Plava voda“, realizacija plaćanja naloga za projekte koji se realizuju u 2023. godini, a plaćeni u 2024. godini.

II REALIZACIJA UTROŠKA

R.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2023. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu	4.001.032,71	4.001.032,71	2.698.338,90
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu	5.374.974,20	5.364.493,83	575.808,13
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije	30.000,00	0,00	0,00
4.	Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2023. godini a plaćeni su u 2024. godini.	493.993,09	493.993,09	493.993,09
5.	Rezervna sredstva za interventne aktivnosti	300.000,00	0,00	0,00
6.	Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“	150.000,00	0,00	33.363,94
UKUPNO :		10.350.000,00	9.859.519,63	3.801.504,06

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2023. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu, prenesenih u 2024. god.

Iznos planiranih sredstava: 4.001.032,71 KM

Iznos realizovanih sredstava: 2.698.338,90 KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je 67,44% od planiranog.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 1. pojedinačno

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA U 2024. GODINI, UGOVORENIH U 2023. GODINI

STAVKA		NAZIV	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	STATUS
A		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	4.001.032,71	2.698.338,90	
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	963.563,85	559.138,14	
A	1.1.	Regulacija i uređenje dijela korita Jablanice	40.000,00	39.903,91	ZAVRŠENO
A	1.2.	Čišćenje korita opštinskih voda	43.300,00	43.050,00	ZAVRŠENO
A	1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodić VII faza	86.275,71	0,00	U TOKU
A	1.4.	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i kolektora otpadnih voda od profila PP 52km 1+530,00 do profila PP 46 km 1+350,00, Visoko 2023. god.	297.502,45	0,00	U TOKU
A	1.5.	Regulacija Orahovačke rijeke u naselju Nemila Zenica 2023. god.	400.000,00	381552,06	U TOKU
A	1.6.	Regulacija Ciganskog potoka u naselju Stranjani Zenica 2023. god.	50.000,00	47398,46	ZAVRŠENO
A	1.7.	Regulacija Orahovičke rijeke, MZ Nemila, Zenica 2022. god.	47.233,74	47.233,71	ZAVRŠENO
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.372.633,91	873.405,46	
A	2.1.	Vodovod MZ Zagrađe - Izgradnja distributivne mreže (V faza)	100.000,00	99.646,82	ZAVRŠENO
A	2.2.	Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica - III faza	70.000,00	69.574,52	ZAVRŠENO
A	2.3.	Rekonstrukcija vodovoda Ponjeri II	44.500,00	0,00	U TOKU
A	2.4.	Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, I faza, Kakanj 2022. god.	36.641,86	36.641,86	ZAVRŠENO
A	2.5.	Vodovod Bijela ploča - rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže radi smanjenja gubitaka	165.276,69	77.816,57	U TOKU
A	2.6.	Izgradnja vodovoda Olovo - Zeleni vir	98.175,81	98.175,81	ZAVRŠENO
A	2.7.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kaloševići	21.302,64	21.302,64	ZAVRŠENO
A	2.8.	Izgradnja rezervoara RK Karadaklije	300.000,00	0,00	U TOKU
A	2.9.	Povećanje energetske učinkovitosti izvorište Bare lokalitet Srednja Omanjska	40.000,00	39.148,33	ZAVRŠENO
A	2.10.	Vodosnabdijevanje prostorne cijeline MZ Pašin Konak sa vezom na gradski vodovod općine	116.915,00	105.729,93	ZAVRŠENO

		Zavidovići - rezervuar R6			
A	2.11.	Vodosnabdijevanje prostorne cijeline MZ Pašin Konak sa vezom na gradski vodovod općine Zavidovići - rezervuar R7	91.482,00	91.482,00	ZAVRŠENO
A	2.12.	Vodovod za naselja Bajvati, Beše i Žioke sa gradskim vodovodnim priključkom u šahti na liniji DN 110 mm u Davuljima MZ Gostović	86.000,00	97.056,91	ZAVRŠENO
A	2.13.	Projekat uspostavljanja i zaštite sanitarnih zona izvora Suha, Zavidovići 2022. god.	25.146,30	25.146,30	ZAVRŠENO
A	2.14.	Rekonstrukcija vodovoda u MZ Janjac Zenica 2023. god.	64.906,94	60.686,06	U TOKU
A	2.15.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica 2021. god.	55.241,59	0,00	U TOKU
A	2.16.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče dio faza I	56.297,03	50.997,71	U TOKU
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.664.834,95	1.265.795,30	
A	3.1.	Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza	130.901,08	130.901,08	ZAVRŠENO
A	3.2.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije-nastavak izgradnje kolektora III-2	62.475,51	62.475,00	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izgradnja kanalizacionog kolektora za dio naselja Bičer	62.177,27	60.959,14	ZAVRŠENO
A	3.4.	Izgradnja kanalizacije u MZ Stranjani Zenica 2023. god.	150.000,00	151.802,29	ZAVRŠENO
A	3.5.	Izgradnja kanalizacije MZ Vukotići Zenica 2023. god.	180.000,00	171.172,79	U TOKU
A	3.6.	Izgradnja kanalizacije sliva Babine rijeke, Zenica 2022.god.	89.804,83	89.804,27	ZAVRŠENO
A	3.7.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Opšenik, Ciglane, Luke, Berek, Zenički put i Varošiste	190.000,00	177.268,84	U TOKU
A	3.8.	Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko-naselje Hadžijina voda, grad Visoko 2020. god.	57.462,26	43.475,90	U TOKU
A	3.9.	Fekalna kanalizacija MZ Zimča, I faza, grad Visoko	277.838,00	277.838,00	ZAVRŠENO
A	3.10.	Oborinska i fekalna kanalizacija saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, Visoko 2022. god.	464.176,00	100.097,99	U TOKU
UKUPNO (A1+A2+A3):			4.001.032,71	2.698.338,90	

2. Naziv projekta: - Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije, po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu.

Iznos planiranih sredstava: 5.374.974,20 KM

Iznos realizovanih sredstava: 575.808,13KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je 10,71% od planiranog.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 2. dat je u Tabeli 2. pojedinačno

Tabela 2: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2024. GODINI

STAVKA		NAZIV	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	STATUS
A		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)			
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	776.782,24	0,00	
A	1.1.	Glavni projekat Regulacija Orahovičke rijeke u naselju Nemila	180.000,00	0,00	U TOKU
A	1.2.	Regulacija Dobriljenskog potoka u dužini cca 650 m	80.000,00	0,00	U TOKU
A	1.3.	Regulacija dijela potoka Hrast u dužini od 600m radi zaštite objekata	130.000,00	0,00	U TOKU
A	1.4.	Sanacija obala rijeke Stupčanice u dužini cca 1300 m i rijeke Biošnice u dužini cca 600 m	202.805,45	0,00	U TOKU
A	1.5.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići VIII faza- nastavak projekta, općina Vareš	133.976,79	0,00	U TOKU
A	1.6.	Sanacija dijela korita Stavnje i mosta "Benići"-lokacija most Benići, općina Vareš	50.000,00	0,00	U TOKU
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.972.566,72	65.078,64	
A	2.1.	"Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta Laz, općina Breza"	30.000,00	0,00	U TOKU
A	2.2.	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - faza IV	104.663,51	0,00	U TOKU
A	2.3.	Automatizacija rada rezervoara Pertac I i Pertac II sa zamjenom pumpe na izvorištu Vrutak	60.000,00	0,00	U TOKU
A	2.4.	Izgradnja rezervoara Prijeko, V=2x50m ³	61.897,92	0,00	U TOKU
A	2.5.	Rekonstrukcija i dogradnja vodozahvata i vodospreme u naseljenom mjestu Žabljak	135.000,00	65.078,64	U TOKU
A	2.6.	Zamjena postojećeg cjevovoda u zaseoku Brkovići	15.384,59	0,00	U TOKU
A	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići-MZ Bistričak (izgradnja novog rezervuara)	50.000,00	0,00	U TOKU
A	2.8.	Izgradnja vodovoda na Smetovima za potrebe objekta u rekreativnom centru "Smetovi"	107.069,15	0,00	U TOKU
A	2.9.	Proširenje gradske vodovodne mreže na šire područje Josipovića put u MZ Novo Radakovo	280.000,00	0,00	U TOKU
A	2.10.	Izgradnja Probno - Eksplatacionog Bunara PEB-4, općina Tešanj	200.000,00	0,00	U TOKU
A	2.11.	Izgradnja Rezervoara R1, R2 i R3 u Jablanici i buster stanice PS1 u Karadaglijama u sistemu dugoročnog vodosnabdijevanja vodom MZ jablanica i MZ karadaglije, općina Tešanj	222.000,00	0,00	U TOKU
A	2.12.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kalošević, naseljeno mjesto Putešić, sa rezervoarom R=150m ³ općina Tešanj, II Faza - Izgradnja potisnog-distributivnog cjevovoda.	60.000,00	0,00	U TOKU
A	2.13.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak" - Hajderovići faza I sa vezom na gradski vodovod općine Zavidovići - potisni vod V2 i dio potisnog voda V3	212.627,41	0,00	U TOKU

A	2.14.	Vodosnabdijevanje naselja MZ Rujnica sa gradske vodovodne mreže Grada Zavidovića - faza I- potisni cjevovod	90.000,00	0,00	U TOKU
A	2.15.	Vodovod za naselja Bajvati, Beše i Žioke sa gradskim vodovodnim priključkom u šahti na liniji DN 110 mm u Davuljima, MZ "Gostović"	120.000,00	0,00	U TOKU
A	2.16.	Vodovodni priključak mještana dijela naselja Gornji Sinanovići na vodovod "Suha" MZ "Gostović"	40.000,00	0,00	U TOKU
A	2.17.	"Rekonstrukcija vodovoda Borik-Vučije Polje sa vodozahvatom izvorišta "Grozničava voda"	20.000,00	0,00	U TOKU
A	2.18.	Nabavka i ugradnja hlorigatora u postojećoj hlornoj stanici Kamenica	45.514,14	0,00	U TOKU
A	2.19.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče - faza I	283.000,00	0,00	U TOKU
A	2.20.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta MZ Begov Han, općina Žepče - faza III	150.000,00	0,00	U TOKU
A	2.21.	"Vodovod Misurići - rekonstrukcija i proširenje sekundarne mreže"	210.000,00	0,00	U TOKU
A	2.22.	"Sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže radi smanjenja gubitaka u ulici Aleja Ljiljana (dionica Viteška - Sulejmana Omerovića) u Maglaju"	35.410,00	0,00	U TOKU
A	2.23.	"Sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže radi smanjenja gubitaka, dionica Centar za socijalni rad - Gradski stadion u Maglaju"	25.000,00	0,00	U TOKU
A	2.24.	Uvođenje novih količina vode u sistem vodosnabdijevanja MZ Brnj	265.000,00	0,00	U TOKU
A	2.25.	Podsistem vodosnabdijevanja naselja Usijel, općina Kakanj - I faza	100.000,00	0,00	U TOKU
A	2.26.	Izgradnja vodovoda za selo Mramor - III faza	50.000,00	0,00	U TOKU
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.615.144,87	510.729,49	
A	3.1.	"Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza, općina Breza"	100.000,00	100.000,00	ZAVRŠENO
A	3.2.	Izvedbeni projekt rekonstrukcije ulica Alije Izetbegovića i Čaršijska (oborinska, fekalna kanalizacija i vodovodna mreža)	410.729,49	410.729,49	ZAVRŠENO
A	3.3.	Glavni projekat Kanalizacija MZ "Stranjani" Općina Zenica	130.000,00	0,00	U TOKU
A	3.4.	Glavni projekat fekalne kanalizacije Werostin put, MZ "Pehare" Grad Zenica	160.000,00	0,00	U TOKU
A	3.5.	Glavni projekat fekalne kanalizacije Romska naselje u MZ "Nemila" Grad Zenica	110.000,00	0,00	U TOKU
A	3.6.	Glavni projekat za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ "Podbrežje" Grad Zenica	160.000,00	0,00	U TOKU
A	3.7.	Izgradnja mješovite kanalizacije naselje Šerići	130.000,00	0,00	U TOKU
A	3.8.	Izgradnja kanalizacije Šije, glavni kolektor (nastavak izgradnje-2024), općina Tešanj	149.970,65	0,00	U TOKU
A	3.9.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije u oćini Doboj Jug - 2 faza izgradnje primarnog kolektora II-2	50.000,00	0,00	U TOKU
A	3.10.	Izrada projektne dokumentacije - Idejnog i Glavnog projekta oborinske kanalizacije u novom naselju Matuzićima - ulica Usorska i Dobojska	14.194,83	0,00	U TOKU
A	3.11.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije u oćini Doboj Jug - 2 faza izgradnje primarnog kolektora III-2	50.000,00	0,00	U TOKU
A	3.12.	"Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići, općina Maglaj - Nastavak izgradnje"	37.100,00	0,00	U TOKU
A	3.13.	"Sanaciju kanalizacione mreže od Centra za socijalni rad do Gradskog stadiona"	32.168,90	0,00	U TOKU

A	3.14.	Izgradnja kanalizacionog kolektora za dio naselja Bičer - II faza	80.981,00	0,00	U TOKU
UKUPNO (A1+A2+A3):			5.364.493,83	575.808,13	

Pregled po JLS dat je u Tabeli 3

TABELA 3. RASPODJELA SREDSTAVA PO OPĆINAMA ZA 2024. GODINU

JLS	Broj stanovnika	Procent broj stan. (K ₁)	Budžet JLS za 2024. godinu	Koeficijent K ₂ (Budžet)	K $\Sigma(K_1+K_2)$	RASPODJELA ZA 2024.	KONAČNO ZA 2024.
1	2	3	4	5	6=3+5	705.374.974,20* Σ 6/K	8
Breza	14168	3,89	7.667.710,00	0,5	4,39	234.663,51	234.663,51
Doboj Jug	4137	1,14	5.022.300,00	1	2,14	114.194,83	114.194,83
Kakanj	37441	10,27	35.193.205,46	-1	9,27	495.982,71	495.982,71
Maglaj	23146	6,35	14.057.340,00	0	6,35	339.678,90	339.678,90
Olovo	10175	2,79	6.310.000,00	1	3,79	202.805,45	202.805,45
Tešanj	43063	11,82	28.025.000,00	0	11,82	631.970,65	631.970,65
Usora	6603	1,81	5.720.000,00	1	2,81	150.384,59	150.384,59
Vareš	8892	2,44	6.606.300,00	1	3,44	183.976,79	183.976,79
Visoko	39938	10,96	37.568.000,00	-1	9,96	532.627,41	532.627,41
Zavidovići	35988	9,88	16.703.210,00	0	9,88	528.141,55	528.141,55
Zenica	110663	30,37	112.922.656,20	-2	28,37	1.517.069,15	1.517.069,15
Žepče	30219	8,29	13.040.000,00	0	8,29	443.478,65	443.478,65
UKUPNO:	364433		288.835.721,66			5.374.974,20	5.374.974,20

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije

Iznos planiranih sredstava: 30.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo u izvještajnom periodu nije realizovalo sredstva za utvrđivanje granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije

4. Naziv projekta: Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2023. godini, a plaćeni u 2024. godini

Iznos planiranih sredstava: 493.993,09 KM

Iznos realizovanih sredstava: 493.993,09 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i realizaciji isplate po projektima i isti su realizovani.

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti

Iznos planiranih sredstava: 300.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo u izvještajnom periodu nije realizovalo planirana sredstva za interventne aktivnosti.

6. Naziv projekta: Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“

Iznos planiranih sredstava: 150.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 33.363,94 KM

Realizovane aktivnosti: Utrošak sredstava u izvještajnom periodu, izvršen je prema zaključenom ugovoru u vezi otplate kredita za projekat „Plava voda“, te je pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita „Plava voda“ iz sredstava posebnih vodnih naknada“, u izvještajnom periodu terećena iznosom od 33.363,94 KM.

III EFEKTI UTROŠENIH SREDSTAVA

Namjenska upotreba odobrenih sredstava iz „Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu“, podrazumijeva finansiranje aktivnosti koje su povezane s upravljanjem vodama, izgradnjom/rekonstrukcijom i održavanjem vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda). Ovi projekti uključuju:

1. Izgradnju i rekonstrukciju obaloutvrda vodotoka II kategorije;
2. Izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
3. Zaštitu od poplava, kao što su izgradnja nasipa, AB potpornih zidova i sl.;
4. Unapređenje vodovodnih sistema radi osiguravanja kvalitetne pitke vode;

Prema dostavljenim izvještajima od JLS procjena efekata učinka realizacijom kandidovanih projekata svodi se na izgradnju vodovodnih i kanalizacionih sistema, koji doprinose nizu pozitivnih učinaka:

1. **Poboljšana javna zdravstvena zaštita:** Pravilno izgrađeni i održavani vodovodi osiguravaju sigurnu pitku vodu, što smanjuje rizik od zaraznih bolesti povezanih s kontaminiranom vodom. Također, kanalizacijski sistemi omogućavaju odvođenje otpadnih voda i sprečavaju onečišćenje okoliša.
2. **Povećana kvaliteta života:** Pristup čistoj pitkoj vodi i mogućnost odvođenja otpadnih voda poboljšava kvalitetu života stanovnika, smanjuje troškove liječanja bolesti uzrokovanih lošom vodom, te pomaže u održavanju higijenskih standarda.
3. **Poticanje privrednog razvoja:** Pružanje pristupa vodi i sanitarnim ulaganjima može potaknuti privredni razvoj u zajednici. Savremeni vodovodni i kanalizacijski sistemi privlače investicije, potiču turizam i olakšavaju poslovanje.
4. **Smanjenje gubitka vode:** Moderni vodovodni sistemi obično imaju ugrađene mahanizme za smanjenje gubitka vode, poput curenja ili nepotrebne potrošnje. To može pomoći u očuvanju resursa vode i smanjenju troškova.
5. **Ekološki učinci:** Učinkoviti kanalizacijski sistemi smanjuju onečišćenje okoliša, čime se štite vodeni ekosistemi i štiti biološka raznolikost.
6. **Socijalna inkluzija:** Pristup vodi i sanitarnim ulaganjima ključan je za socijalnu inkluziju. Osiguravanje ovih osnovnih potreba svim građanima pomaže u smanjenju nejednakosti i poboljšava pristupa resursima.

U konačnici, izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih sistema donosi mnoge pozitivne efekte, ali zahtijeva i pravilno planiranje i održavanje kako bi se ti učinci ostvarili i dugoročno očuvali, dok zaštitni vodni objekti-uređenje obaloutvrde vodotoka II kategorije štite jedinicu lokalne samouprave od šteta

koje nastaju uslijed prirodne nepogode uzrokovane obilnim kišnim padavinama-poplavama.

Akt pripremio:

Munir Dedić

Akt pregledao:

Aner Omeragić

MINISTAR

Jasmin Čajić