

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23), a u vezi sa članom 52. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 25/24, 6/25 i 12/25), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 129. sjednici, održanoj 18.05.2026. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar–decembar 2025. godine, broj: 12-2-23-1462-2/25 od 24.04.2026. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koji je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /26
Datum, 18.05.2026. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar - decembar 2025. godinu

April 2026. godine

UVOD

Odlukama broj: 02-23-2783/25 od 14.02.2025. godine, i 02-23-22577/25 od 19.12.2025. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2025. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 25/24, 12/25 i 23/25). Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2025. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana. Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 24.664.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava KM
I. Održavanje regionalnih cesta	15.000.000,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2025.	7.257.740,00
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2025.	1.772.186,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2024. godine	2.976.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2024. godine	328.984,00
Vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2025.godinu	2.615.090,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	6.000,00

II. Ugovorene i druge posebne usluge	93.000,00
III. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2024. godine	3.241.102,00
- rekonstrukcija i sanacija regionalnih cesta za 2025. godinu	5.455.898,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	303.000,00
IV. Nabavka opreme	15.000,00
V. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	550.000,00
SVEUKUPNO	24.664.000,00

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu za 2025. godinu.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnač, R473 Nemila-Bistričak i R 457a Skretanje za Rudnik Zenica-pogon Raspočje-spoj sa kružnim tokom u Radakovu	1.246.587,06
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Lučani-Bilješevo-Kakanj-Čatići	938.026,31
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 443 A1- Visoko-Kiseljak (granica kantona) R 445 Čatići-Visoko-Visoko-Podlugovi (granica kantona)	456.713,77
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije BiH) i R 468 Olovo-Sokolac(granica Federacije BiH) i R467a Milankovići-Kladanj(granica kantona)	1.445.582,36
5.	Redovno održavanje regionalne ceste R465 Zavidovići-Maglaj – granica Federacije BiH	194.976,17
6.	Redovno održavanje regionalne ceste R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije BiH	731.837,29
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	799.560,63
8.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	770.122,48
9.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	684.651,97
10.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (granica Entiteta)	301.611,50
11.	Ugovor o redovnom održavanju regionalne ceste R 444b Šimin Potok-Ravne-Kamenica	311.508,23

12.	Redovno održavanje regionalne ceste R 474b Novi šehar-Kopice-Teslić (granica Federacije BiH)	500.461,82
SVEUKUPNO:		8.381.639,59

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

R.br	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Stručno-tehnički nadzor and izvođenjem radova obnove i sanacije kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnoj cesti R 457 Arnauti-Donji Kakanj stac. km 0+000 do 1+415,00 za LOT 2	692,00	691,36	Okončan
2.	R 457 Zenica-Arnauti Sanacija regionalne ceste Zenica-Arnauti	326.277,00	326.219,07	Okončan
3.	Stručno tehnički nadzor za regionalne ceste Zenica-Arnauti	2.065,00	2.064,19	Okončan
SVEUKUPNO:		328.984,00	328.974,62	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2025. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija kolovoza regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti dionica Kaanelom Komgrad-Kamenolom ŽGP	685.000,00	684.307,26	681.202,28	Okončan
	Stručno-tehnički nadzor na sa	10.175,00	5.055,30	5.027,27	Okončan
2.	Izgradnja trotoara uz R 474 lokalitet Piljužići	150.000,00	149.760,00	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	2.250,00	815,85	0,00	U fazi realizacije
3.	Sanacija regionalne ceste R 413a lokalitet Pojske	420.000,00	384.894,90	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	6.250,00	4.225,19	0,00	U fazi realizacije
4.	Sanacija klizišta na R465 Zavidovići-Maglaj	75.000,00	71.513,88	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	1.125,00	1.051,25	0,00	U fazi realizacije
5.	Sanacija regionalne ceste R 443 Visoko-Kiseljak	700.000,00	555.808,50	132.184,76	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	10.250,00	2.799,99	0,00	U fazi realizacije
6.	Sanacija regionalne ceste R 474b Novi Šehar-Kopice	150.000,00	132.210,00	132.210,00	Okončan
	Stručno tehnički nadzor	2.150,00	1.983,15	1.695,00	Okončan

7.	Sanacija regionalne ceste R 444 Podlugovi-Breza	100.000,00	94.594,50	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	1.500,00	817,00	0,00	U fazi realizacije
8.	Sanacija regionalne ceste R 474 i izrada propusta kod O.Š Huso Hodžić	297.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
	Stručno tehnički nadzor	4.390,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
SVEUKUPNO:		2.615.090,00	2.089.836,77	952.319,31	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Prenešena sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesak STD 1+200,00 km	2.000,00	1.168,90	Okončan
2.	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem sanacije kolovoza na dionici regionalne ceste R444 Podlugovi-Breza-Vareš, kroz općinu Breza Ugovor broj 2 po okvirnom sporazumu	2.460,00	2.456,83	Okončan
3.	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem sanacije kolovoza na dionici regionalne ceste R444 Podlugovi-Breza-Vareš, kroz općinu Breza Ugovor broj 3 po okvirnom sporazumu	689,00	688,48	Okončan
4.	Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo ugovor br 2. po Okvirni sporazum	359.610,00	359.597,23	Okončan
5.	Stručno tehnički nadzor izgradnja mosta preko rijeke Krivaje dionica Ribnica-Podkamensko-Olovo lokalitet Boganovići (po okvirnom sporazumu ugovor broj 2)	7.550,00	7.523,39	Okončan
6.	Prerada projekta rekonstrukcije i igradnje dionice regionalne ceste R445 Zenica-Lašva	8.110,00	0,00	U fazi realizacije
7.	Izrada projekta sanacije kritičnih dionica R466	4.973,00	4.972,50	Okončan
8.	R443A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko	617.450,00	571.911,55	U fazi realizacije
9.	Stručno-tehnički nadzor	5.780,00	0,00	U fazi realizacije
10.	R 445 Zenica-Lašva Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM u Zenici (planiran okvirni sporazum na period od 2 godine)	1.525.300,00	1.321.517,05	U fazi realizacije

11.	Stručno tehnički nadzor	9.280,00	6.030,17	U fazi realizacije
12.	R467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Sanacija kolovoza regionalne ceste	474.270,00	474.150,40	Okončan
13.	Nadzor-Sanacija kolovoza regionalne ceste	1.950,00	1.825,48	Okončan
14.	Modernizacija kolovoza kružnog toka Radakovo na R457 Zenica-Arnauti	211.050,00	210.816,33	Okončan
15.	Nadzor - Modernizacija kolovoza kružnog toka Radakovo na R457 Zenica-Arnauti	1.150,00	971,43	Okončan
16.	Projekti sanacije kolovoza regionalnih cesta	9.480,00	9.477,00	Okončan
	SVEUKUPNO :	3.241.102,00	2.973.106,74	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE REGIONALNIH CESTA U 2025 GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R413a dionica Čajdraš-Ovnač-granica Kantona Sanacija regionalne ceste (Obrenovci)	495.000,00	473.755,23	471.163,21	Okončan
	Stručno tehnički nadzor	7.425,00	4.732,81	4.706,92	Okončan
2.	R443A1-Visoko-Kiseljak Izrada dijela oborinskog kolektora kod raskrsnice na spoju R 445 Kakanj-Visoko i R443 Visoko-Kiseljak	30.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka javne nabavke
	Stručno tehnički nadzor	883,00	0,00	0,00	Priprema postupka javne nabavke
3.	R 445 Zenica-Lašva Sanacija regionalne ceste od kružnog toka Drivuša do privrednog društva "Almy Metalno"	670.000,00	656.550,18	417.997,92	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	10.000,00	4.668,06	0,00	U fazi realizacije
4.	R 445 Zenica-Lašva Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM u Zenici (okvirni sporazum na period od 2 godine)	1.100.000,00	1.100.000,00	71.950,33	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	6.710,00	7.863,57	0,00	U fazi realizacije
5.	R444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza regionalne ceste od ST 6+365,00 km	480.000,00	479.249,95	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	7.200,00	2.246,40	0,00	U fazi realizacije
6.	R466 Zavidovići-Kamenica Sanacija regionalne ceste	300.000,00	241.369,83	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	4.500,00	1.028,99	0,00	U fazi realizacije

7.	R466 Zavidovići-Kamenica Sanacija most na R466 Zavidovići-Kamenica ST 6+100,00 lokalitet Gostovići	200.000,00	199.992,18	98.935,01	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	3.000,00	1.106,00	1.105,95	U fazi realizacije
8.	R473 Nemila-Bistričak-Teslić Sanacija regionalne ceste sa izgradnjom pješačke staze dionica od ST 0+196,00	400.000,00	394.099,29	112.017,15	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	1.516,00	0,00	U fazi realizacije
9.	R466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri Nastavak modrenizacije kroz naselje Ponijeri od ST 22+575,00	320.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
	Stručno tehnički nadzor	4.800,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
10.	R445 Zenica-Lašva Sanacija regionalne ceste	180.000,00	159.120,00	159.119,78	Okončan
	Stručno tehnički nadzor	2.700,00	989,99	875,16	Okončan
11.	R444 a Vareš-Pogar Sanacija kolovoza regionalne ceste Vareš-Pogar	517.790,00	438.162,97	0,00	U fazi realizacije
	Stručno tehnički nadzor	8.000,00	1.517,13	0,00	U fazi realizacije
12.	R473 Nemila-Bistričak-Teslić Nastavak sanacije regionalne ceste sa izgradnjom pješačke staze	400.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
	Stručno tehnički nadzor	1.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
13.	Sanacija regionalne ceste R474 kroz Tešanj	300.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
	Stručno tehnički nadzor	890,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
	SVEUKUPNO:	5.455.898,00	4.167.968,58	1.337.871,43	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2025. GODINI

R.br	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Revizija projektne dokumentacije (okvirni sporazum)	20.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
2.	Izrada projekta sanacije regionalne ceste R445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi	4.000,00	3.615,30	3.615,30	Okončan

3.	Izrada projekta sanacije regionalnih cesta R473 Nemila-Bistričak-Teslić i R445 Nemila-Zenica	5.500,00	5.272,02	5.272,02	Okončan
4.	Izrada projekta sanacije regionalne ceste R413a Zenica-Čajdraš-Ovnač-granica kantona	4.000,00	3.627,00	3.627,00	Okončan
5.	Izrada projekta sanacije regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica	5.000,00	4.563,00	4.563,00	Okončan
6.	Projekat izgradnje regionalne ceste R473 Bistričak-Teslić	30.000,00	16.146,00	0,00	U fazi realizacije
7.	Analiza saobraćaja regionalne ceste R441 sa izradom glavnog projekta rekonstrukcije (raskrsnica R413a do granice Kantona)	39.000,00	37.440,00	0,00	U fazi realizacije
8.	Modernizacija regionalne ceste R 466 Kakanj-Ponijeri	7.000,00	4.914,00	4.914,00	Okončan
9.	Detaljni pregled mostova na regionalnoj cesti R465 Zavidovići-Maglaj	18.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
10.	Detaljni pregled mostova na regionalnoj cesti R443 Visoko-Kiseljak,	18.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
11.	Sanacija regionalne ceste R443 Visoko-Kiseljak	12.000,00	7.018,83	4.211,30	U fazi realizacije
12.	Izrada elaborata eksproprijacije sa procjenom koštanja nekretnina za dionicu regionalne ceste R445 Zenica-Lašva	15.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
13.	Izrada Elaborata i druge dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje	7.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
14.	Izrada Elaborata zaštite na radu i zaštite od požara u postupku izdavanja odobrenja za građenje za sanaciju klizišta na regionalnoj ceste R413a	3.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
15.	Izrada elaborata eksproprijacije sa procjenom koštanja nekretnina za sanaciju klizišta na regionalnoj ceste R413a	7.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
16.	Izrada projekta sanacije klizišta i trupa ceste na R446 Zavidovići-Kamenica lokalitet Stipovići 1+553,00 km	10.000,00	5.197,14	0,00	U fazi realizacije
17.	Izrada glavnog projekta mosta na R466 Zavidovići-Kamenica ST 6+100,00 lokalitet Gostovići	20.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
18.	Usluga vršenja kontrolnih ispitivanja ugrađenog materijala i istražnih radova	30.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
19.	Izrada projekta sanacije regionalnih cesta na području ZDK: - Izrada glavnog projekta pješačke staze na spoju regionalne ceste R445 (kružni tok Drivuša) i magistralne ceste M17	10.000,00	6.700,00	0,00	U fazi realizacije

20.	Izrada projekta modernizacije regionalne ceste R467 Olovo-Han Pijesak	5.000,00	4.621,50	4.621,50	Okončan
21.	Izrada idejnog i glavnog projekta zaštite kosina na regionalnoj cesti R467 Ribnica Olovo	18.000,00	13.000,00	0,00	U fazi realizacije
22.	Projekat izgradnje biciklističke staze na R473 Nemila-Bistričak	8.000,00	0,00	0,00	Priprema postupka nabavke
23.	Izrada saobraćajnog projekta za regionalnu cestu R474b Novi Šeher-Kopice-granica Federacije	7.500,00	4.212,00	0,00	U fazi realizacije
	SVEUKUPNO:	303.000,00	116.326,79	30.824,12	

NABAVKA OPREME U 2025. GODINI

Nabavka opreme	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2025 /KM/
Nabavka opreme: - Računar HP PRO Tover 2 komada - Kancelarijski stol, - Kancelarijska komoda, - Kafe stolić, - Kancelarijska stolica 2 komada, - Stolica, - Ladičar.	15.000,00	6.385,05

NABAVKA (EKSPROPRIJACIJA) ZEMLJIŠTA U 2025. GODINI

Eksproprijacija Zemljišta	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2025 /KM/
Nabavka zemljišta u postupku eksproprijacije kod izgradnje vangradske dionice GGM-a na R445 dionica Lašva-Zenica		
Rješenje suda broj: 43 0V 231440 23 V za Loina Ivan	550.000,00	13.931,89
Rješenje suda broj: 43 0V 231472 23 V za Šestić Bakir		17.100,00
Rješenje suda broj: 43 0V 231210 23 V za Čturić Josip		4.805,11
Rješenje suda broj: 43 0V 231210 23 V za Čturić Željko		4.805,11
Rješenje suda broj: 43 0V 242821 24 V za Imamović Edin		16.735,59
Rješenje suda broj: 43 0V 231693 23 V za HARI NAMJEŠTAJ d.o.o. Zenica		113.127,26
Rješenje suda broj: 43 0V 232096 23 V za Zahida (Bešo) Husejinović		4.984,90
Rješenje suda broj: 43 0V 231206 23 V za Centa d.o.o.		48.888,04
Rješenje suda broj: 43 0V 241769 24 V za ALBA Zenica d.o.o.		24.364,79
SVEUKUPNO:		248.742,69

REKAPITULACIJA PLAN 2025/IZVRŠENJE 2025	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2025 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	15.000.000,00	9.683.886,89
Redovno održavanje regionalnih cesta 2025.	7.257.740,00	4.855.568,90

Zimsko održavanje regionalnih cesta 2025.	1.772.186,00	567.700,95
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2024. godine	2.976.000,00	2.958.369,74
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2024. godine	328.984,00	328.974,62
Vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2025.godinu	2.615.090,00	952.319,31
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00	20.953,37
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	6.000,00	3.800,95
II. Ugovorene i druge posebne usluge	93.000,00	4.585,93
III. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00	4.341.802,29
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2024. godine	3.241.002,00	2.973.106,74
- rekonstrukcija i sanacija regionalnih cesta za 2025.godinu	5.455.898,00	1.337.871,43
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	303.000,00	30.824,12
IV. Nabavka opreme	15.000,00	6.385,05
V. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	550.000,00	248.742,69
Ukupno za 2025.godinu	24.664.000,00	14.289.203,80

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar - decembar 2025. godine iznosi 9.683.886,89 KM a što je 64,56 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar - decembar 2025. godine iznosi 4.341.802,29 KM, a što je 48,24 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji početkom gradilišne sezone i sa dužinom trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH koje znatno usporavaju i utiču na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12-2-23-1462-2/25
Zenica, 24.04.2026. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
za
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

Po ovlaštenju ministra

DIREKTORA

Albin Ćatić