

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa članovima 40. i 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /12.

Datum, 24.02.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

I Z V J E Š T A J
o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu,
Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
sa 31.12.2011.godine, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“

Programom utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji je usvojen Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-14-17805/11 od 28.06.2011. godine, Zaključkom o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011 godinu broj: 02-14-29114/11, od 03.11.2011. godine i Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011 godinu broj: 02-14-33142/11 od 30.12.2011. godine, **planirana su sredstva** u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600 – «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» u iznosu od **960.769,00 KM** (slovima: devetstošesdesethiljadasedamstošesdesetdevet konvertibilnih maraka).

Pregled realizacije projekata prema Programu utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011 godinu sa 31.12.2011. godine

Od ukupno planiranih i odobrenih sredstava **predviđena je realizacija** projekata iz proteklog perioda u ukupnoj vrijednosti od 218.044,00 KM, novih projekata u vrijednosti od 658.000,00 KM, projektovanja i nadzora u vrijednosti od 65.000,00 KM, kao i rezervna sredstva namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 19.725,00 KM.

U narednoj tabeli dat je zbirni pregled realizacije planiranih, ugovorenih i realizovanih sredstava u izvještajnom periodu kako slijedi:

TABELA

R/B	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU KAPITAL ULAG. ZA 2011	UGOVORENO PREMA PROGRAMU KAPITAL ULAG. ZA 2011	REALIZOVANO U 2011 GODINI	NEREALIZOV/ OSTALO ZA REALIZACIJU U 2012. god	REALIZ %
1	PRENEŠENE OBAVEZE PO PROGRAMU KAPITAL ULAG IZ 2010. GODINE	218.044,00	218.044,00	212.342,18	0,00	100
2	PROJEKTI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PREMA PROGRAMU ZA 2011 GODINU	658.000,00	656.744,17	609.950,21	35.864,03	94,37
3	PROJEKTOVANJE I NADZOR	65.000,00	65.000,00	64.627,68	0,00	100
4	REZERVNA SREDSTVA	19.725,00				
UKUPNO:		960.769,00	939.788,17	886.920,07	35.864,03	94,37

Iz navedenog je vidljivo da je u izvještajnom periodu ukupno **ugovoreno 939.788,17 KM** ili **97,82% ugovorenih u odnosu na planirana sredstva**. U izvještajnom periodu **realizovano je ukupno 886.920,07 KM** ili **94,37% od ugovorenih, a 92,31% od planiranih sredstava**.

Iz navedenog je vidljivo da je plan realizovan u okviru raspoloživih sredstava od **960.769,00 KM** u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta Kantona za 2011. godinu.

Ostatak nerealizovanih sredstava (obaveze po nedovršenim poslovima za projekte ugovorene u 2011. godini), **prenose se u 2012.godinu** u iznosu od **35.864,03 KM**.

Možemo konstatovati da su **sve prenesene obaveze iz prethodnog perioda** u ukupnoj vrijednosti od 218.044,00 KM, **u izvještajnom periodu realizovane u potpunosti**, te da su **rezervna sredstva** namijenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 19.725,00 KM ostala za sada neutrošena.

U tabeli u prilogu ovog izvještaja **dat je detaljan pregled realizacije projekata za osnovne i srednje škole prema Programu za 2011.** godinu u vrijednosti od 658.000,00 KM, po vrstama projekata i školskim objektima.

MINISTRIČA

Bernadeta Galijašević, prof.

Zenica, 02.02.2012. god

TABELA I

[illegible]

7	USORA	1	OŠ "Fra Ivana Jukić"	Selecta Zenica	stolarija	23.237,37	23.237,37	21.104,46	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	2.132,91
UKUPNO:													
	VAREŠ	2a	OŠ "Vareš Majdan"	Vodoini Tuzla	kotlovnica 23.291,19+Anex 3.323,57	26.614,76	26.614,76	26.614,76	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		2b	OŠ "Vareš Majdan"	Ugarak	dio stolarije - 21 prozor	13.500,00	13.500,00	12.496,77	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	1.003,23
UKUPNO:													
9	VISOKO	1	O.Š "Kulin Ban"	Vodoini Tuzla	razdvajanje instalacije za grijanje	11.100,73	11.100,73	11.035,21	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	65,52
		2	O.Š."Safet-beg Bašagić"	Ohran Visoko	prilaz školskom dvorištu	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		4	O.Š."M. Čazim Čatić" V Čajno PŠ Podvinjci	Brača Karić Zenica	sanacija krova	13.838,99	13.838,99	13.838,99	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
UKUPNO:													
	ZAVIDOVIĆI	3	O.Š."Hajderović"	Vodoini Tuzla	kotlovnica 9.934,35+1.260,00 Anex	9.764,94	11.194,35	9.764,94	0,00	100	ZAVRŠENO	-1.429,41	1.429,41
		4	O.Š."Kovači"	Vodoini Tuzla	kotlovnica 31.680,32 + 3.003,75 Anex	34.685,94	34.684,07	34.684,07	0,00	100	ZAVRŠENO	1,87	0,00
		6	O.Š."Gostović"	Vodoini Tuzla	kotlovnica 27.532,44+3.168,36+ 463,55 Anex	31.164,35	31.164,35	31.164,35	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
UKUPNO:													
	ZENICA	2	OŠ "Meša Selimović"	Grijanje Zenica	sanacija grijanja	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		4	OŠ "Mak Dizdar"	Metaflex Zenica	klizna kapija	6.051,74	6.051,74	6.051,74	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		5	OŠ "Edhem Mulabdić"	ITC-Zenica	sanacija grijanja	14.597,97	14.597,97	12.285,77	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	2.312,20
		6	OŠ "Vladimir Nazor"	Grijanje Zenica	sanacija grijanja	6.230,11	6.230,11	6.230,11	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		7	OŠ "Hamza Humo"	Multiteh Inženjering Zenica	prepakivanje hidranta	900,00	900,00	876,33	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	23,67
		10	OŠ "Skender Kulenović"	Grijanje Zenica	sanacija grijanja	5.500,00	5.500,00	5.499,99	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,01
		11	OŠ "Ahmed Muradbegović"	Vodoini Tuzla	kotlovnica	28.000,00	26.494,18	25.591,41	0,00	100	ZAVRŠENO	1.505,82	902,77
		14	OŠ "Čamil Sijarić"	Vodoini Tuzla	kotlovnica 18.933,53+ 2.494,20 Anex	21.500,00	21.427,73	21.427,73	0,00	100	ZAVRŠENO	72,27	0,00
UKUPNO:													
12	ŽEPČE	1a	OŠ "Abdulvehab Ilhamija"	IRREE Žepče	mokri čvor	23.467,28	23.467,28	23.467,28	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
		1b	OŠ "Abdulvehab Ilhamija"	A eling Zenica	sanacija elektro i gromobranske instalacije i hidrant	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00
UKUPNO:													
UKUPNO: OSNOVNE ŠKOLE:						521.897,88	521.747,33	480.246,52	33.190,00	92		150,55	8.310,81

SREDNJE ŠKOLE

TABELA II

RED BROJ	OPĆINA	RED BROJ	ŠKOLA											
				IZVOĐAČ RADOVA	REKONSTRUKCIJA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2011	UGOVORENO PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2011	REALIZOVANO U 2011	NEREALIZOVANO / OSTALO ZA REALIZACIJU U 2012	REALIZ %	NAPOMENA	UŠTEDA PLANSKA / UGOVORENA	STVARNA UŠTEDA UGOVORENA / REALIZOVANA	
1	KAKANJ	1	Sr. teh. šk."Kemal Kapetanović"	Zidar Kakanj	mokri čvor	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00	
UKUPNO:														
2	OLOVO	1	MSSŠ "Musa Čazim Čatić"	Vodoin Tuzla	kotlovnica	18.814,30	18.814,30	18.814,11	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,19	
UKUPNO:														
	TEŠANJ	3	Srednja tehnička škola	Famus gradnja Tešanj	adaptacija prostora obdaništa za potrebe škole	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00	
UKUPNO:														
3	ZAVIDOVIĆI	1	Gimnazija "Rizah Odžekić" i Srednja stručna škola	Interlignum Teslić	izgradnja fiskulturne sale za Gimnaziju i SSS Zavidovići	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00	
		2	Srednja tehnička škola	Pajas Zavidovići	zamjena kotla	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00	
UKUPNO:														
4	ZENICA	2	Druga gimnazija	Unisan Zenica	podovi	32.368,05	32.368,05	29.749,12	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	2.618,93	
		5	Ekonomska škola	Unisan Zenica	podovi 17.239,36+ Anex 2.180,41	19.419,77	19.419,77	19.419,77	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	0,00	
		10	Mješovita srednja škola	Energotehnika Doboj	rekonstrukcija razvoda grijanja	14.500,00	13.394,72	10.720,69	2.674,03	80,04	PRENOS 2.674,03	1.105,28	0,00	
UKUPNO:														
SREDNJE ŠKOLE:						136.102,12	134.996,84	129.703,69	2.674,03	96,08		1.105,28	2.619,12	

UKUPNO OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE:			658.000,00	656.744,17	609.950,21	35.864,03	92,87		1.255,83	10.929,93
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	-------	--	----------	-----------

REKAPITULACIJA UTROŠKA ZA 2011. GODINU

RED BROJ	NAZIV PROJEKTA	REKONSTRUKCIJA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2011	UGOVORENO PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2011	REALIZOVANO U 2011	NEREALIZOVA NO / OSTALO ZA REALIZACIJU U 2012	REALIZ %	NAPOMENA	UŠTEDA PLANSKA / UGOVORENA	STVARNA UŠTEDA UGOVORENA / REALIZOVAN A
1	PRENEŠENE OBAVEZE PO PROGRAMU KAPITALNIH ULAGANJA IZ 2009. IZ 2010. GODINE	8216	218.044,00	218.044,00	212.342,18	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	5.701,82
2	PROJEKTI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PO PROGRAMU ZA 2011. GODINU	8216	658.000,00	656.744,17	609.950,21	35.864,03	92,87		1.255,83	10.929,93
3	STRUČNI NADZOR	8216	65.000,00	65.000,00	64.627,68	0,00	100	ZAVRŠENO	0,00	372,32
4	REZERVNA SREDSTVA	8216	19.725,00						19.725,00	0,00
UKUPNO:			960.769,00	939.788,17	886.920,07	35.864,03	94,37		20.980,83	17.004,07