

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u vezi sa članom 26. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 19/12), na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 118. sjednici, održanoj dana 25.07.2013. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu“, za period I-VI 2013. godine, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/13.
Datum, 25.07.2013. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1x a/a.

**Izveštaj o realizaciji Programa utroška sredstava
pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja u Ministarstvu
unutrašnjih poslova za 2013.godinu" za period I-VI 2013.godine**

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-3606/13. od 07.02.2013.godine usvojen je Program utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu u iznosu KM 1.620.000,00 čiji su sastavni dijelovi :

1. Program kapitalnih ulaganja za 2013.godinu – redovna sredstava "Nabavka opreme" u iznosu od 400.000,00 KM i "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" - redovna sredstva 30.000,00 KM.
2. Program kapitalnih ulaganja za 2013.godinu – redovna sredstva "Nabavka građevina" u iznosu od 350.000,00 KM.
3. Program kapitalnih ulaganja za 2013.godinu – namjenska sredstva "Nabavka građevina" u iznosu od 200.000,00 KM.
4. Program kapitalnih ulaganja za 2013. godinu – namjenska sredstva "Nabavka opreme" u iznosu od 500.000,00 KM i "Rekonstrukcije i investiciono održavanje" u iznosu od 140.000,00 KM.

U periodu I-VI 2013.godine Program kapitalnih ulaganja Ministarstva za 2013.godinu realizovan je u slijedećem obimu :

a) NABAVKA GRAĐEVINA – NAMJENSKA SREDSTVA

NAZIV PROJEKTA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA		SREDSTVA U KM	
		Plan	Osv.	Plan	Osv.
- Dogradnja rezervne lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u PU I (Zenica) sa dogradnjom prijemne kancelarije (prijavnice) za MUP sjedište i PU I (Zenica).					1.755,00
UKUPNO :				200.000,00	1.755,00

Zbog očekivanog i najavljenog rebalansa budžeta Kantona za 2013.godinu, kao i realizovanog "Moratorija..." Ministarstvo je obustavilo tenderske aktivnosti vezane za dogradnju rezervne lokacije uz prethodnu realizaciju troškova urbanističke saglasnosti.

b) NABAVKA GRAĐEVINA- REDOVNA SREDSTVA

NAZIV PROJEKTA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA		SREDSTVA U KM	
		Plan	Ostv.	Plan	Ostv.
- Izgradnja poslovnog objekta PS Kakanj – operativni dio zgrade – III faza					244.651,15
- Pripremne radnje za izgradnju višenamjenskog poslovnog objekta za potrebe smještaja JPP, centralne arhive Ministarstva i dr. (idejni i glavni projekat, sanacija zemljišta, renta i dr.)					2.500,00
UKUPNO :				350.000,00	247.151,15

Do kraja juna je najveći dio radova na izgradnji poslovnog objekta PS Kakanj i završen uz zahtjev nadzornog organa za izvjesnu korekciju i ugradnju lifta što će biti završeno do 15. jula 2013.godine.

c) NABAVKA OPREME I REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE – REDOVNA SREDSTVA

NAZIV PROJEKTA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA		SREDSTVA U KM	
		Plan	Ostv.	Plan	Ostv.
I POLICIJSKA OPREMA:					
- Terensko vozilo	kom.	4	3		245.349,00
- Softver za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima: Licenca	kom.	1	-		-
- Ručne, fiksne i kolske radio stanice i dr. sredstva veze	kom	60	60		41.222,14
- Fotoaparati, objektivni, blicevi i dr. oprema za krim. tehniku	kom.	7	-		-
- Video nadzor rada vozila za presretanje	kom	3	-		-
- GPS sistemi za nadzor kretanja vozila Ministarstva	kom	19	-		-
- Kancelarijski namještaj za novoizgrađeni objekte PS Kakanj		-	-		-
UKUPNO I				400.000,00	286.571,14

II REKONSTRUKCIJE:					
- Izmjena vanjske stolarije PS Crkvice - prizemlje					13.062,17
- Rekonstrukcija prostora prijemne službe, prostora za zadržavanje lica, prostorija u suterenu i elektroinstalacija PU I (Zenica)					-
- Druge rekonstrukcije i investiciono održavanje (unutrašnja stolarija PS Maglaj i dr.)					13.892,65
UKUPNO I				30.000,00	26.954,82
UKUPNO I + II				430.000,00	313.525,96

Od policijske opreme isporučene su ručne radio stanice a završene su tenderske procedure i zaključen ugovor za nabavku 3 terenska vozila za potrebe Uprave policije – Jedinice policije za podršku uz isporuku za 75 dana. Realizovan je veći dio planiranih projekata na "Rekonstrukcijama" (zamjena unutrašnje stolarije u PS Maglaj i vanjske stolarije u PS Crkvice).

d) NABAVKA OPREME I REKONSTRUKCIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE – NAMJENSKA SREDSTVA

NAZIV PROJEKTA	JEDINICA MJERE	KOLIČINA		SREDSTVA U KM	
		Plan	Ostv.	Plan	Ostv.
I RAČUNARSKA OPREMA:					
- PC računar "Brand name", LCD, licenca	kom.	50			81.076,32
- Mrežna informatička oprema (lokacije za izdavanje dokumenata)	komp	3	-		-
- Mrežni štampači	kom.	12	8		44.111,34
- Matrični štampači	kom.	12	8		
- Laserski štampači	kom.	40	20		
- Softver za matične knjige	kom.	1	-		-
UKUPNO I			-		125.187,66
II KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ I DRUGA OPREMA :					
- Kancelarijske stolice (daktilo-stolice)	kom.	60	60		4.025,00
- Radne fotelje	Kom.	20	10		2.457,00
- Police za arhivu (1 x 1,90 x 0,40)	kom.	200	160		12.168,00
- Ormari razni	kom	30	26		19.260,00
- Kasete uz radni sto	kom	30	-		-
- Podloge za potpis	kom.	6	-		-
- Uređaji za otisak prsta	kom.	6	-		-
- Kamere – aparati za lokacije	kom.	8	-		-

- Klima uređaj	kom.	20	-		-
- Sigurnosni sefovi	kom.	4	2		2.980,80
- Video nadzor šalter sala, dodatne kamere i dr.	kom.	12	-		-
- Telefonski aparati	kom.	60	-		-
- Usisivač	kom.	12	-		-
- Putničko vozilo	kom.	1	-		-
- Uređaj za izdavanje brojeva (sistem aktivnog čekanja)	kom.	2	2		43.563,20
- Sistem kontrole pristupa	kpl.	10	10		16.554,33
UKUPNO II					101.008,33
UKUPNO I + II				500.000,00	226.195,99
IIII REKONSTRUKCIJE:					
-Rekonstrukcija prostora lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Visoko – fasada	-	-			-
- Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata Zenica - fasada	-	-			20.077,20
- Adaptacija prostorija arhive u Nemili, pisarnice u PU Zenica i drugih prostora administracije u organizacionim jedinicama Ministarstva i druge rekonstrukcije i adaptacije	-	-			24.559,03
- Rekonstrukcija (adaptacija) lokacija za izdavanje dokumenata i prostora ispred lokacija (nastrešnice za vozila, asfaltiranje prostora ispred lokacija, rekonstrukcija elektro mreže i dr.)	-	-			-
U K U P N O III				140.000,00	44.636,23
U K U P N O I + II +III				640.000,00	270.832,22

Realizovana je nabavka i isporuka planirane računarske opreme (računari i štampači) uz napomenu da su u tenderskoj dokumentaciji, zbog problema punjenja budžeta smanjene planirane količine štampača a iz istih razloga se nije pristupilo realizaciji drugih planiranih projekata (mrežna informatička oprema i softver).

Iz istog razloga su smanjene planirane količine kancelarijskog namještaja i druge opreme za lokacije za izdavanje ličnih dokumenata (sefovi, police, radne fotelje).

Na poziciji "Rekonstrukcije" – namjenska sredstava u završnoj fazi je realizacija izmjene fasade u okruženju novodograđene lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u PU I Zenica, pisarnice u PU I Zenica i arhive u PS Nemila.

U cjelini "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013.godinu, u periodu I-VI 2013.godine je realizovan u procentu od 51,5 %.

MINISTAR
Rifat Delić

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 7/10), a u vezi sa članom 26. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 19/12") Vlada Zeničko-dobojskog kantona na _____ sjednici, održanoj _____ 2013.godine, donosi :

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013.godinu" za period I-VI 2013.godine

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova" za period I-VI 2013.godine.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____/13.

Dana: _____/13.

PREMIJER

Huseinagić Munib

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013.godinu" je član 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10) i član 26. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/12).

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013.godinu" sadržani su u članu 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 19/12.).

III FINANSIJSKA SREDSTVA

Nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. Sredstva odobrena Programom kapitalnih ulaganja namjenski su utrošena u iznosu 51,50 % u odnosu na planom odobreni iznos.

MINISTAR

Rifat Delić