

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u skladu sa članovima 38. i 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na 150. sjednici, održanoj 20.02.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /14.

Datum, 20.02.2014. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa 31.12.2013. godine, pozicija – 8126 „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“

Programima utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji je usvojen je Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-14-14331/13 od 25.06.2013. godine i Zaključkom o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-14-27004/13, od 19.12.2013. godine, **planirana su sredstva** u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600 – «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» u iznosu od **900.000,00 KM** (slovima: devetstohiljadakonvertibilnih maraka).

Pregled realizacije projekata prema Programu utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu sa 31.12.2013. godine

Od ukupno planiranih i odobrenih sredstava predviđena je realizacija projekata iz proteklog perioda u ukupnoj vrijednosti od 391.454,02 KM, novih projekata u vrijednosti od 419.157,12 KM, projektovanja i nadzora u vrijednosti od 86.700,00 KM, kao i rezervna sredstva namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 2.688,86 KM.

U narednoj tabeli data je REKAPITULACIJA tj. sumarni pregled planiranih, ugovorenih, realizovanih i nerealizovanih sredstava u izvještajnom periodu kako slijedi:

TABELA

R/B	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANA SREDSTVA PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2013	UGOVORENO PREMA PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2013	REALIZOVANO U 2013 GODINI	NEREALIZOV/ OSTALO ZA REALIZACIJU U 2014. god	REALIZ %
1	PRENEŠENE OBAVEZE PO PROGRAMU KAPITAL ULAG IZ 2012. GODINE	391.454,02	391.454,02	391.154,17	0,00	100
2	PROJEKTI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE PREMA PROGRAMU ZA 2013 GODINU	419.157,12	408.236,62	234.520,30	173.716,32	57,45
3	PROJEKTOVANJE I NADZOR	86.700,00	86.700,00	50.467,18	36.232,82	58,21
4	REZERVNA SREDSTVA	2.688,86				
UKUPNO:		900.000,00	886.390,64	676.141,65	209.949,14	76,28

Iz navedenog je vidljivo da je u izvještajnom periodu ukupno **ugovoreno 886.390,64 KM** ili **98,49% ugovorenih u odnosu na planirana sredstva**. U izvještajnom periodu **realizovano je ukupno 676.141,65 KM** ili **76,28% od ugovorenih, a 75,13% od planiranih sredstava**.

Iz navedenog je vidljivo da je plan realizovan u okviru raspoloživih sredstava od **900.000,00 KM** u skladu sa izmjenama i dopunama Budžeta Kantona za 2013. godinu.

Ostatak nerealizovanih sredstava (obaveze po nedovršenim poslovima za projekte ugovorene u 2013. godini), **prenose se u 2014.godinu** u iznosu od **209.949,14 KM**.

Možemo konstatovati da su **sve prenesene obaveze iz prethodnog perioda** u ukupnoj vrijednosti od 391.454,02 KM, **u izvještajnom periodu realizovane u potpunosti**, te da su **rezervna sredstva** namjenjena za urgentne slučajeve u vrijednosti od 2.688,86 KM ostala za sada neutrošena.

U tabeli u prilogu ovog izvještaja **dat je detaljan pregled realizacije projekata za osnovne i srednje škole prema Programu za 2013. godinu** u vrijednosti od **419.157,12 KM**, po vrstama projekata i školskim objektima.

MINISTAR

Mirko Trifunović