



05-03/26.03.18. 69

Broj: 02-1-14-18231-3/18
Zenica, 23.03.2018. godine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
SKUPŠTINA KANTONA
N/R PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

SKUPŠTINA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA			
Primljeno: 26.03.2018.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-	14-	18231-2	17

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

U skladu sa članom 199. stav. 2 Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojski kanton – Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/12 i 12/13), u prilogu Vam dostavljamo odgovor Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na poslaničko pitanje poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, gospodina Edhema Fejzića, postavljeno na 53. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi podataka o utrošenim sredstvima u posljednjih 5 godina za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama i gradovima sa područja Zeničko-dobojskog kantona s pozicije namjenskih sredstava za finansiranje projekata i sredstava posebnih vodnih naknada.

S poštovanjem,

Prilog:
- kao u tekstu

Dostavljeno:
1x Naslovu,
1x a/a.





V L A D A
Zeničko-dobojskog kantona
n/r Premijera
n/r Sekretara

07-03-2018 Zenica, 02.03.2018. godine

Vaš znak: 01-14-18231/17

Naš znak: 05-25-18231-1/17

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje – dostavlja se

Aktom broj: 01-14-18231/17 od 28.12.2017. godine Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona dostavila je ovom Ministarstvu poslaničko pitanje poslanika **Edhema Fejzića**, postavljeno na 53. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 27.12.2017. godine, a koji je od federalnog i kantonalnog Ministarstva finansija zatražio podatke o iznosima uplata po osnovu posebnih vodnih naknada izvršenih od strane općina i gradova sa područja Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 5 godina, a od ovog Ministarstva je zatražio podatke o utrošenim sredstvima u posljednjih 5 godina za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama i gradovima sa područja Zeničko-dobojskog kantona s pozicije namjenskih sredstava za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada.

U skladu sa odredbama člana 55. stav 5. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), dostavljamo Vam odgovor na predmetno poslaničko pitanje, radi daljeg postupanja u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine Kantona.

Poslanik Edhem Fejzić je naveo da je cilj njegovog zastupničkog pitanja „i utvrđivanje postojanja ujednačenosti u smislu uplaćenih sredstava po osnovu posebnih vodnih naknada od strane gore navedenih općina i gradova i načina rasporeda sredstava za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede od strane Zeničko-dobojskog kantona prema istim općinama i gradovima.“

Prije svega ističemo da općine i gradovi nisu obveznici plaćanja općih i posebnih vodnih naknada utemeljenih u Zakonu o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06). Obveznici obračunavanja i plaćanja opće vodne naknade, odnosno posebnih vodnih naknada su fizička i pravna lica, kako je to utvrđeno Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 92/07). U skladu sa tačkom 43. Citiranog Pravilnika, opća vodna naknada i posebne vodne naknade uplaćuju se na depozitne račune javnih prihoda kantonalnih budžeta prema sjedištu pravnog lica, odnosno prema mjestu obavljanja djelatnosti fizičkog lica. Sredstva vodnih naknada raspoređuju se u skladu sa članom 177. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) na sljedeći način:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo | 40%, |
| 2. | u korist Budžeta Kantona | 45%, i |
| 3. | u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije | 15%. |

Vezano za pitanje poslanika o kriterijima raspodjele planiranih sredstava, najveći dio sredstava koja se na godišnjem nivou prikupe sa područja Zeničko-dobojskog kantona, tačnije oko 90% opredjeljuje se programom utroška za projekte od općinskog značaja, a raspodjela po općinama vrši se po principu solidarnosti, što znači da kriterij za raspodjelu sredstava po općinama za finansiranje projekata od općinskog značaja iz sredstava vodnih naknada ne može biti iznos sredstava koji uplaćuju obveznici plaćanja vodne naknade koji imaju sjedište na području općine, niti je takav način raspodjele utemeljen u Zakonu.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u vezi sa članom 42. stav 4. i članom 51. stav 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 45. sjednici, održanoj dana 26.02.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i čini sastavni dio ovog zaključka.


II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-5968/16

Datum, 26.02.2016. godine

Zenica



PREKLIFER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

1x Ministarstvo finansija

1x a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA
PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU**

ZENICA, februar 2016. godine

Handwritten signature

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-10615/15 od 05.05.2015. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 3.871.228,33 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15). Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izmjene i dopune Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu zaključkom broj: 02-14-20052/15 od 29.10.2015. godine, u skladu sa odredbom člana 54. stav 5. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15), zbog ostvarenog većeg priliva sredstava vodnih naknada od planiranog, prema izvještajima Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, tako da ukupan planirani iznos po Programu sa navedenim uvećanjem iznosi: 5.371.228,33 KM.

Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15) u članu 51. stav 4. utvrđena je obaveza izvještavanja o utrošenim sredstvima po donesenom programu.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je, u skladu sa odredbama člana 178. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), donijelo Odluku o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/15), prema kojoj su uvršteni projekti kandidovani od strane općina Kantona.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 5.371.228,33 KM, u izvještajnom periodu je ugovoreno 5.061.938,42 KM ili 94%, od čega je realizovano 3.563.915,23 KM, odnosno 71 %. Od ukupno 108 planiranih projekata završen je u potpunosti 61 projekat, 43 su u realizaciji, a samo 4 projekta nisu realizovana, jer se nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

	NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
A. + A'	IZRADA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	281.819,83	233.543,83	156.765,02
B. + B'	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.964.808,50	4.828.394,59	3.408.083,65
C.	REZERVNA SREDSTVA UTROŠENA ZA INTERVENTNE RADOVE	124.600,00	0,00	0,00
UKUPNO (A+B+C):		5.371.228,33	5.061.938,42	3.564.848,67

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da sredstva rezerve nisu trošena, jer nije bilo potrebe za tim, a ugovorena neutrošena sredstva prenose se za realizaciju u 2016. godinu i ista će biti sastavni dio Programa za 2016. godinu.

Takođe treba napomenuti da je ostvareno povećanje realizacije za 12% u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je realizacija iznosila 3,19 mil KM.

Tabelarni pregled realizacije po svakom od planiranih projekata dat je u nastavku ovog izvještaja.

A		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	Planirano/ Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
A	1.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	166.819,83	156.765,02
A	1.1.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod u MZ Džemilić Planje, općina Tešanj	24.475,00	24.475,00
A	1.2.	Izrada projektne dokumentacije "Izgradnja vodovoda Pogar", općina Vareš	8.755,00	8.755,00
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	15.720,00	15.720,00
A	2.1.	Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema u selima Strica i Zaruđe, općina Vareš	85.644,83	77.190,02
A	2.2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnica do lokaliteta "Luka", općina Visoko	6.600,00	5.940,01
A	2.3.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Lokvine, općina Zenica	1.096,63	1.096,63
A	2.4.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Janjići, općina Zenica	10.413,00	9.371,70
A	2.5.	Izrada glavnog projekta dijela primarnih kolektora fekalne kanalizacije na području općine Tešanj	9.550,00	8.595,00
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU OD VODA	57.985,20	52.186,68
A	3.1.	Izrada glavnog projekta regulacije Muhašinovičkog potoka, općina Visoko	56.700,00	55.100,00
A	3.2.	Izrada Glavnog projekta regulacije kōrita rijeke Bistričak i rijeke Ograjina, općina Zenica	6.700,00	6.700,00
			50.000,00	48.400,00

A'		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA (PROJEKTI PLANIRANI U 2015. GODINI)	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
A'	1	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	115.000,00	66.724,00	0,00
A'	1.1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za „Uređenje obala rijeke Stavnje“ na području općine Breza	109.000,00	60.724,00	0,00
A'	1.2.	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, općina Vareš	9.000,00	6.318,00	0,00
A'	1.3.	Izrada glavnog projekta za zaustavljanje nanosa u vodotocima Starinskog potoka, Ciganskog potoka i potoka Baretnjak	10.000,00	4.330,00	0,00
A'	1.4.	Izrada glavnog projekta za zaustavljanje nanosa u vodotocima Bistrička rijeka, Šerički potok i Ograjinska rijeka	20.000,00	0,00	0,00
A'	1.5.	Izrada glavnog projekta za zaustavljanje nanosa u vodotocima Bistrička rijeka, Šerički potok i Ograjinska rijeka	50.000,00	25.506,00	0,00
A'	1.6.	Izrada projekta regulacije potoka Baretnjak u dužini od 1100 m	10.000,00	9.594,00	0,00
A'	2	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	10.000,00	14.976,00	0,00
A'	2.1.	Izrada Glavnog projekta „Potisni cjelovod vodosnabdijevanja Žabljak“, općina Usora	6.000,00	6.000,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00

B		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	3.704.408,50	3.377.683,65
B	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	351.824,60	351.480,72
B	1.1.	Uređenje odvodnih kanala, lokalitet Žabljak, općina Usora	89.317,25	89.317,24
B	1.2.	Implementacija projekta zaštite izvorišta "Bare", općina Usora	52.091,41	51.778,90
B	1.3.	Izgradnja betonskog kolektora - zacjevljenje potoka u MZ "Mečevići", općina Zavidovići	50.851,69	50.851,69
B	1.4.	Regulacija rijeke Kočeve kod O.Š. u MZ Lokvine, općina Zenica	74.478,23	74.446,87
B	1.5.	Čišćenje i uređenje korita rijeka: Trstionica, Ribnica i Zgošća, Kakanj	85.086,02	85.086,02
B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.535.802,07	2.304.492,67
B	2.1.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	73.749,36	73.749,36
B	2.2.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	85.251,97	62.118,57
B	2.3.	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u općini Doboj-Jug	179.675,39	179.595,40
B	2.4.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana, općina Kakanj	99.521,26	99.433,25
B	2.5.	Otplata kredita-rekonstrukcija vodovodnog sistema Kakanj	50.000,00	0,00
B	2.6.	Gradski vodovod – prespajanje glavnih distributivnih vodova, općina Kakanj	30.648,55	29.946,55
B	2.7.	Vodovod "Dumanac", MZ Dumanac, općina Kakanj	19.928,74	19.928,74
B	2.8.	Lokalni vodovod "Hrastovac" I faza, MZ Starposle, općina Kakanj	43.901,52	43.878,35
B	2.9.	Vodosnabdijevanje dijela naselja u MZ Ulišnjak, općina Maglaj	27.039,24	27.039,24
B	2.10.	Primarna vodovodna mreža za dio Misurići, općina Maglaj	94.464,79	94.193,42
B	2.11.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	46.827,44	46.052,67
B	2.12.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda „Smajlovac“ MZ Jablanica, općina Maglaj	27.000,00	27.000,00
B	2.13.1.	Izgradnja vodovoda "Zgrade", općina Olovo	50.176,89	49.395,95
B	2.13.2.	Izgradnja vodovoda "Gornje Olovo", općina Olovo	50.176,89	50.949,05
B	2.14.	Izgradnja vodovoda "Kruševo" za vodoopskrbu naselja Kruševo i Dolovi, općina Olovo	35.000,00	0,00
B	2.15.	Završetak projekta vodovoda "Olovske Luke"	30.678,73	18.255,52
B	2.16.	Završetak vodovoda "Malinovica" (naselja Bakići, Kruševo i Dolovi)	12.799,25	12.798,82
B	2.17.	Izgradnja vodovoda Medakovo – Trepče, općina Tešanj	188.343,68	189.852,94
B	2.18.	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u Oraš Planjama, općina Tešanj	37.836,73	37.836,73
B	2.19.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići, općina Tešanj	81.332,53	81.264,72
B	2.20.	Izgradnja vodovoda Roše, MZ Jablanica, općina Tešanj	60.011,40	57.064,92
B	2.21.	Proširenje kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora	18.591,34	0,00
B	2.22.	Sanacija kaptažnih objekata u cilju zaštite izvorišta na vodovodima "Perun", "Rajčevac", "Lalića mlin", "Šaški" i "Trifkovića potok", općina Vareš	31.421,70	31.295,34
B	2.23.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda "Kučetine sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, općina Visoko	35.155,84	35.155,83
B	2.24.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci, općina Visoko	81.128,10	23.437,03

OT
57.691,07

B	2.25.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u naselju Smršnica, MZ Gračanica, općina Visoko	51.136,03	51.136,03
B	2.26.	Vodovod naselja Kućice-Cibava u MZ "Gostović, općina Zavidovići	50.804,09	50.804,09
B	2.27.	Izgradnja vodovoda "Čavaljuša-Ravne" u MZ "Pašin konak"	29.546,01	0,00
B	2.28.	Sanacija vodovoda Džomba, općina Zenica	83.731,02	83.725,06
B	2.29.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic, općina Zenica	70.549,92	70.548,08
B	2.30.	Izgradnja nove vodovodne linije u visinskoj zoni ul.Prvomajska i Hadžije Mazića put, općina Zenica	32.855,32	32.855,32
B	2.31.	Izgradnja vodovoda Vukotići, općina Zenica	83.625,60	83.597,88
B	2.32.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, općina Zenica	69.818,74	69.777,66
B	2.33.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik, općina Zenica	93.144,85	93.076,52
B	2.34.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, općina Zenica	72.299,48	71.824,62
B	2.35.	Proširenje gradske vodovodne mreže na naselje Gornji Pečuj, općina Zenica	57.378,28	57.378,28
B	2.36.	Rekonstrukcija vodovoda Sebuje, općina Zenica	59.240,57	59.237,14
B	2.37.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, općina Zenica	61.760,60	61.582,47
B	2.38.	Rekonstrukcija vodovoda Barica u naselju Mulići, općina Zenica	87.797,35	87.741,08
B	2.39.	Izgradnja vodovoda Smajići, MZ "Bistričak"	51.569,15	51.082,32
B	2.40.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	89.883,72	89.883,72
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	816.781,83	721.710,26
B	3.1.	Sekundarni odvojeci fekalne kanalizacije općine Doboj-Jug, za pravce Begići, Benex, Mešići i Grahići	70.404,61	70.404,61
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj, općina Kakanj	27.471,86	0,00
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje, općina Kakanj	49.572,51	0,00
B	3.4.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	48.539,00	48.538,95
B	3.5.	Izgradnja kanalizacije Stambene, općina Kakanj	33.605,29	33.303,59
B	3.6.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	41.930,58	41.910,58
B	3.7.	Kanalizacija Raduša, MZ Raduša, općina Tešanj	12.614,28	12.614,28
B	3.8.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza II, IV i V - nastavak projekta	83.704,53	83.693,09
B	3.9.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci, općina Visoko	71.715,20	71.583,34
B	3.10.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju "Podubravlje" MZ "Branioci grada", općina Zavidovići	61.049,35	61.049,35
B	3.11.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, općina Zenica	77.420,67	77.253,87
B	3.12.	Kanalizacija Podbrežje - MZ „Podbrežje“, općina Zenica	50.227,19	49.673,33
B	3.13.	Izgradnja kanalizacije Gnjsi, općina Zenica	50.345,64	50.330,50
B	3.14.	Izgradnja kanalizacije Banlozi, općina Zenica	46.630,79	44.672,12
B	3.15.	Izgradnja kanalizacije Putovići, općina Zenica	42.607,73	27.740,05
B	3.16.	Izgradnja kanalizacije Werostin put, MZ Pehare, općina Zenica	48.942,60	48.942,60

B'	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (PROJEKTI PLANIRANI U 2015. GODINI)		Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
			1.260.400,00	1.123.986,09	30.400,00
B'	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	289.000,00	311.703,87	30.000,00
B'	1.1.	Kanal za odvodnju oborinskih voda u Matuzićima, Doboj-Jug	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B'	1.2.	Sanacija obaloutvrde rijeke Zgošće (u okviru projekta izgradnje gradske saobraćajnice) od parka Minulih ratova do ul Branilaca u Kaknju	70.000,00	70.000,00	0,00
B'	1.3.	Uređenje bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Ušora	39.000,00	39.000,00	0,00
B'	1.4.	Čišćenje i sanacija korita Babine rijeke, grad Zenica	90.000,00	147.637,79	0,00
B'	1.5.	Čišćenje i sanacija korita Volinog potoka, grad Zenica	60.000,00	25.066,08	0,00
B'	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	791.240,00	696.654,71	240,00
B'	2.1.	Vodosnabdijevanje naselja Trtorići i Oprč sa izvorišta Dačevac, općina Breza	46.000,00	48.682,00	0,00
B'	2.2.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	80.000,00	69.347,97	0,00
B'	2.3.	Izgradnja vodovoda „Jelaške-Haluge“ – nastavak radova, općina Olovo	70.000,00	0,00	0,00
B'	2.4.	Izgradnja vodovoda Medakovo – Trepče, općina Tešanj	110.000,00	114.660,14	0,00
B'	2.5.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci, općina Visoko	25.000,00	13.996,71	0,00
B'	2.6.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u naselju Smršnica, MZ Gračanica, općina Visoko	40.000,00	40.042,39	0,00
B'	2.7.	Nabavka fazonskih komada za magistralni cjevovod od daktil cijevi DN 500, nabavka i isporuka čeličnih profila za most za magistralni cjevovod i izgradnja čeličnog mosta preko vodotoka Otežnja za magistralni cjevovod zavidovičkog vodovoda	69.755,00	69.810,44	0,00
B'	2.8.	Izgradnja vodovoda „Vučjak“ u MZ „Asim Čamdžić“, općina Zavidovići	60.245,00	52.606,26	0,00
B'	2.9.	Izgradnja vodovoda Vukotići, grad Zenica	60.000,00	55.139,68	0,00
B'	2.10.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik, grad Zenica	70.000,00	71.996,06	0,00
B'	2.11.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići MZ Bistričak, grad Zenica	30.000,00	36.195,71	0,00
B'	2.12.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	130.000,00	123.937,35	0,00
B'	2.13.	Izgradnja vodovoda „Vučjak“ u MZ „Asim Čamdžić“, općina Zavidovići, troškovi nadzora iz 2014. godine	80,00	80,00	80,00
B'	2.14.	Rekonstrukcija vodovoda "Vozuća", općina Zavidovići - troškovi nadzora iz 2014. godine	80,00	80,00	80,00
B'	2.15.	Izgradnja vodovoda "Paravci", općina Zavidovići - troškovi nadzora iz 2014. godine	80,00	80,00	80,00


B'	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	180.160,00	115.627,51	160,00
B'	3.1.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	30.000,00	26.997,17	0,00
B'	3.2.	Izgradnja kanalizacije „Obre-Polje“ u MZ Bjelavići, općina Kakanj	20.000,00	18.732,05	0,00
B'	3.3.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	30.000,00	25.339,86	0,00
B'	3.4.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza IV - nastavak projekta	45.000,00	44.398,43	0,00
B'	3.5.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci, općina Visoko	55.000,00	0,00	0,00
B'	3.6.	Izgradnja kanalizacije gornjeg dijela naselja Dragovac, općina Zavidovići - troškovi nadzora iz 2014. godine	80,00	80,00	80,00
B'	3.7.	Izgradnja dijela kanalizacije za ul. Mehmeda Spahe, MZ Klek, općina Zavidovići - troškovi nadzora iz 2014. godine	80,00	80,00	80,00
C		REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE RADOVE	124.600,00	0,00	0,00
UKUPNO (A+B+C):			5.371.228,33	5.061.938,42	3.564.848,67

REKAPITULACIJA:

Red.br.	NAZIV STAVKE	Planirano	Ukupno	Ukupno
A. + A'	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	281.819,83	233.543,83	156.765,02
B. + B'	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) - OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.964.808,50	4.828.394,59	3.408.083,65
C.	REZERVNA SREDSTVA UTROŠENA ZA INTERVENTNE RADOVE	124.600,00	0,00	0,00
UKUPNO (A+B+C):		5.371.228,33	5.061.938,42	3.564.848,67

Obrađivač

 Senada Dizdar



20-02-2015

173

1644/15

0402

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 205. sjednici, održanoj 17.02.2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 15-3291/15.
Datum, 17.02.2015. godine
Zenica



MIJER

Munib Huseinović, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
ZA 2014. GODINU**

ZENICA, februar 2015. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. god

Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu u mjesecu februaru planirano je razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», predviđen iznos od 8.000.000,00 KM (osam miliona konvertibilnih maraka). Kako je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) u članu 42. stav 4. utvrđeno da će se navedena sredstava koristiti u skladu sa programom utroška kojeg donosi Vlada Kantona, a u članu 51. stav 1. utvrđeno da nadležno ministarstvo predlaže Vladi Kantona program potrošnje sredstava iz člana 42. istog zakona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-4123/14 od 27.02.2014. godine.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-13817/14 od 03.07.2014. godine izmijenjen je Program tako što su sredstva planirana za „Upravljanje vodama“ i „Sredstva rezerve“ usmjerena u „Otklanjanje posljedica od poplava“, u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014. godine. Zaključkom Vlade broj: 02-14-13817-1/14 od 25.07.2014. godine dopunjen je citirani zaključak Vlade od 03.07.2014. godine, tako što je zaduženo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da po pribavljanju projektne dokumentacije utvrdi prioritete, nakon čega će hitno pokrenuti proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.

U skladu sa Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, Ministarstvo je sa općinama Kantona potpisalo sporazume, kojim je regulisan način utroška navedenih sredstava i međusobne obaveze i način realizacije, a Vlada je donijela Odluku o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14).

Odlukom Vlade o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/14) definisani su konkretni projekti za realizaciju. S obzirom da je u toku realizacije došlo do potrebe za određenim izmjenama, to je Vlada Kantona na nastavku 198. sjednice od 30.12.2014. godine, održanom 15.01.2015. godine, donijela Odluku o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini, broj: 02-25-25733/14, kojom je stavljena van snage Odluka Vlade o načinu raspodjele sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede po općinama u 2014. godini („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/14). Izuzetno, projekti preneseni iz 2013. godine realizovani u skladu sa potpisanim ugovorima iz 2013. godine. Pregled realizacije po stavkama iz Programa dat je u slijedećoj tabeli:

Red. br.	NAZIV STAVKE	Planirano iznos	Ugovoreno iznos	Realizovano iznos
A.	OTKLANJANJE POSLJEDICA OD POPLAVA	776.067,96	720.108,93	670.108,93
B.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	138.927,54	113.313,00	55.575,00
C.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) - OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.561.072,46	3.814.880,55	407.933,55
D.	REALIZACIJA PROJEKATA PREMA UGOVORENIM OBAVEZAMA IZ PRETHODNE GODINE	2.523.932,04	2.523.932,04	2.062.617,77
UKUPNO (A+B+C+D):		8.000.000,00	7.172.234,52	3.196.235,25

Stavka A: OTKLANJANJE POSLJEDICA OD POPLAVA

R.br.	OPĆINA / KANTON	Naziv projekta	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)
1.	Zenica	Izrada Glavnog projekta regulacije korita rijeke Bistričak i rijeke Ograjina	50.000,00	0,00
2.	Zenica	Odbrana od poplava-sanaciju korita Babine, Kočeve i Starinske rijeke	200.000,00	200.000,00
3.	Zenica	Sanacija vodotoka-korita rijeke Bistričak	184.790,97	184.790,97
4.	Vareš	Odbrana od poplava-sanacija Bukovog potoka	50.317,96	50.317,96
5.	Olovo	Hitne mjere zaštite od poplava naselja Meorača i Križevići	100.000,00	100.000,00
6.	Žepče	Sanacija vodovodne i kanalizacione mreže u MZ Želeća	5.000,00	5.000,00
7.	Žepče	Mjesna zajednica "Paprtnica"	60.000,00	60.000,00
8.	Žepče	Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje rijeke Željeznice, papratnice, pritoka rijeke Bosne i uređenje potoka "Džamijaš" u Golubinji	50.000,00	50.000,00
9.	Žepče	Saniranje Mračajskog potoka u MZ "Begov Han"	15.000,00	15.000,00
10.	Žepče	Sufinansiranje izgradnje obaloutvrde uz rijeku Ljubna u MZ "Donje Ravne"	5.000,00	5.000,00
UKUPNO			720.108,93	670.108,93

Stavka B: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA

B		IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
			138.927,54	113.313,00	55.575,00
B	1	VODNI OBJEKTI ZA KORISTENJE VODA	50.089,54	24.475,00	0,00
B	1.1.	Izrada glavnog projekta prihranjivanja dodatnom količinom pitke vode vodovoda Domislica, općina Maglaj	15.000,00	0,00	0,00
B	1.2.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod u MZ Džemilić Planje, općina Tešanj	8.755,00	8.755,00	0,00
B	1.3.	Izrada projektne dokumentacije "Izgradnja vodovoda Pogar", općina Vareš	15.720,00	15.720,00	0,00
B	1.4.	Izrada projektne dokumentacije "Izgradnja vodovoda za naseljeno mjesto Dragovići", općina Vareš	10.614,54	0,00	0,00
B	2	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	88.838,00	88.838,00	55.575,00
B	2.1.	Izrada glavnog projekta za izgradnju kanalizacionog sistema u selima Strica i Zarude, općina Vareš	6.600,00	6.600,00	0,00
B	2.2.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Lokvine, općina Zenica	10.413,00	10.413,00	0,00
B	2.3.	Izrada glavnog projekta kanalizacije MZ Janjići, općina Zenica	9.550,00	9.550,00	0,00
B	2.4.	Izrada glavnog projekta regulacije Muhašinovičkog potoka, općina Visoko	6.700,00	6.700,00	0,00
B	2.5.	Izrada elaborata o stanju vodotoka na području Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera zaštite priobalnog pojasa	7.020,00	7.020,00	7.020,00
B	2.6.	Izrada kantonalnog operativnog plana	48.555,00	48.555,00	48.555,00


C	2.18.	Izgradnja vodovoda "Gornje Olovo", općina Olovo	50.176,90	50.176,90	0,00
C	2.19.	Izgradnja vodovoda "Kruševo" za vodoopskrbu naselja Kruševo i Dolovi, općina Olovo	35.000,00	35.000,00	0,00
C	2.20.	Izgradnja vodovoda Medakovo – Trepče, općina Tešanj	147.352,58	147.352,58	0,00
C	2.21.	Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u Oraš Planjama, općina Tešanj	37.836,73	37.836,73	0,00
C	2.22.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići, općina Tešanj	81.332,53	81.332,53	0,00
C	2.23.	Izgradnja vodovoda Roše, MZ Jablanica, općina Tešanj	60.001,40	60.011,40	0,00
C	2.24.	Proširenje kapaciteta u svrhu izvedbe integralnog sustava vodoopskrbne mreže općine Usora	18.751,34	18.591,34	0,00
C	2.25.	Sanacija kaptažnih objekata u cilju zaštite izvorišta na vodovodima "Perun", "Rajčevac", "Lalića mlin", "Šaški" i "Trifkovića potok", općina Vareš	88.890,93	88.890,93	0,00
C	2.26.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda "Kučetine sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, općina Visoko	35.155,84	35.155,84	0,00
C	2.27.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Sošnjé, MZ Podvinci, općina Visoko	81.128,10	81.128,10	0,00
C	2.28.	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u naselju Smršnica, MZ Gračanica, općina Visoko	51.136,03	51.136,03	0,00
C	2.29.	Izgradnja vodovoda „Ribnica“ u MZ Ribnica, općina Zavidovići	27.000,00	0,00	0,00
C	2.30.	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ "Donji Gostović", općina Zavidovići	35.727,17	35.727,17	35.647,17
C	2.31.	Dograđnja i rekonstrukcija vodovoda u Vozućoj, općina Zavidovići	71.246,77	71.246,77	71.166,77
C	2.32.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	56.011,28	56.011,28	55.931,28
C	2.33.	Izgradnja vodovoda „Bibulja-Laz“ u MZ Pašini Konak, općina Zavidovići	28.000,00	0,00	0,00
C	2.34.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović", općina Zavidovići	50.804,09	50.804,09	0,00
C	2.35.	Sanacija vodovoda Džomba, općina Zenica	83.731,02	83.731,02	0,00
C	2.36.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic, općina Zenica	70.549,92	70.549,92	0,00
C	2.37.	Izgradnja nove vodovodne linije u visinskoj zoni ul.Prvomajska i Hadžije Mazića put, općina Zenica	32.855,32	32.855,32	0,00
C	2.38.	Izgradnja vodovoda Vukotići, općina Zenica	83.625,60	83.625,60	0,00
C	2.39.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, općina Zenica	69.818,74	69.818,74	0,00
C	2.40.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Briznik, općina Zenica	93.144,85	93.144,85	0,00
C	2.41.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, općina Zenica	72.299,48	72.299,48	0,00
C	2.42.	Proširenje gradske vodovodne mreže na naselje Gornji Pečuj, općina Zenica	57.378,28	57.378,28	0,00
C	2.43.	Rekonstrukcija vodovoda Sebuje, općina Zenica	59.240,57	59.240,57	0,00
C	2.44.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, općina Zenica	61.760,59	61.760,59	0,00
C	2.45.	Rekonstrukcija vodovoda Barica u naselju Mulići, općina Zenica	87.797,35	87.797,35	0,00
C	2.46.	Sanacija i proširenje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	89.883,72	89.883,72	0,00

Stavka D: REALIZACIJA PROJEKATA PREMA UGOVORENIM OBAVEZAMA IZ PRETHODNE GODINE

Opština	R.b.	Naziv projekta	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	NAPOMENA/STATUS
Breza	1.	Vodovod Trtorići-Opreč-cijevi	35.000,00	35.000,00	ZAVRŠENO
Bohoj-Jug	1.	II faza rekons. vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići. Izgradnja distributivne mreže na potezu Rasteretna komora "Vlasulje" - naselje Tukići u Mravićima.	71.991,50	71.991,50	ZAVRŠENO
Kakanj	1.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana	23.113,83	23.113,28	ZAVRŠENO
	2.	Vodovod "Dumanac", MZ Dumanac	27.952,57	27.952,57	ZAVRŠENO
	3.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac	95.113,89	92.830,24	ZAVRŠENO
	4.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj	62.516,32	35.044,46	U toku
	5.	Izgradnja kanalizacije "Modrinje", MZ Modrinje	51.831,07	49.429,14	ZAVRŠENO
	6.	Vodovod "Javor", MZ Papratnica	17.394,87	17.109,03	ZAVRŠENO
	7.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje	49.572,51	0,00	U toku
	8.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Zgošća - Crnač"	29.098,38	28.149,56	ZAVRŠENO
	9.	Izgradnja rezervoara za vodu V=30m ³ u G.Slapnici	12.000,00	12.000,00	ZAVRŠENO
	10.	Rekonstrukcija vodovoda Bilješevo - izrada projektne dokumentacije, općina Kakanj	4.300,00	4.300,00	ZAVRŠENO
Maglaj	1.	Izgradnja vodovoda naselja MZ "Ulišnjak"	4.856,69	4.730,00	ZAVRŠENO
	2.	Vodosnabdijevanja naselja G. Kosova	30.000,00	25.942,29	ZAVRŠENO
	3.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda "Smajlovac" Jablanica	27.000,00	0,00	Nerealizovano, općina nije realizovala svoje obaveze
	4.	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m	35.750,75	35.651,21	ZAVRŠENO
Olovo	1.	Završetak projekta vodovoda "Olovske Luke"	30.678,73	0,00	Prenosi se za realizaciju u naredni planski period (projekat se sufinansira sa IFAD-om)
	2.	Projekat vodovod "Jelaške - Haluge"	75.467,67	75.467,67	ZAVRŠENO
	3.	Završetak vodovoda "Malinovica" (naselja Bakići, Kruševo i Dolovi)	12.799,25	0,00	Prenosi se za realizaciju u naredni planski period
	4.	Izgradnja vodovoda MZ Milankovići	29.329,82	29.329,82	ZAVRŠENO
Tešanj	1.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepče	143.682,49	98.459,94	U toku
	2.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići	27.824,59	7.591,59	ZAVRŠENO
	3.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod Tešanj - Jugozapad i Radušu	34.866,00	34.866,00	ZAVRŠENO
	4.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije	4.806,59	3.962,68	ZAVRŠENO
	5.	Izrada glavnog projekta dijela primarnih kolektora fekalne kanalizacije na području općine Tešanj	57.985,20	0,00	U toku
	6.	Nastavak izgradnje vodovoda "Pousorje" - spajanja bunara EMB1 na postojeći sistem	714,60	0,00	U toku

Zenica	4.	Priključenje naselja Gornji Čajdraš na gradsku vodovodnu mrežu	22.652,37	22.652,37	ZAVRŠENO	
	5.	Djelimična regulacija rijeke Kočeve kod osnovne škole u MZ Lokvine	4.102,02	4.102,02	ZAVRŠENO	
	6.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“	15.766,64	15.766,64	ZAVRŠENO	
	7.	Kanalizacija Podbrežje - MZ „Podbrežje“	61.449,57	61.449,46	ZAVRŠENO	
	8.	Izgradnja kanalizacije Gnjusi	14.588,87	14.586,75	ZAVRŠENO	
	9.	Izgradnja kanalizacije Banlozi	30.639,88	23.480,09	U toku	
	10.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići	31.102,61	31.102,61	ZAVRŠENO	
	11.	Izgradnja rezervoara V=200 m ³ u Brizniku	74.346,82	74.345,46	ZAVRŠENO	
	12.	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila	75.000,00	75.000,00	ZAVRŠENO	
	13.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic	22.507,24	22.507,24	ZAVRŠENO	
	14.	Izgradnja fekalne kanalizacije Ljubetovo	57.810,36	57.805,79	ZAVRŠENO	
	15.	Sanacija vodovoda Džomba	55.041,47	55.041,47	ZAVRŠENO	
	16.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica	89.775,76	89.775,76	ZAVRŠENO	
	17.	Vodovod Bistrica	10.000,00	10.000,00	ZAVRŠENO	
	18.	Dodatno projektovanje vod.Smajići-TKM Krivaja	6.693,10	6.693,10	ZAVRŠENO	
	Žepče	1.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica"	105.275,09	105.179,82	ZAVRŠENO
		2.	Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u MZ Begov Han, Općina Žepče (ranije izgrađen vodovod)	11.440,79	11.440,79	ZAVRŠENO
		3.	Vodovod MZ Lupoglav-materijal	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO
4.		Vodovod MZ Matina	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO	
5.		Učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda	15.000,00	15.000,00	ZAVRŠENO	
Kantonalni operativni plan odbrane od poplava			48.555,00	0,00	Preneseno za realizaciju u 2014. godini	
UKUPNO:			2.523.932,04	2.062.617,77		

Obradivač
Senada Dizdar
 Senada Dizdar



MINISTAR

Bošnjak

1924/14

03-03-2014

1017
0402

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 151. sjednici, održanoj dana 27.02.2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.

II.

Izvještaj iz tačke I sastavni je dio ovog zaključka.


III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-15-4125/14.

Datum, 27.02.2014. godine

Zenica



PREMIJER

Mirza Husejnović, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x a/a.

T-10

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
ZA 2013. GODINU**

ZENICA, februar 2014. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. god

Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu u mjesecu februaru planirano je razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu.

U skladu sa Budžetom Kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12), kojim je u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», predviđen iznos od 6.000.000,00 KM (šestmiliona konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-10715/13 od 25.04.2013. godine.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27350/13 od 24.12.2013. godine izmijenjen je Program tako što su sredstva planirana za realizaciju projekta “Istražni radovi na izvorištu Stijene radi utvrđivanja mogućnosti obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za potrebe vodoopskrbe Vareša, Breze i Visokog – hidrogeološki istražni radovi i istražno-eksploatacioni radovi” preusmjerena na projekat „Izgradnja fekalne kanalizacije u Varešu“, a Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-25446/13 od 02.12.2013. godine sredstva planirana za realizaciju projekta “Istražni radovi za potrebe vodosnabdijevanja naselja Gornja Kosova, općina Maglaj” preusmjerena su na projekat „Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Kosova – pomoć lokalnoj zajednici za sufinansiranje”.

Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/13), u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada» prvobitno planirana sredstva od 6 mil. KM umanjena su na iznos od 5,5 mil. KM (petmilijonapetstotina hiljada konvertibilnih maraka), budući da je u vrijeme donošenja Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu prema Programu imalo zaključenih ugovora, odnosno stvorenih obaveza u visini od 5.383.124,97 KM.

U skladu sa Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstvo je sa općinama Kantona potpisalo sporazume, kojim je regulisan način utroška navedenih sredstava u skladu sa zakonom, odnosno kojim su definisane međusobne obaveze i način realizacije, te uslovi zaključenja ugovora o prenosu sredstava općinama, definisani Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 44/13), tako da je uslov za zaključivanje ugovora o prenosu sredstava općini za svaki projekat od općinskog značaja, donesena pravosnažna odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon provedene procedure javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i izdato rješenje o odobrenju za građenje, ukoliko se radi o radovima. Izuzetno, projekti preneseni iz 2012. godine realizovani u skladu sa potpisanim ugovorima iz 2012. godine.

Od ukupno 122 planirana projekta u potpunosti je završeno 47, u toku je realizacija 60 projekata, dok 12 projekata nije nikakao realizovano. Određeni projekti nisu realizovani iz razloga što je prema mišljenju stručnog savjetnika za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija, broj: 07/04-25-1504-4-1/13 od 29.04.2013. godine, za stavke A. Tačke 2.1.-2.4. je ocijenjeno da se iz namjenskih sredstava ne mogu realizovati navedeni projekti, kao i projekti pod stavkom B.1.1 i B.1.2. Za ostale projekte koji nisu ugovoreni u 2013. godini nisu se stekli uslovi za njihovu realizaciju.

U izvještajnom periodu od ukupno planiranih sredstava ukupno je ugovoreno 5.383.124,97 KM, odnosno 98% od planiranih sredstava, što je za 5,3% više nego u istom periodu prošle godine. U izvještajnom periodu od ugovorenog iznosa realizovano je 53,5%, a od planiranog iznosa 52,3%.

Nerealizovani projekti prenose se za realizaciju u 2014. godinu i isti će biti sastavni dio programa utroška za 2014. godinu.

Iz rezervnih sredstava za interventne radove, odobrenih zaključcima Vlade Kantona, ukupno je odobreno 250.459,57 KM, od čega je u izvještajnom periodu realizovano 44.883,54 KM, što je vidljivo u tabelarnom pregledu datom u nastavku izvještaj (stavka E). Najveći broj zaključaka donesen je krajem decembra 2013. godine, tako da će se realizacija predmetnih projekata nastaviti u 2014. godini, a isti će biti sastavni dio Programa utroška za 2014. godinu.

Tabelarni pregled realizacije planiranih projekata dat je u nastavku izvještaja.

Pregled realizacije projekata u 2013. godini

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	
1	2	3	4	5	
A	UPRAVLJANJE VODAMA	610.000,00	70.000,00	15.000,00	
B	POSLOVI RAZVOJA UPRAVLJANJA VODAMA	250.000,00	232.826,74	56.869,04	
C	RADOVI	3.770.000,00	3.736.516,19	1.740.340,51	
D	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.119.504,09	1.093.322,47	1.022.018,43	
E	SREDSTVA REZERVE	250.495,91	250.459,57	44.883,54	
A+B+C+D+E	SVEUKUPNO	6.000.000,00	5.383.124,97	2.879.111,52	
A	UPRAVLJANJE VODAMA	610.000,00	70.000,00	15.000,00	
A	1	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE OD INTERESA ZA KANTON	240.000,00	40.000,00	0,00
A	1.1.	Izrada katastra vodotoka II kategorije na području Zeničko-dobojskog kantona	50.000,00	0,00	0,00
A	1.2.	Izrada izmjena i dopuna Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava (KOP-a)	40.000,00	40.000,00	0,00
A	1.3.	Izrada elaborata hidroenergetskog korištenja voda na vodotocima II kategorije	100.000,00	0,00	0,00
A	1.4.	Izrada elaborata određivanja granica vodnog dobra uz vodotoke II kategorije u slivu rijeke Kočeve (ili Babine rijeke) - pilot projekat	50.000,00	0,00	0,00
A	2	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA, OPREMANJE SEKTORA VODOPRIVREDE, KONSULTANTSKE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA SEKTORA VODOPRIVREDE I PODIZANJE SVIJESTI O ZNAČAJU VODE	170.000,00	0,00	0,00
A	2.1.	Nabavka opreme u sektoru vodoprivrede nabavkom terenskog vozila, računara, kamere i druge prazeće opreme za obavljanje poslova monitoringa projekata koji se realizuju po Programu utroška vodnih naknada na području cijelog Kantona, te za nabavku software-a za vođenje informacionog sistema voda za Kanton	60.000,00	0,00	0,00
A	2.2.	Troškovi revizija, stručnih i ekspertnih mišljenja, pripreme projekata i aplikacija, koricesionih elaborata, troškovi edukacije, seminara, studijskih putovanja i drugih intelektualnih usluga	40.000,00	0,00	0,00
A	2.3.	Obilježavanje Svjetskog dana voda i godine međunarodne saradnje u oblasti voda, dana obnovljivih izvora energije iz domena korištenja voda kao obnovljivog resursa	20.000,00	0,00	0,00
A	2.4.	Podizanje javne svijesti o značaju vodnih resursa, podrška projektima u funkciji jačanja svijesti o značaju zaštite voda, prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	50.000,00	0,00	0,00
A	3	TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE	200.000,00	0,00	0,00
A	3.2.	Vodni objekti za zaštitu od voda	170.000,00	0,00	0,00
A	3.2.1.	Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama II kategorije	100.000,00	0,00	0,00
A	3.2.2.	Interventne aktivnosti i radovi na održavanju vodotoka i zaštitni vodnih objekata na vodotocima II kategorije i uređenih korita u urbanim područjima	70.000,00	0,00	0,00
A	3.1.	Vodni objekti za zaštitu voda	30.000,00	30.000,00	15.000,00
A	3.1.1.	Učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda za 2013. godinu na području Kantona	30.000,00	30.000,00	15.000,00
B	1	POSLOVI RAZVOJA UPRAVLJANJA VODAMA	250.000,00	232.826,74	56.869,04
B	1	ISTRAŽIVANJE VODNIH RESURSA	130.000,00	129.099,28	56.869,04
B	1.1.	Istražni radovi na izvoristu Sijene radi utvrđivanja mogućnosti obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za potrebe vodoopskrbe Vareša, Breze i Visokog - hidrogeološki istražni radovi Istražno-eksploatacioni radovi-zaključkom Vlade broj: 02-14-27350/13 od 24.12.2013. godine izmijenjen Program i sredstva preusmjerena na projekat izgradnje fekalne kanalizacije u Varešu	100.000,00	99.009,28	56.869,04

STAVKA PLANA		NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1	2	3	4	5	
B	1.2.	Istražni radovi za potrebe vodosnabdijevanja naselja G. Kosova, općina Maglaj – zaključkom Vlade broj: 02-14-25446/13 od 02.12.2013. godine izmijenjen Program tako što su sredstva preusmjerena na projekat izgradnje sistema vodosnabdijevanja naselja Gomja Kosova – pomoć lokalnoj zajednici za sufinansiranje	30.000,00	30.000,00	0,00
B	2	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	120.000,00	103.817,46	0,00
B	2.1.	Vodni objekti za korištenje voda	40.000,00	34.866,00	0,00
B	2.1.1.	Izrada projektne dokumentacije za vodovod Tešanj - Jugozapad i Radušu	40.000,00	34.866,00	0,00
B	2.2.	Vodni objekti za zaštitu voda	80.000,00	68.951,46	0,00
B	2.2.1.	Izrada glavnog projekta dijela primarnih kolektora tekalne kanalizacije na području općine Tešanj	50.000,00	57.985,20	0,00
B	2.2.2.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnica do lokaliteta "Luka", općina Visoko	30.000,00	10.966,26	0,00
C		RADOVI	3.770.000,00	3.736.516,19	1.740.340,51
C	1.	Zaštitni vodni objekti	155.000,00	152.152,49	133.862,70
C	1.1.	Uređenje korita rijeke Tešanjke u dužini od 260 m, općina Usora	25.000,00	14.187,77	0,00
C	1.2.	Djelimična regulacija rijeke Kočeve kod osnovne škole u MZ Lokvine, općina Zenica	70.000,00	77.704,38	73.602,36
C	1.3.	Odvodjenje oborinskih voda - glavni kolektor od škole do kanala Kraševog (nastavak izgradnje), općina Doboj-Jug	60.000,00	60.260,34	60.260,34
C	2.	Vodni objekti za korištenje voda	2.745.000,00	2.721.348,09	1.205.463,94
C	2.1.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
C	2.2.	Lokalni vodovod za naselje Slišno, općina Breza	100.000,00	99.999,31	99.999,31
C	2.3.	II faza rekons. vodovoda Matuzići i spajanje sa vodovodom Mravići, izgradnja distributivne mreže na potezu rastezeta kornara "Vlasuje" - naselje Tukici u Mravićima, općina Doboj-Jug.	90.000,00	89.989,38	17.997,88
C	2.4.	Otplata kredita-rekonstrukcija vodovodnog sistema Kakanj	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	2.5.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrane, općina Kakanj	70.000,00	69.714,97	46.601,14
C	2.6.	Vodovod "Dumanac", MZ Dumanac, općina Kakanj	50.000,00	49.951,27	21.999,30
C	2.7.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac, općina Kakanj	70.000,00	95.113,89	0,00
C	2.8.	Vodovod "Javor", MZ Papratnica, općina Kakanj	50.000,00	17.394,87	0,00
C	2.9.	Rekonstrukcija vodozahvata "Duba" Kopice (nastavak radova), općina Maglaj	20.000,00	18.996,65	19.996,65
C	2.10.	Izgradnja vodovoda naselja MZ "Ulišnjak", općina Maglaj	53.000,00	50.575,66	45.718,97
C	2.11.	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda "Smalovac" Jablanica, općina Maglaj	27.000,00	27.000,00	0,00
C	2.12.	Završetak projekta vodovoda "Olavske Luke", općina Olovo	60.000,00	60.177,47	29.498,74
C	2.13.	Projekat vodovod "Jelaška - Haluge", općina Olovo	75.000,00	75.467,67	0,00
C	2.14.	Završetak vodovoda "Malinovića" (naselje Bekići, Kruševog i Dobovog), općina Olovo	25.000,00	24.949,44	12.150,19
C	2.15.	Završetak vodovoda "Petrovići", općina Olovo	40.000,00	39.953,24	39.056,24
C	2.16.	Izgradnja vodovoda MZ Milankovići, općina Olovo	30.000,00	29.329,82	0,00
C	2.17.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepča, općina Tešanj	180.000,00	185.997,02	42.314,88
C	2.18.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići, općina Tešanj	50.000,00	48.127,01	40.535,23
C	2.19.	Nastavak izgradnje vodovoda "Pousorje" - spajanja bunara EMB1 na postojeći sistem, općina Tešanj	30.000,00	31.253,06	30.536,46
C	2.20.	Rekonstrukcija i sanacija vodovoda Bekići-Ularice-Makljenovac, općina Usora	35.000,00	34.987,27	31.063,01
C	2.21.	Proširenje vodovoda u MZ "Zabljak", općina Usora	40.000,00	34.264,15	0,00

STAVKA PLANA		NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1	2		3	4	5
C	2.22.	Rekonstrukcija kaptaže i dogradnja rezervoara na izvorištu "Lipa"	40.000,00	34.649,75	0,00
C	2.23.	Izgradnja vodovoda za MZ Kadarici - završetak projekta, općina Vareš	25.000,00	24.464,11	24.464,11
C	2.24.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda "Kučetine sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, općina Visoko	100.000,00	91.419,60	25.603,42
C	2.25.	Rekonstrukcija lokalnog vodovoda u naselju Radinovići sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnabdijevanja, općina Visoko	100.000,00	125.898,94	37.820,12
C	2.26.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	65.000,00	66.184,16	0,00
C	2.27.	Vodovod u MZ "Ribnica", općina Zavidovići	50.000,00	50.000,00	0,00
C	2.28.	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Vozuća na području MZ "Vozuća", općina Zavidovići	80.000,00	79.958,78	79.958,78
C	2.29.	Izgradnja vodovoda "Kamen-Prošica" u MZ "Pašin konak", općina Zavidovići	20.000,00	20.109,96	20.109,96
C	2.30.	Izgradnja vodovoda "Cavaljuša-Ravne" u MZ "Pašin konak", općina Zavidovići	30.000,00	29.546,01	0,00
C	2.31.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović", općina Zavidovići	40.000,00	41.242,64	0,00
C	2.32.	Sanacija vodovoda Donja Vrača - MZ „Donja Vrača“, općina Zenica	70.000,00	83.924,10	49.702,77
C	2.33.	Izgradnja vodovoda Mrgodlići, općina Zenica	50.000,00	33.540,49	23.160,91
C	2.34.	Izgradnja rezervoara V=140 m3 za potrebe vodovoda Sellšte - MZ Ričica, općina Zenica	60.000,00	63.408,36	61.537,60
C	2.35.	Vodosnabdijevanje grupe naselja na padini brda Zvečaj - općina Zenica	60.000,00	59.275,72	59.275,72
C	2.36.	Priključenje naselja Gornji Čajdraš na gradsku vodovodnu mrežu, općina Zenica	60.000,00	59.929,74	37.277,37
C	2.37.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, općina Zenica	50.000,00	31.102,61	0,00
C	2.38.	Izgradnja rezervoara V=200 m3 u Brizniku, općina Zenica	50.000,00	74.346,82	0,00
C	2.39.	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila, općina Zenica	75.000,00	75.000,00	0,00
C	2.40.	Rekonstrukcija vodovoda Banjic, općina Zenica	50.000,00	53.882,03	31.374,79
C	2.41.	Dovođenje novih količina vode u naselje Serići, općina Zenica	35.000,00	35.000,31	35.000,31
C	2.42.	Sanacija vodovoda Džomba, općina Zenica	80.000,00	55.041,47	0,00
C	2.43.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, općina Zenica	100.000,00	89.775,76	0,00
C	2.44.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", općina Žepče	160.000,00	159.452,76	54.177,67
C	2.45.	Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u MZ Begov Han, Općina Žepče (ranije izgrađen vodovod), općina Žepče	50.000,00	49.971,82	38.531,03
C	3.	Vodni objekti za zaštitu voda	870.000,00	863.015,61	401.013,87
C	3.1.	Primarni kolektori fekalne kanalizacije općine Doboj-jug, kolektor II od nove džamije prema putu M-4	50.000,00	49.852,66	49.852,66
C	3.2.	Primarni kolektori fekalne kanalizacije općine Doboj-jug; kolektor III - Izgradnja kanala - č "Škilje", općina Doboj-Jug	50.000,00	49.896,74	49.896,74
C	3.3.	Izgradnja kanalizacije Bmj, MZ Bmj, općina Kakanj	80.000,00	77.764,20	15.247,88
C	3.4.	Izgradnja kanalizacije "Modrinje", MZ Modrinje, općina Kakanj	40.000,00	40.052,95	0,00
C	3.5.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje, općina Kakanj	60.000,00	49.572,51	0,00
C	3.6.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Zgošća - Crnac", općina Kakanj	30.000,00	29.098,38	0,00
C	3.7.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	30.000,00	20.251,85	15.445,26
C	3.8.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu	100.000,00	98.784,46	92.872,38
C	3.9.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Oštrac, MZ Buci, općina Visoko	70.000,00	71.715,20	0,00

STAVKA PLANA		NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1	2	3	4	5	
C	3.10.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju "Podubravlje" MZ "Branioci grada", općina Zavidovići	40.000,00	39.893,36	39.893,36
C	3.11.	Fekalna kanalizacija za dio ulice Mehmed Spaho u MZ "Klek", općina Zavidovići	50.000,00	49.992,70	49.992,70
C	3.12.	Kanalizacija gornjeg dijela naselja Dragovac u MZ "Klek", općina Zavidovići	20.000,00	18.072,39	0,00
C	3.13.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, općina Zenica	50.000,00	55.929,04	40.162,40
C	3.14.	Kanalizacija Podbrežje - MZ „Podbrežje“, općina Zenica	50.000,00	61.449,57	0,00
C	3.15.	Izgradnja kanalizacije Gnjsi, općina Zenica	50.000,00	38.516,35	23.927,40
C	3.16.	Izgradnja kanalizacije Banlozi, općina Zenica	50.000,00	51.362,88	23.723,00
C	3.17.	Izgradnja fekalne kanalizacije Ljubetovo, općina Zenica	50.000,00	57.810,36	0,00
D		PRENESENE OBAVEŽE IZ PRETHODNE GODINE	1.119.504,09	1.093.322,47	1.022.018,43
D	1	Vodni objekti za korištenje voda	878.969,87	878.969,87	855.285,65
D	1.1.	Izgradnja vodovoda za naseljena mjesta Trtorici i Opreč, MZ Slivno i MZ Bukovik, općina Breza	94.000,00	94.000,00	93.885,00
D	1.2.	Rekonstrukcija filtera na pumpnoj stanici "Medića pumpa", općina Breza	456,00	456,00	456,00
D	1.3.	Izgradnja vodovoda Alagići, općina Kakanj	17.962,83	17.962,83	17.960,54
D	1.4.	Izgradnja vodovoda Brus, općina Kakanj	11.774,16	11.774,16	11.767,38
D	1.5.	Izgradnja vodovoda Sopotnica, općina Kakanj	10.425,29	10.425,29	10.425,29
D	1.6.	Uređaj za tretman vode sa otvorenog zahvata Duba za potrebe vodovoda naselja Kopice, općina Maglaj	44.456,18	44.456,18	44.445,02
D	1.7.	Rekonstrukcija sekundarne gradske vodovodne mreže, općina Olovo	19.000,00	19.000,00	19.000,00
D	1.8.	Vodovod Oraš-Planje, općina Tešanj	130.090,72	130.090,72	130.085,93
D	1.9.	Izgradnja vodovoda Medakovo-Trepče, općina Tešanj	80.124,93	80.124,93	74.408,34
D	1.10.	Izgradnja prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići-Amatovići, općina Visoko	100.000,00	100.000,00	100.000,00
D	1.11.	Dogradnja vodovoda Gornja Žrnica, MZ Žrnica, općina Visoko	22.000,00	22.000,00	16.274,38
D	1.12.	Izgradnja vodozahvata na Podvinskom potoku, lokalitet Sastavci-nadzor, općina Visoko	338,00	338,00	338,00
D	1.13.	Izgradnja vodovoda naselja Lijevča i Davulje u MZ Gostović, općina Zavidovići	37.460,08	37.460,08	37.384,83
D	1.14.	Izgradnja vodovoda "Kamer-prosica" u MZ Pašini konak, općina Zavidovići	19.118,02	19.118,02	19.118,02
D	1.15.	Izgradnja vodovoda "Keseri" u MZ Krivaja, općina Zavidovići	14.000,43	14.000,43	3.982,06
D	1.16.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići, MZ Kovači, općina Zavidovići	40.000,00	40.000,00	39.648,61
D	1.17.	Vodovod Gujin kamen Osječani, MZ Vozuća, općina Zavidovići	15.000,00	15.000,00	14.993,89
D	1.18.	Priključak naselja Luke na gradski vodovod, općina Zenica - dio za nadzor	345,10	345,10	0,00
D	1.19.	Izgradnja vodovoda Gornji Brist-Zmajevačka cesta-Gornja Ravan, općina Zenica - dio za nadzor	158,75	158,75	0,00
D	1.20.	Sanacija vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca, općina Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D	1.21.	Izgradnja vodovoda Mrgodici, općina Zenica	22.977,19	22.977,19	22.977,19
D	1.22.	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda Jastrebac, općina Zenica	9.500,00	9.500,00	9.500,00
D	1.23.	Izrada projektno dokumentacije za razvodnu mrežu Gorica, općina Zenica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D	1.24.	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda "Košćanac" u naselju Jezero, općina Zenica	6.019,00	6.019,00	4.971,20
D	1.25.	Izrada projektno dokumentacije za pumpnu stanicu Vrdilo i razvodnu mrežu iz nj. rez. U Brizniku, općina Zenica	6.040,00	6.040,00	6.040,00

STAVKA PLANA		NAZIV STAVKE	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1	2	3	4	5	
D	1.26.	Izrada projektne dokumentacije za pumpnu stanicu sa potisnim cjevovodom u Gladovićima, općina Zenica	7.750,00	7.750,00	7.750,00
D	1.27.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda "Barica" u naselju Mulići, općina Zenica	8.210,00	8.210,00	8.210,00
D	1.28.	Rekonstrukcija vodovoda Smajlići-Izrada projekta, općina Zenica	12.155,00	12.155,00	12.155,00
D	1.29.	Rezervoar za glavni vodovod V 500 m ³ za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ, općina Zepče	89.608,19	89.608,19	89.511,97
D	2	Vodni objekti za zaštitu voda	199.804,68	199.804,68	166.415,98
D	2.1.	Izgradnja kanalizacije Modrinje, općina Kakanj	59.891,72	59.891,72	45.160,67
D	2.2.	Kanalizacija Malješ, općina Kakanj	12.133,43	12.133,43	12.133,70
D	2.3.	Izrada projektne dokumentacije za gradski kolektor na potezu od beluskog mosta do izlaza N.Luke; općina Visoko	18.632,00	18.632,00	0,00
D	2.4.	Kanalizacija Potklečje općina Zavidovići	24.000,00	24.000,00	23.992,53
D	2.5.	Kanalizacija naselja Gnjusi, MZ Raspotočje, općina Zenica	27.897,53	27.897,53	27.879,08
D	2.6.	Izgradnja kanalizacije Banlozi, općina Zenica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D	2.7.	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Kolići, općina Zenica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
D	2.8.	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Janjac, općina Zenica	5.750,00	5.750,00	5.750,00
D	3	Vodni objekti za zaštitu od voda	40.729,54	40.729,54	313,80
D	3.1.	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m (nastavak radova)	40.729,54	40.729,54	313,80
E		SREDSTVA REZERVE	250.495,91	250.459,57	44.883,54
UKUPNO (A+B+C+D+E) :			6.000.000,00	5.383.124,97	2.879.111,52

Pregled realizacije sredstava rezerve u 2013. godini - stavka E

Općina	R.b.	Naziv projekta	Izno- odobren zaključkom Vlade (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizirano (KM)	Napomena/status
Breza	1.	Nabavka cijevi za vodovod Trtorći-Opreč	35.000,00	35.000,00	0,00	Zaključak Vlade broj: 02-14-27366/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
Kakanj	2.	Izgradnja rezervoara za vodu V=30m ³ u G.Slapnici	24.000,00	24.000,00	12.000,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27367/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	3.	Rekonstrukcija vodovoda Biševo - izrada projektne dokumentacije	4.300,00	4.300,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27367/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
Usora	4.	Rekonstrukcija vodovoda Bejići, Ularice, Makljenovac - dodatna sredstva	20.068,29	20.068,29	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27368/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
Visoko	5.	Priključenje Doma zdravlja na kanalizacionu mrežu u Visokom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27353/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	6.	Učvjenjenje potoka radi izgradnje puta Sige-Ljvade, MZ Gračanica	18.020,34	18.020,34	9.101,17	Zaključak Vlade br. 02-14-27355/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	7.	Sufinansiranje izgradnje sistema vodosnabdjevanja gradskog groblja JKP Gradska groblja, općina Visoko	19.700,00	19.700,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27682/13 od 31.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	8.	Dodatno za aneks ugovora za nadzor-G.Zimča	295,47	295,47	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27354/13 od 24.12.2013. godine - realizacija se prenosi u 2014. godinu
Zavidovići	9.	Izgradnja vodovoda Paravci	25.000,00	25.000,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27367/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	10.	Izrada projektne dokumentacije za MZ Maoča	18.954,00	18.954,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27366/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
	11.	MZ Rujnica- zahtjev za izradu proj.dok.	6.000,00	6.000,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27358/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu

Opština	R.b.	Naziv projekta	Iznos odobren Zaključak Vlade KM	Ugovoreno (KM)	Realizirano (KM)	Napomena/status
Zenica	12.	Vodovod Bistrica	20.000,00	20.000,00	10.000,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27363/13 od 24.12.2013. realizacija se prenosi u 2014. godinu
	13.	Nadzor-kanalizacija Perin Han (iz 2012.)	980,06	980,06	980,06	Zaključak Vlade br. 02-14-27366/13 od 24.12.2013. godine-ZAVRŠENO
	14.	Nadzor-kanalizacija Podbriježje (iz 2012.)	893,31	893,31	893,31	Zaključak Vlade br. 02-14-27365/13 od 24.12.2013. godine- ZAVRŠENO
	15.	Dodatno projektovanje vod.Smajčić-TKM Krivaja	6.693,10	6.693,10	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27364/13 od 24.12.2013. realizacija se prenosi u 2014. godinu
Žepče	16.	Vodovod MZ Lupoglav-materijal	15.000,00	15.000,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27360/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu.
	17.	Vodovod MZ Matina	15.000,00	15.000,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27361/13 od 24.12.2013. - realizacija se prenosi u 2014. godinu
18. Kantonalni operativni plan odbrane od poplava – dodatno			8.555,00	8.555,00	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-27361/13 od 24.12.2013.- realizacija se prenosi u 2014. godinu
UKUPNO:			250.459,57	250.459,57	44.883,54	


 Oprađivač
 Senada Dizdar



MINISTAR

 Dan Bošnjak

23.02.13
04 02
AP

1615/13
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 100. sjednici, održanoj dana 21.02.2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao obrađivača.


II.

Izvještaj iz tačke I sastavni je dio ovog zaključka.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-14-4746/13
Datum, 21.02.2013. godine
Zenica



PREMIJER
Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA VODNIH NAKNADA
ZA 2012. GODINU**

ZENICA, februar 2013. godine

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012. god

Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12) u članu 49. stav 4. utvrđena je obaveza podnošenja izvještaja nadležnog ministarstva Vladi Kantona o utrošenim sredstvima po donesenim programima utroška.

U skladu sa Budžetom Kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12), kojim je u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», predviđen iznos od 4.500.000,00 KM (četirionapetstotinhiljada konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) je izradilo Program utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je usvojen zaključkom Viade Kantona, broj: 02-14-14176/12 od 31.05.2012. godine.

Zaključkom Vlade broj: 02-14-22402/12 od 11.10.2012. godine odobrena je izmjena Programa za općinu Breza, tako što je prvobitno planirani projekat „Rekonstrukcija filtera na pumpnoj stanici Medića pumpa“ zamijenjen projektom „Izgradnja vodovoda za naseljena mjesta Trtorići i Opreč, MZ Slivno i MZ Bukovik“.

Izmjenama i dopunom Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/12), u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, na poziciji «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada» prvobitno planirana sredstva od 4,5 mil. KM umanjena su na iznos od 3 mil. KM (trimiliona konvertibilnih maraka), čime je izvršeno umanjjenje za cca 33%, što je vidljivo iz naredne tabele:

Plan budžeta za 2012. godinu	Plan-Izmjene i dopuna budžeta za 2012. godinu	Realizovano u 2012. godini	Ocjena izvršenja %	Ocjena izvršenja %
1	2	3	4=3:1	5=3:2
4.500.00,00	3.000.000,00	2.514.506,79	56,88	83,82

Bitno je napomenuti da je Ministarstvo u vrijeme donošenja Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu prema Programu imalo zaključenih ugovora, odnosno stvorenih obaveza u visini od preko 4 mil KM. Ovdje treba imati u vidu da su Izmjene Budžeta usvojene 14.12.2012. godine, prema kojima je planirani iznos od 4,5 mil KM umanjen na iznos od 3 mil. KM, tako da je izmijenjeni iznos bio osnov za realizaciju ugovorenih obaveza, kako ne bi došlo do prekoračenja u izvršenju.

U ovom Izvještaju prikazana je realizacija Programa u tabelama i to za projekte iz 2011. godine čija je realizacija prenesena u 2012. godinu, zatim pregled realizacije projekata planiranih u 2012. godini i pregled realizacije projekata za čiju su realizaciju odobrena rezervna sredstva za interventne radove, kako je sažeto prikazano u narednoj tabeli:

	Planirano	Ugovoreno	Realizovano
Projekti iz 2011. godine (Tabela 1.)	1.778.647,73	1.778.647,73	1.546.233,07
Projekti u 2012. godini (Tabela 2.)	2.599.701,55	2.272.226,18	910.954,26
Rezervna sredstva za interventne radove (Tabela 3.)	121.650,72	118.319,47	57.319,47
UKUPNO:	4.500.000,00	4.169.193,38	2.514.506,80

Iz navedenog pregleda je vidljivo da je od ukupno planiranih sredstava u izvještajnom periodu ukupno ugovoreno 4.169.193,38 KM, odnosno 92,7 % od planiranih sredstava, što je za 2,9% više nego u istom periodu prošle godine. U izvještajnom periodu od ugovorenog iznosa

realizovano je 60,3%, što je za 5,3% više u odnosu na isti period prošle godine, a od planiranog iznosa 56%, što je za 6% više nego u istom periodu prošle godine.

Stepen realizacije ugovorenih projekata prenesenih iz 2011. godine je 87 %. Od predviđenih 37 projekata iz 2011. godine u izvještajnom periodu završeno je u potpunosti 33, dok su preostala četiri projekta nezavršena (2 na području općine Zavidovići-upućene urgencije izvođačima, 1 na području općine Breza-zaključen sporazumni raskid ugovora i 1 na području općine Zenica-izrada projektne dokumentacije-upućena urgencija projektantu).

U 2012. godini prvobitno je u Programu planirana realizacija ukupno 58 projekata, od kojih je u izvještajnom periodu ugovoreno 51. Od ukupnog broja planiranih projekata za 7 projekata nije ni ugovorena realizacija iz razloga što se u toku izvještajnog perioda nisu stekli svi uslovi za njihovu realizaciju (1 na području općine Usora, 1 na području općine Zavidovići, 2 na području općine Visoko i 3 iz općine Zenica). U tabelarnom pregledu u koloni „Napomena“ dat je status realizacije za svaki pojedinačni projekat. Realizacija nezavršenih ugovorenih projekata prenosi se u 2013. godinu i ista će biti sastavni dio Programa utroška za 2013. godinu.

Iz rezervnih sredstava za interventne radove, odobrenih zaključcima Vlade Kantona, ukupno je ugovoreno 118.319,47 KM, od čega je u izvještajnom periodu realizovano 57.319,47 KM. Sredstva rezerve trošena su u skladu sa kriterijima, procedurama predlaganja i načinu utroška rezervnih sredstava za interventne radove, kako je to definisano u Programu, odnosno u skladu sa zaključcima Vlade za svaki pojedinačni projekat, kojima je odobren utrošak sredstava rezerve. Pregled realizacije ovih sredstava dat je u Tabeli 3, po projektima i općinama.

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije svih pojedinačnih projekata po općinama za izvještajni period, i to:

Pregled realizacije projekata iz 2011. godine (Tabela 1.)

Pregled realizacije projekata za 2012. godinu (Tabela 2.)

Pregled realizacije rezervnih sredstava za interventne radove (Tabela 3.)

Tabela 1. Pregled realizacije projekata iz 2011. godine

OPŠTINA	RED. BROJ	NAZIV PROJEKTA	IZVORNO PLANIRANO	IZVORNO OBLAVANO U 2011.	NAPOMENE
BREZA	1	Rekonstrukcija filtera na pumpnoj stanici "Mediča pumpa"	94.302,15	0,00	Zbog problema vezanih za projektnu, odnosno tendersku dokumentaciju, sporazumno raskinut ugovor
	UKUPNO:		94.302,15	0,00	
KAKANJ	3	Rekonstrukcija glavnog cjevovoda od AC cijevi	16.853,85	16.853,85	ZAVRŠENO
	4	Kanalizacija Crnač	22.500,00	22.500,00	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		39.353,85	39.353,85	
MAGLAJ	6	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m	150.000,00	148.957,91	ZAVRŠENO
	7	Rekonstrukcija vodovoda Domislica	31.263,81	31.263,81	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		181.263,81	180.221,72	
OLOVO	8	Vodovod Martinovići	19.478,97	19.478,97	ZAVRŠENO
	9	Vodovod Jelaške	50.832,68	50.832,67	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		70.311,65	70.311,64	
TEŠANJ	10	Vodovod Oraš-Planje	154.904,37	154.904,37	ZAVRŠENO
	11	Vodovod Medakovo-Trepče	70.469,39	70.469,39	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		225.373,76	225.373,76	
USORA	12	Izvedba tlačnog cjevovoda "Duboki potok -rezervoar Bratići"	78.895,78	78.709,10	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		78.895,78	78.709,10	
VISOKO	13	Izgradnja vodovoda u B.Mahali	51.813,70	51.813,70	ZAVRŠENO
	14	Izgradnja rezervoara Dolovi, MZ Podvinci	46.736,01	46.728,42	ZAVRŠENO
	15	Izgradnja vodozahvata na Podvinskom potoku, lokalitet Sastavci	57.752,02	0,00	Zbog problema sa lokalnom zajednicom, projekat nije realizovan
	UKUPNO:		156.301,73	98.542,12	
ZAVIDOVIĆI	17	Dogradnja gradskog vodovoda za naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice u MZ D. Gostović	81.273,67	80.872,59	ZAVRŠENO
	18	Izgradnja vodovoda naselja Lijevča i Davulije u MZ Gostović	75.508,06	43.820,29	Upućena urgencija za završetak
	19	Izgradnja vodovoda "Kamen-prosica" u MZ Pašin konak	40.911,77	21.766,86	Radovi završeni ali nisu situirani - upućena urgencija
	20	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići, MZ Kovači	1.786,88	1.786,88	ZAVRŠENO
	21	Izgradnja vodovoda Vučjak-izgradnja pumpne stanice i dovršetak rezervoara u MZ Asim Čamdžić	13.030,28	13.030,28	ZAVRŠENO
	22	Glavni dovod od izvora "Gujin kamen 1" dio postojećeg rezervoara u naselju Osječani u MZ Vozuća	36.675,24	34.875,43	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		249.185,90	196.152,33	

	PROJEKTA	PLANIRANO	IZVEDENO	NAPOKRETN	
ZENICA	23	Priključak naselja Luke na gradski vodovod	127.772,61	117.569,86	ZAVRŠENO
	24	Izgradnja kanalizacije Podbrežje	6.116,67	6.076,12	ZAVRŠENO
	25	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselje Gornja Zenica	35.703,83	35.703,80	ZAVRŠENO
	26	Izgradnja fekalne kanalizacije Gnjusi, MZ Raspotočje	93.025,74	93.021,55	ZAVRŠENO
	27	Izgradnja fekalne kanalizacije Banlozi, MZ Banlozi	79.879,93	79.876,53	ZAVRŠENO
	28	Izgradnja vodovoda Gornji Brist-Zmajevačka cesta-Gornja Ravan	201.960,40	201.960,40	ZAVRŠENO
	29	Hidrogeološka istraživanja u MZ Lokvine	58.542,60	55.664,40	ZAVRŠENO
	30	Izrada projektne dokumentacije kanalizacije sliva potoka Mokušnice	4.500,00	4.500,00	ZAVRŠENO
	31	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila-izrada projekta	1.246,90	1.246,90	ZAVRŠENO
	32	Kanalizacija naselja Bistrica-izrada projekta	1.055,00	1.055,00	ZAVRŠENO
	33	Rekonstrukcija vodovoda Smajići-izrada projekta	12.155,00	0,00	upućena urgencija projektantu
ZENICA	34	Dovođenje novih količina vode u naselje Šerići-izrada projekta	6.410,00	5.603,57	ZAVRŠENO
	35	Kanalizacija naselja Ljubetovo-izrada projekta	378,50	378,50	ZAVRŠENO
	36	Rekonstrukcija vodovoda Novo Selo-izrada projekta	1.140,00	1.140,00	ZAVRŠENO
	37	Kanalizacija naselja Stranjani-izrada projekta	8.125,00	8.125,00	ZAVRŠENO
	38	Rekonstrukcija vodovoda Kovačevići, MZ Babino-izrada projekta	477,50	477,50	ZAVRŠENO
	UKUPNO:	638.489,68	612.399,13		
ŽEPČE	38	Rezervoar za glavni vodovod V=500 m3 za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ	44.990,42	44.990,42	ZAVRŠENO
	39	Snabdijevanje vodom naselja MZ Lug, Brankovići i MZ Donja Ozimica	179,00	179,00	ZAVRŠENO
	UKUPNO:	45.169,42	45.169,42		
	UKUPNO:	1.778.647,73	1.546.233,07		

Tabela 2: Pregled realizacije projekata za 2012. godinu

		NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOKRETNOST
BREZA	1	Izgradnja vodovoda za naseljena mjesta Trtorići i Opreč, MZ Slivno i MZ Bukovik	94.000,00	94.000,00	0,00	Izmjena Programa – Zaključak Vlade br. 02-14-22402/12 od 11.10.2012. godine
	UKUPNO:		94.000,00	94.000,00	0,00	
DOBOJ-JUG	2	Izgradnja sekundarnih kolektora fekalne kanalizacije	29.000,00	28.989,53	28.977,71	ZAVRŠENO
	UKUPNO:		29.000,00	28.989,53	28.977,71	
KAKANJ	3	Izgradnja vodovoda Alagići	80.000,00	79.604,22	61.641,39	Realizacija u toku
	4	Izgradnja vodovoda Brus	40.000,00	39.995,00	28.220,84	Realizacija u toku
	5	Izgradnja vodovoda Sopotnica	42.000,00	39.985,52	29.560,23	Realizacija u toku
	6	Izgradnja kanalizacije Modrinje	60.000,00	59.891,72	0,00	Realizacija u toku
	7	Kanalizacija Malješ	29.000,00	29.024,13	16.848,64	Realizacija u toku
	8	Izgradnja kanalizacije Brnj	30.000,00	29.962,38	29.962,38	ZAVRŠENO
UKUPNO:		281.000,00	278.462,96	166.233,48		
MAGLAJ	9	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju uzvodno od gradskog mosta 1000 m i nizvodno 100 m	100.000,00	94.308,29	53.578,75	U toku realizacija
	10	Uređaj za tretman vode sa otvorenog zahvata Duba za potrebe vodovoda naselja Kopice	52.000,00	44.456,18	0,00	Ugovoreno, prenosi se za realizaciju u 2013. godinu
UKUPNO:		152.000,00	138.764,47	53.578,75		
OLOVO	11	Vodovod za naselja Bakići, Kruševo, Prgoševo i Dolovi-vodovod Malinovica	10.000,00	9.959,48	9.959,48	ZAVRŠENO
	12	Izgradnja vodovoda za naselje Radovići, MZ Milankovići	50.000,00	50.037,20	50.037,20	ZAVRŠENO
	13	Rekonstrukcija sekundarne gradske vodovodne mreže	19.000,00	19.000,00	0,00	Ugovoreno, prenosi se za realizaciju u 2013. godinu
UKUPNO:		79.000,00	78.996,68	59.996,68		
TEŠANJ	14	Vodovod Dobropolje-Mekiš-nastavak	56.000,00	56.000,00	55.998,93	ZAVRŠENO
	15	Vodovod Oraš-Planje	144.000,00	130.090,72	0,00	U toku realizacija
	16	Izgradnja vodovoda Medakovo-Trepče	114.000,00	114.000,00	33.875,07	U toku realizacija
UKUPNO:		314.000,00	300.090,72	89.874,00		
USORA	17	Izvedba tlačnog cjevovoda "Duboki potok -rezervoar Bratići"	25.000,00	23.723,45	23.723,45	ZAVRŠENO
	18	Izvedba bunara na izvorištu "Lipa"	20.000,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
UKUPNO:		45.000,00	23.723,45	23.723,45		
VAREŠ	19	Izgradnja vodovoda za naselja Zubeta-završetak projekta	20.000,00	19.885,62	19.885,62	ZAVRŠENO
	20	Izgradnja vodovoda za dio MZ Ravne (Mačak, Hajde i Janjoši)	23.000,00	22.851,22	22.851,22	ZAVRŠENO
	21	Izgradnja vodovoda za MZ Kadarići	26.000,00	25.854,83	25.854,40	ZAVRŠENO
UKUPNO:		69.000,00	68.591,67	68.591,24		

OPĆINA	BR.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	IZVORNO	REALIZOVANO	NAZIV
VISOKO	22	Rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda u MZ Goduša- III faza	100.000,00	0,00	0,00	Općina nije na vrijeme pripremila projekat za realizaciju
	23	Izgradnja prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići-Arnautovići	100.000,00	100.000,00	0,00	U toku realizacija
	24	Izrada projektne dokumentacije za gradski kolektor od betonskog mosta do izlaza N.Luke;	52.000,00	18.632,00	0,00	U toku realizacija
	25	Regulacija dijela korita rijeke Fojnice, Mirića Luka	10.000,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
	UKUPNO:			262.000,00	118.632,00	0,00
ZAVIDO VIĆI	26	Dogradnja gradskog vodovoda za naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice	50.000,00	50.000,00	49.847,50	ZAVRŠENO
	27	Izgradnja vodovoda naselja Lijevča i Davulije	50.000,00	50.000,00	44.227,69	Realizacija u toku
	28	Izgradnja vodovoda "Rasječenica-Brezik"	50.000,00	50.000,00	50.000,01	ZAVRŠENO
	29	Izgradnja vodovoda "Keseri" u MZ Krivaja	40.000,00	50.000,00	35.999,57	Realizacija u toku
	30	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići, MZ Kovači	40.000,00	40.000,00	0,00	Realizacija u toku; obustavljeni radovi zbog neriješenih imov.-prav. Odnosa-24.10.2012.
	31	Izgradnja vodovoda Vučjak-izgradnja P.S. i dovršetak rezervoara u MZ Asim Čamdžić	17.000,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
	UKUPNO:			247.000,00	240.000,00	180.074,77
ZENICA	32	Priključak naselja Luke na gradski vodovod	250.000,00	249.951,00	0,00	Realizacija se prenosi u 2013. godinu
	33	Izgradnja vodovoda Gornji Brist-Zmajevačka cesta-Gornja Ravan	115.000,00	114.977,46	0,00	Realizacija se prenosi u 2013. godinu
	34	Sanacija vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca	50.000,00	50.000,00	0,00	Realizacija se prenosi u 2013. godinu
	35	Izgradnja vodovoda Mrgodići	50.000,00	49.967,99	26.990,80	Realizacija se prenosi u 2013. godinu
	36	Kanalizacija Perin Han, MZ Perin Han	50.000,00	50.000,00	49.019,94	ZAVRŠENO
	37	Izgradnja kanalizacije Podbrežje	50.000,00	50.000,00	49.106,69	ZAVRŠENO
	38	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice	50.000,00	0,00	0,00	U toku realizacija
	39	Kanalizacija naselja Gnjusi, MZ Raspotočje	50.000,00	49.999,99	22.102,46	U toku realizacija
	40	Izgradnja kanalizacije Banlozi	50.000,00	50.000,00	0,00	U toku realizacija
	41	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda Jastrebac	10.000,00	9.500,00	0,00	U toku realizacija
	42	Izrada projektne dokumentacije za razvodnu mrežu Gorica	10.000,00	10.000,00	0,00	U toku realizacija
	43	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda "Kršćanac" u naselju Jezero	10.000,00	6.019,00	0,00	U toku realizacija
	44	Izrada projektne dokumentacije za dovođenje novih količina vode u naselje Vranduk	5.000,00	0,00	0,00	Ponuda za projektovanje 10.000,00 KM; Općina odbila sufinansiranje


OPĆINA	KR. BR.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANO	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAČIN
ZENICA	45	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Kolići	5.000,00	1.500,00	0,00	U toku realizacija
	46	Izrada projektne dokumentacije za pumpnu stanicu Vrdilo i razvodnu mrežu iz gl.rez. U Brizniku	10.000,00	6.040,00	0,00	U toku realizacija
	47	Izrada projektne dokumentacije za pumpnu stanicu sa potisnim cjevovodom u Gladovićima	10.000,00	7.750,00	0,00	U toku realizacija
	48	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda "Barica" u naselju Mulići	10.000,00	8.210,00	0,00	U toku realizacija
	49	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Janjac	10.000,00	5.750,00	0,00	U toku realizacija
	50	Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju MZ Lokvine	10.000,00	0,00	0,00	Ponuda za projektovanje 15.937,50, Općina odbila sufinansiranje
	51	Izrada projektne dokumentacije za priključenje gornjih dijelova naselja Hamida na gradsku vodovodnu mrežu vodovoda "Barica" u naselju Mulići	10.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak, ali dostavila odgovor da je ovo riješeno sa JP ViK Zenica
	52	Dovođenje novih količina vode sa izvorišta Loznik u naselje Nemila-izrada projekta-dodatno	5.611,00	5.611,00	5.611,00	ZAVRŠENO
	53	Rekonstrukcija vodovoda Biškovići – izrada projekta-dodatno	206,80	206,80	206,80	ZAVRŠENO
	54	Kanalizacija naselja Stranjani-izrada projekta-dodatno	3.946,25	3.946,25	3.946,25	ZAVRŠENO
	55	Izrada projektne dokumentacije kanalizacije sliva potoka Mokušnice-dodatno	937,50	937,50	937,50	ZAVRŠENO
UKUPNO:			825.701,55	730.366,99	157.921,44	
ŽEPČE	56	Rezervoar za glavni vodovod V 500 m ³ za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ	120.000,00	89.608,19	0,00	U toku realizacija
	57	Kanalizacija naselja Mišćići	60.000,00	60.000,00	59.983,23	ZAVRŠENO
	58	Glavni vodovod MZ Željezno Polje	22.000,00	21.999,51	21.999,51	ZAVRŠENO
UKUPNO:			202.000,00	171.607,70	81.982,74	
UKUPNO:			2.599.701,55	2.272.226,18	910.954,26	

Tabela 3: Pregled realizacije rezervnih sredstava za interventne radove u 2012. godini

Općina	R.b.	Naziv projekta	Planirano zaključkom Vlade	Ugovoreno	Realizirano	Opis projekta
Olovo	1	Vodovod Jelaške-dodatno	7.670,00	7.669,89	7.669,89	Zaključak Vlade br. 02-14-18908/12 od 27.08.2012. godine ZAVRŠENO
Vareš	2	Izgradnja vodovoda Kadarići	50.000,00	49.649,58	49.649,58	Zaključak Vlade br. 02-14-24571/12 od 09.11.2012. godine i Zaključak o izmjeni zaključka Vlade br. 02-14-2133/13 od 24.01.2013. godine ZAVRŠENO
Visoko	3	Dogradnja vodovoda Gornja Zimča, MZ Zimča	22.000,00	22.000,00	0,00	Zaključak Vlade 02-14-24570/12 od 09.11.2012. godine; Ugovor potpisan 31.12.2012. godine, realizacija se prenosi u 2013. godinu.
Zavidovići	4	Kanalizacija Potklečje	24.000,00	24.000,00	0,00	Zaključak Vlade 02-14-22251/12 od 11.10.2012. godine, Ugovor potpisan 28.12.2012. godine, realizacija se prenosi u 2013. godinu
	5	Vodovod Gujin kamen Osječani, MZ Vozuća	11.910,13	11.910,13	0,00	Zaključak Vlade 02-14-24570/12 od 09.11.2012. godine; Ugovor potpisan 28.12.2012. godine, realizacija se prenosi u 2013. godinu
UKUPNO:			118.670,00	118.319,47	57.319,47	

Obrađivač

 Senada Dizdar



MINISTAR

 Bojan Bošnjak

07-03-2017 04 02

733

2035/17

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u vezi sa članom 53. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 i 5/16), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, na 88. sjednici, održanoj 223.02.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.


II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-17-2626 /17.
Datum, 23.02.2017. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x a/a.



PREMIJER
[Signature]
 Muharem Galijašević

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2016. GODINU**

ZENICA, februar 2017. godine

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-7054/16 od 29.03.2016. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 6.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).

Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 i 5/16) u članu 53. stav (2) utvrđena je obaveza izvještavanja o utrošenim sredstvima po donesenom programu.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo izvještaj o utrošku sredstava iz Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 6.500.000,00 KM, u izvještajnom periodu je ugovoreno 5.465.573,91 KM ili 84%, od čega je realizovano 2.694.993,07 KM, odnosno 49 %. Od ukupno 107 planiranih projekata završen je u potpunosti 47 projekata, 49 su u realizaciji, a 11 projekata nisu realizovana, jer se nisu stekli uslovi za njihovu realizaciju.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

Pregled realizacije zbirno po stavkama dat je u narednoj tabeli.

Red. br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA NEZAVRŠENIH PROJEKATA UGOVORENIH U 2015. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU.	1.437.061,98	1.437.061,98	1.117.188,64
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.430.000,00	4.009.365,93	1.574.804,43
3.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	16.146,00	0,00
4.	SUFINANSIRANJE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRUKUPLJANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	600.138,02	3.000,00	3.000,00
UKUPNO:		6.500.000,00	5.465.753,91	2.694.993,07

Iz navedenog tabelarnog pregleda vidljivo je da sredstva rezerve nisu trošena, jer nije bilo potrebe za tim, a ugovorena neutrošena sredstva prenose se za realizaciju u 2017. godinu i ista će biti sastavni dio Programa utroška za 2017. godinu.

Pregled realizacije po pojedinim stavkama iz Programa dat je u nastavku ovog izvještaja.

1. **Naziv projekta:** Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2015. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu.

Realizacija: Realizirani ugovori iz 2015. godine čija je realizacija prenesena u 2016. godinu, koji se odnose na izgradnju objekata vodne infrastrukture (vodne objekte za zaštitu voda, vodne objekte za korištenje voda i vodne objekte za zaštitu od voda), pri čemu je od planiranih 36 projekata u potpunost završeno 28, u toku je 7 projekata i isti će biti sastavni dio Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Pregled pojedinih projekata sa statusom realizacije dat je u Tabeli 1.

Planirano: 1.437.061,98 KM

Ugovoreno: 1.437.061,98 KM

Utrošeno: 1.117.188,64 KM

B	2.10.	Izgradnja vodovoda "Čavaliuša-Ravne" u MZ "Pašin konak", općina Zavidovići	29.546,01	0,00	29.546,01	Problem zbog miniranog područja
B	2.11.	Nabavka fazonskih komada za magistralni cjevovod od daktil cijevi DN 500, nabavka i isporuka čeličnih profila za most za magistralni cjevovod i izgradnja čeličnog mosta preko vodotoka Otežnja za magistralni cjevovod zavidovičkog vodovoda	69.810,44	66.412,84	0,00	ZAVRŠENO
B	2.12.	Izgradnja vodovoda „Vučjak“ u MZ „Asim Čamdžić“, općina Zavidovići	52.606,26	52.606,26	0,00	ZAVRŠENO
B	2.13.	Izgradnja vodovoda Vukotići, grad Zenica	55.139,68	50.841,21	0,00	ZAVRŠENO
B	2.14.	Pumpna stanica "Vrdilo" i razvodna mreža iz glavnog rezervoara do lokalnih rezervoara u naselju Brznik, grad Zenica	71.998,06	71.998,06	0,00	ZAVRŠENO
B	2.15.	Rekonstrukcija vodovoda Smajći MZ Bistričak, grad Zenica	36.195,71	36.052,95	0,00	ZAVRŠENO
B	2.16.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	123.937,35	115.911,84	0,00	ZAVRŠENO
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	207.379,56	105.827,55	87.829,17	
B	3.1.	Izgradnja kanalizacije Brnj, MZ Brnj, općina Kakanj	27.471,86	0,00	27.471,86	Realizacija u toku
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije u MZ "Bjelavići - Obre polje", MZ Obre-Polje, općina Kakanj	68.304,56	34.944,42	33.360,14	Realizacija u toku
B	3.3.	Kanalizacija "Papratnica", MZ Papratnica, općina Kakanj	26.997,17	0,00	26.997,17	Realizacija u toku
B	3.4.	Kanalizacija "Šije", MZ Šije, općina Tešanj	25.339,86	25.339,86	0,00	ZAVRŠENO
B	3.5.	Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u Varešu, faza IV - nastavak projekta	44.398,43	44.398,75	0,00	ZAVRŠENO
B	3.6.	Izgradnja kanalizacije Pučovići, grad Zenica	14.867,68	1.148,52	0,00	ZAVRŠENO
UKUPNO (A+B):			1.437.061,98	1.117.188,64	244.988,38	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora

Cilj projekta: Realizacija operativnih ciljeva iz Strategije upravljanja vodama FBiH (2010.-2022.), odnosno izgradnja ili rekonstrukcija vodnih objekata, uključujući i izradu projektne dokumentacije, sa ciljem povećanja broja stanovnika priključenih na sisteme javne vodoopskrbe i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, rekonstrukciju i sanaciju postojećih vodovodnih sistema sa ciljem smanjenja gubitaka, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe izraženo kroz dobijanje zadržavanje vode, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe putem prečišćavanja na postrojenju za priku vodu, te sanaciju postojećih i izgradnja novih zaštitnih vodnih objekata i dr.

Raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja biće izvršena na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu, broj: 05-25-4579-1/16 od 29.02.2016. godine.

Lista odabranih projekata po općinama odobrena je zaključkom Vlade, broj: 02-14-10788/16 od 30.05.2016. godine. Jedina izmjena utvrđene liste odobrena je Zaključkom Vlade broj: 02-14-15346/16 od 01.09.2016. godine, kojim je za općinu Maglaj umjesto projekta na poziciji A.1.1. „Izrada projektne dokumentacije „Regulacija korita rijeke Jablanice“, općina Maglaj“ planirani iznos od 50.000,00 KM zamijenjen iznosom od 10.000,00 KM, a istovremeno iza pozicije B.2.42. dodata je nova pozicija B.2.43. „Rekonstrukcija vodovoda „Brza voda“ u općini Maglaj u iznosu od 40.000,00 KM.

B	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.995.560,00	2.782.902,78	1.198.513,52	1.548.511,92	
B	2.1.	Vodna opskrba naselja Trtorici i Opreč sa izvorišta Dadjevac, općina Breza	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	Realizacija u toku
B	2.2.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	Realizacija u toku
B	2.3.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	63.500,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.4.	Izgradnja bunara B3 na izvorištu Havnine, općina Dobojujug	18.580,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.5.	Nastavak izgradnje vodovoda "Varalici", MZ Krševac, općina Kakanj	100.000,00	91.856,89	36.179,85	55.677,04	Realizacija u toku
B	2.6.	Vodovod "Koprivnica - Banjevac", MZ Termoelektrana, općina Kakanj	20.000,00	16.194,95	16.194,96	0,00	ZAVRŠENO
B	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	100.000,00	122.634,70	32.121,47	90.513,23	Realizacija u toku
B	2.8.	Izgradnja vodovoda Zagrade, MZ Zagrade, općina Kakanj	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.9.	Vodovod za naselje Gornja Kosova, općina Maglaj	80.000,00	68.008,07	0,00	68.008,07	Realizacija u toku
B	2.10.	Vodovod Kopicke nabavka i izgradnja vodomjera, općina Maglaj	50.000,00	46.452,15	0,00	46.452,15	Realizacija u toku
B	2.11.	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda "Stijena" za naselje Luke u MZ Čoba, općina Maglaj	80.000,00	39.337,42	0,00	39.337,42	Realizacija u toku
B	2.12.	Vodna opskrba dijela naselja u MZ Ulišnjak-nastavak radova, općina Maglaj	30.000,00	30.114,68	0,00	30.114,68	Realizacija u toku
B	2.13.	Izgradnja vodovoda za naselja Kruševo i Prgoševo-nastavak radova, općina Olovo	35.000,00	30.846,62	30.846,62	0,00	ZAVRŠENO
B	2.14.	Izgradnja vodovoda gomilnih zona naselje "Zagrade", općina Olovo	80.000,00	84.942,32	84.942,32	0,00	ZAVRŠENO
B	2.15.	Izgradnja vodovoda "Jelaške" - nastavak radova, općina Olovo	80.000,00	52.131,90	0,00	52.131,90	Realizacija u toku
B	2.16.	Izgradnja vodovoda "Olovske Luke", općina Olovo	25.000,00	80.077,65	0,00	90.077,65	Realizacija u toku
B	2.17.	Izgradnja vodovoda Medakovo - Trepče, općina Tešanj	190.000,00	160.000,00	112.324,36	47.676,65	Realizacija u toku
B	2.18.	Izgradnja vodovoda Tese Hrvatinić, općina Tešanj	80.000,00	72.066,95	66.584,27	5.482,68	Realizacija u toku
B	2.19.	Vodovod Radosa, općina Tešanj	100.000,00	109.825,89	0,00	109.825,89	Realizacija u toku
B	2.20.	Vodovod Radosa, općina Tešanj	85.000,00	88.859,00	0,00	88.859,00	Realizacija u toku
B	2.21.	Proširenje vodovoda u svrhu opskrbe naselja 5833 (Kopljani) u MZ Čoba, općina Tešanj	94.000,00	101.753,38	101.753,38	0,00	ZAVRŠENO
B	2.22.	Izgradnja vodovoda Bogar - Kosa, općina Vareš	110.000,00	105.629,60	105.724,00	0,00	ZAVRŠENO
B	2.23.	Rekonstrukcija vodovoda u naselju Čučur, MZ Čučur, općina Vareš	160.000,00	12.665,36	12.665,36	0,00	ZAVRŠENO
B	2.24.	Izgradnja vodovoda u naselju Čučur, općina Vareš	50.000,00	317.741,67	245.950,57	72.791,10	Realizacija u toku
B	2.25.	Izgradnja vodovoda u naselju Čučur, općina Vareš	95.000,00	78.693,81	0,00	78.693,81	Realizacija u toku
B	2.26.	Izgradnja vodovoda u naselju Čučur, općina Vareš	90.000,00	56.859,84	17.866,86	38.992,98	Realizacija u toku
B	2.27.	Vodovod u naselju Čučur, općina Vareš	80.000,00	35.794,34	0,00	0,00	Realizacija u toku
B	2.28.	Dobroćela (rekonstrukcija vodovoda u Vozući)	65.000,00	35.112,65	35.112,65	0,00	ZAVRŠENO
B	2.29.	Vodovod u naselju Čučur, općina Vareš	85.000,00	48.815,75	48.815,75	0,00	ZAVRŠENO
B	2.30.	Izgradnja vodovoda naselja Čučur u MZ "Aam Čučur", općina Vareš	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Općina nije pripremila projekat za realizaciju
B	2.31.	Rekonstrukcija vodovoda Čobica, Grad Zenica	70.000,00	73.947,80	0,00	73.947,80	Realizacija u toku
B	2.32.	Sihacija vodovoda Čobica, Grad Zenica	65.000,00	62.181,35	33.760,75	28.420,60	Realizacija u toku
B	2.33.	Rekonstrukcija vodovoda Smeđa, MZ Bistričak, Grad Zenica	65.000,00	92.504,33	0,00	92.504,33	Realizacija u toku
B	2.34.	Izgradnja vodovoda Vukovi, Grad Zenica	60.000,00	52.599,12	0,00	52.599,12	Realizacija u toku
B	2.35.	Rekonstrukcija vodovoda Čičevci, Grad Zenica	65.000,00	56.946,89	0,00	56.946,89	Realizacija u toku
B	2.37.	Rekonstrukcija vodovoda Krsčanac, Grad Zenica	60.000,00	62.050,58	0,00	62.050,58	Realizacija u toku

4. Naziv projekta: Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za prikupljanje, razdvajanje i tretman otpadnih voda Kantonalne bolnice Zenica

Realizacija: U saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Kantonalnom bolnicom Zenica definisan je projektni zadatak tehničkog rješenja prikupljanja, razdvajanja i tretmana fekalnih otpadnih voda, oborinskih voda sa platoa i parkirališta i saobraćajnica, koje trenutno nisu razdvojene i direktno se bez tretmana ispuštaju u gradsku kanalizacionu mrežu. Zaključen je Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zdravstva i Kantonalne bolnice Zenica, od 05.12.2016. godine, o zajedničkom učešću u realizaciji ovog projekta, a nosilac provođenja postupka javne nabavke je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tenderska dokumentacija je pripremljena, u toku je imenovanje zajedničke Komisije za javne nabavke, nakon čega slijedi provođenje postupka javne nabavke. Realizacija ovog projekta prenosi se u 2017. godinu i isti će biti sastavni dio Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Planirano: 32.800,00 KM

Ugovoreno: 0,00 KM

Utrošeno: 0,00 KM

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti.

Realizacija: U skladu sa Programom i utvrđenom namjenom sredstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je iz sredstava rezerve Zaključkom broj: 02-14-18869/16 od 15.11.2016. godine odobrila je nedostajuća sredstva u iznosu od 3.000,00 KM, radi realizacije projekta čišćenja i sanacije korita Babine rijeke, na koji način je predmetni projekat uspješno realizovan u izvještajnom period.

U toku 2016. godine, osim navedenog, nije bilo potrebe za utroškom sredstava rezerve.

Planirano: 500.138,02 KM

Ugovoreno: 3.000,00 KM

Utrošeno: 3.000,00 KM

REKAPITULACIJA

1.	REALIZACIJA NEZAVRŠENIH PROJEKATA UGOVORENIH U 2015. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2015. GODINU	1.437.051,38	1.437.051,98	1.117.189,34
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE I/ILU REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZASTITNI NASIPNI I/ILU VODNI OBJEKTI ZA KORISTENJE VODA VODNI OBJEKTI ZA ZASTITU VODA) - OD OPORINSKOG ZASTITNI	4.430.000,00	4.009.365,93	1.674.804,43
3.	OPREMLJANJE BRANICE VODNOG DOBNA UZ VODOTOKU II. KATEGORIJE	100.000,00	16.145,00	0,00
4.	SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIKUPLANJE, RAZDVAJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA KANTONALNE BOLNICE ZENICA	32.800,00	0,00	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	500.138,02	3.000,00	3.000,00
UKUPNO:		6.500.000,00	5.465.562,91	2.894.993,77

Obilježivač

Senada Dizdarević



MINISTAR

Senada Dizdarević



02-
02-

Broj: 01- 14-18231 /17
Zenica, 28.12.2017. godine

04 -01- 2018

- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
n/r ministrice
ul. Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
- MINISTARSTVO FINANSIJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
n/r ministra
- MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I
ŠUMARSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
n/r ministra

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, traži se

Na 53. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održanoj 27.12.2017. godine, poslanik **Edhem Fejzić** je u okviru predtačke dnevnog reda: „Postavljanje poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa“, postavio pitanje i od federalnog i kantonalnog Ministarstva finansija zatražio podatke o iznosima uplata po osnovu posebnih vodnih naknada izvršenih od strane općina i gradova sa područja Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 5 godina, a od Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona je zatražio podatke o utrošenim sredstvima u posljednjih 5 godina za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama i gradovima sa područja Zeničko-dobojskog kantona s pozicije namjenskih sredstava za finansiranje projekata i sredstava posebnih vodnih naknada.

Molimo vas da shodno članu 199. stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/12 i 12/13), u roku od 15 dana od dana prijema ovog akta, predsjedavajućem Skupštine dostavite odgovor na poslaničko pitanje, te ukazujemo na nužnost poštivanja ostavljenog roka propisanog Poslovníkom Skupštine za dostavu traženog odgovora.

S poštovanjem!



PRILOZI: izvod iz transkripta sa 53. sjednice Skupštine u kome je sadržano pitanje poslanika Fejzića i pitanje predato u pisanoj formi

Dostavljeno:

1x Naslovu

1x Vladi Kantona

1x U predmet /05-03

EDHEM FEJZIĆ

..... Drugo pitanje, ovom prilikom traži od strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona da mi u vidu tabelarnog prikaza učini dostupnim podatke o iznosima uplata po osnovu posebnih vodnih naknada izvršenih od strane općina i gradova sa područja Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 5 godina. Istovremeno od strane Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona tražim da mi se učini dostupnim tabelarni prikaz o utrošenim sredstvima u posljednjih 5 godina za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama i gradovima sa područja Zeničko-dobojskog kantona s pozicije namjenskih sredstava za finansiranje projekata i sredstava posebnih vodnih naknada.

Naime članom 123. Zakona o vodama Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br. 17/07 propisano je da se sredstva za obavljanje poslova i zadataka određenih istim zakonom osiguravaju iz dijela opće vodne naknade i posebnim vodnim naknadama, a koja shodno članu 177. stav 1. tačka 2. Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine pripadaju kantonima. Imajući u vidu činjenicu da se sredstva od posebnih vodnih naknada prikupljaju na poziciji namjenska sredstava za finansiranje projekata i sredstava posebnih vodnih naknada mogu koristiti samo za projekte iz oblasti vodoprivrede.

Cilj ovog mog zastupničkog pitanja i utvrđivanje postojanja ujednačenosti u smislu uplaćenih sredstava po osnovu posebnih vodnih naknada od strane gore navedenih općina i gradova i načina rasporeda sredstava za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede od strane Zeničko-dobojskog kantona prema istim općinama i gradovima, hvala lijepo.

EDHEM FEJZIĆ
ZASTUPNIK U SKUPŠTINI
ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

1. MINISTARSTVO FINANSIJA FBIH

N/R: Ministrica, gospođa Jelka Miličević

2. MINISTARSTVO FINANSIJA ZDK

N/R: Ministar, gospodinu Andreju Kajiću

**3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA ZDK**

N/R: Ministru, gospodinu Himzi Smajiću

PREDMET: Zastupničko pitanje,

Poštovani,

Ovom prilikom tražim od strane Ministarstva finansija FBIH i Ministarstva finansija ZDK da mi u vidu tabelarnog prikaza učine dostupnim podatke o iznosima uplata po osnovu posebnih vodnih naknada izvršenih od strane općina i gradova s područja Zeničko – dobojskog kantona u posljednjih pet godina.

Istovremeno, od strane Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK tražim da mi učini dostupnim tabelarni prikaz utrošenih sredstava u posljednjih pet godina za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede po općinama i gradovima s područja Zeničko – dobojskog kantona, s pozicije „Namjenska sredstava za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“.

Naime, članom 123. Zakona o vodama („Službene novine ZDK“, broj: 17/07) propisano je da se sredstva za obavljanje poslova i zadataka određenih istim zakonom osiguravaju iz dijela opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, a koje shodno članu 177. stav (1) tačka 2) Zakona o vodama FBIH pripadaju kantonima. Imajući u vidu činjenicu da se sredstva od posebnih vodnih naknada prikupljaju na poziciji „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ mogu koristiti samo za projekte iz oblasti vodoprivrede, cilj ovog mog zastupničkog pitanja je utvrđivanje postojanja ujednačenosti u smislu uplaćenih sredstava po osnovu posebnih vodnih naknada od strane gore navedenih općina i gradova i načina rasporeda sredstava za finansiranje projekata iz oblasti vodoprivrede od strane Zeničko – dobojskog kantona prema istim općinama i gradovima.

S poštovanjem,

U Zenici, 27.12.2017. godine

Dostavljeno:
1x Skupština ZDK
3x Naslov
1x a/a

ZASTUPNIK
U SKUPŠTINI ZDK:


Edhem Fejzić