

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), člana 45. stav 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 15/16, 7/17 i 13/17) na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 139. sjednici, održanoj dana 05.04.2018.godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/18.

Datum, 05.04.2018. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2017.godinu.

Mart 2018. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-27-16248/17 od 23.11.2017. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu Kantonalne direkcije za ceste, koja je u sastavu Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije

Sredstva za realizaciju Plana za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2017. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva sačinila prijedlog godišnjeg plana.

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda, na osnovu planiranih sredstava za pozicije redovnog i vanrednog održavanja, u godišnjem planu prikazano je izvršenje sljedećih poslova na regionalnim cestama :

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- planirane aktivnosti na izvršenju hitnih intervencija na javnim cestama;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova zimskog održavanja cesta je povjeren preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu utvrđena su sredstva na pozicijama: “Redovno održavanje regionalnih cesta ” u iznosu od 7.000.000,00 KM i “Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor” u iznosu od 3.500.000,00 KM, što je prikazano u tabeli:

Tabela broj: 1.

Planirana vrijednost sredstava	Planirana vrijednost/KM
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00
-zimsko održavanje regionalnih cesta 2016/2017	1.330.000,00
-redovno održavanje regionalnih cesta	4.407.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2016. godine	1.263.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	3.500.000,00
-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2016. godine	614.000,00
-rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	2.516.000,00
-izrada projektne tehničke dokumentacije	370.000,00

Na poziciji redovnog održavanja - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 91,13 %, kako je to prikazano u tabeli broj: 5.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja – ekonomski kod 8216, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 41,17 %, kako je to prikazano u tabeli broj: 5.

Planirani poslovi na redovnom održavanju regionalnih cesta su 100% ugovoreni. Planirana sredstva za zimsko održavanje se fakturišu po tranšama mjesečno, tako da je 50% planiranih sredstava prenešeno u 2018. godinu i ista će se fakturisati nakon isteka zimskog perioda i okončanja ugovorenih poslova. Isto tako dio ugovorenih sredstava je planirano ostavljen za hitnu sanaciju udarnih rupa na asfaltnom kolovozu poslije isteka zimskog perioda u martu i aprilu 2018 godine.

Mali procenat izvršenja na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja je nastao iz razloga što je na izmijenjeni Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost 23.11.2017 godine.

Za svaki planirani projekat pokrenut je postupak javne nabavke radova i usluga prema Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Za poslove projektovanja postupci su okončani i potpisani Ugovori o izradi projektne dokumentacije sa najpovoljnijim ponuđačima.

Izabrani su najpovoljniji ponuđači za izgradnju mosta na rijeci Usora, za radove osvjjetljenja tunela Ponikve u Varešu i slijedi potpisivanje ugovora.

Konkursna procedura za odabir izvođača radova za sanaciju klizišta i rekonstrukciju dijela ceste R 473 Nemila – Bistričak je u toku i trenutno se obrađuju pristigle ponude.

Detaljan utrošak sredstava prema planiranim namjenskim sredstvima u Budžetu 2017.godine, prikazan je u priloženim tabelama (tabela broj: 2, 3 i 4), koje sadrže pregled utroška sredstava za sve planirane pozicije radova i usluge:

- redovnog održavanja regionalnih cesta;
- obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta;
- rekonstrukcije regionalnih cesta, usluga stručno- tehničkog nadzora i izrada projektne-tehničke dokumentacije;

Poslovi redovnog i zimskog održavanja regionalnih cesta povjereni su izvođačima radova, koji su odabrani u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa procedurom propisanom odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Sa odabranim izvođačima se zaključuju pojedinačni ugovori na osnovu zaključenog četverogodišnjeg okvirnog Sporazuma o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Za planirana budžetska sredstava iz godišnjeg plana, redovno se planira utrošak sredstava za svaki kvartal, uz evidenciju i analizu utroška sredstava za ugovorene radove i usluge.

REALIZACIJA RADOVA ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

Tabela broj: 2.

Rbr.	Predmet ugovora	Utrošak sredstava
1.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 465 M17 Žepče-Zavidovići-Maglaj (granica Federacije) R 474 M17 Novi Šeher- Tešanj-Jelah (granica Federacije)	1.374.695,08
2.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca R 445 Lašva-Zenica-Nemila R 441 Zenica-Čajdraš-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) R 413a Čajdraš-Stranjani-Ovnak-Travnik (granica Kantona) R 473 Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije)	954.941,65
3.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) R 468 Olovo-Sokolac (granica Federacije)	1.036.006,16
4.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri R 467 R 467 Zavidovići-Ribnica R 469 Ribnica-Banovići (granica Kantona)	486.947,03
5.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 445 Tičići-Kakanj-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) R 466 Čatići-Kr.Sutjeska-Ponijeri R 443 Autocesta A1-Visoko-Kiseljak (granica Kantona)	1.165.502,58
6.	Redovno i zimsko održavanje regionalnih cestovnih pravaca: R 444 Podlugovi- Breza-Vareš-Podkamensko R 444a Vareš-Pogar-Ratanj	1.302.191,36
7.	Ugovor sa Željeznicama Federacije o održavanju pružnih prijelaza na području Ze do kantona	0,00
8.	Ugovor za redovno održavanje Baze cestovnih podataka i softverskog rješenja za praćenje i održavanje regionalnih cesta.	8.190,00
9.	Stručno-tehnički nadzor redovnog održavanja regionalnih cesta:	50.955,25
	Ukupno:	6.379.429,11

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CESTA I MOSTOVA

Tabela broj: 3.

Rbr	Predmet ugovora	Planirana sredstva	Utrošak sredstava	Status projekta
1.	R 474 dionica Tešanj-Jelah-granica Federacije -Izgradnja mosta na rijeci Usora u mjestu Jelah -Izgradnja privremene zaobilaznice	500.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	-Postupak JN u toku -Završen
2.	R 444 Vareš-Potkamensko -Trajna sanacija klizišta na lokalitetu Ljepovići -Stručno tehnički nadzor	200.000,00 4.000,00	0,00	Postupak JN u toku
3.	R 443 Visoko-Kiseljak (granica kantona) -Rekonstrukcija kružne raskrsnice	270.000,00	270.000,00	Završen projekat
4.	R 444 a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj -Rehabilitacija dijela ceste -Stručno tehnički nadzor	200.000,00 3.000,00	174.654,19 5.990,68	Projekat u finalnoj fazi realizacije
5.	R 444 dionica Vareš-Potkamensko -Radovi na osvjetljenju tunela Ponikva -Stručno tehnički nadzor	120.000,00 3.000,00	0,00	Postupak JN u toku
6.	R 444 dionica Podlugovi-Breza-Vareš -Rekonstrukcija dijela ceste kroz naselje Mahala u		234.964,81	Projekat u finalnoj fazi

	dužini 800,00 m -Stručno tehnički nadzor	280.000,00 4.000,00		realizacije
7.	R 473 dionica Nemila-Bistričak -Rekonstrukcija dionice ceste u dužini 800,00 m -Stručno tehnički nadzor	450.000,00 15.000,00	0,00	Postupak JN u toku
8.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica -Sanacija klizišta na stacionaži 4+500 km -Stručno tehnički nadzor	100.000,00 2.000,00	0,00	Postupak JN u toku
9.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica -Sanacija klizišta na stacionaži 0+250 km -Stručno tehnički nadzor	100.000,00 2.000,00	0,00	Postupak JN u toku
10.	R 444 dionica Vareš-Potkamensko -Asfaltiranje dijela ceste u dužini 300 m kroz naselje Vijaka -Stručno tehnički nadzor	60.000,00 1.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
11.	R 445 dionica Nemila-Zenica-Lašva -Sanacija asfaltnog kolovoza kroz naselja Banlozi i Janjići -Stručno tehnički nadzor	100.000,00 2.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
	Ukupno:	2.516.000,00	785.609,68	

REALIZACIJA POSLOVA PROJEKTOVANJA

Tabela broj: 4.

Rbr	Predmet ugovora	Planirana sredstva	Utrošak sredstava	Status projekta
1.	R 444 dionica Breza -Vareš -Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu Vrankamen	15.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
2.	R 445 dionica Kakanj-Visoko-Podlugovi -Izrada glavnog projekta rehabilitacije saobraćajnice	50.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
3.	R 466 dionica Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ratanj Izrada saobraćajnog projekta	15.000,00	0,00	Postupak JN u toku
4.	R 441 Zenica-Vjetrenice (gr Kantona) Izrada saobraćajnog projekta	15.000,00	0,00	Postupak JN u toku
5.	R 413a dionica Čajdraš-Ovnač (gr Kantona) Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste	50.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
6.	R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj-granica Federacije -Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu Ulišnjak -Izrada šest elaborata za vještačke izbočine na cesti	15.000,00	0,00 7.017,66	-Realizacija ugovora u toku -Završen projekat
7.	R 444 dionica Podlugovi-Breza Izrada projekta rekonstrukcije dijela ceste kroz naselje Mahala	7.000,00	6.990,00	Završen projekat
8.	R 444 dionica Breza -Vareš Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu Šaš	15.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
9.	R 444 dionica Podlugovi - Breza –Vareš-Potkamensko - Izrada saobraćajnog projekta	30.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
10.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Izrada saobraćajnog projekta	20.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
11.	R 467 Zavidovići-Ribnica-Olovo-Han Pijesak Izrada saobraćajnog projekta	30.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
12.	R 468 Olovo-Sokolac (granica Federacije) Izrada saobraćajnog projekta	20.000,00	0,00	Realizacija ugovora u toku
13.	R 469 Ribnica-Banovići (granica Kantona) Izrada saobraćajnog projekta	5.000,00	0,00	Postupak JN u toku

14.	R 474 dionica kroz općinu Tešanj -Izrada projekta sanacije i stabilizacije zasjeka na lokalitetu u blizini pravoslavne crkve -Izrada vodne studije za izgradnju mosta na rijeci Usori	20.000,00	0,00 1.170,00	-Realizacija ugovora u toku -Završen projekat
15.	R 444 dionica Vareš-Potkamensko -Izrada glavnog projekta za sanaciju klizišta na lokalitetu Ljepovići	7.000,00	7.020,00	Završen projekat
16.	R 444 dionica Vareš-Potkamensko -Izrada projektne dokumentacije osvjjetljenja tunela "Ponikva"	7.000,00	6.891,30	Završen projekat
17.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica -Izrada elaborata sanacije klizišta na 4+500 km R 465 dionica Zavidovići-Maglaj -Izrada elaborata pješačke staze na mostu u naselju Ulišnjak	7.000,00	7.014,15	Završen projekat
18.	R 473 dionica Nemila-Bistričak -Izrada elaborata uklanjanja i miniranja stijene na lokalitetu Ograjina	7.000,00	7.020,00	Završen projekat
19.	R 466 dionica Ratanj-Ponijeri -Izrada projekta mosta na stacionaži 30+700 km	15.000,00	0,00	Postupak JN u toku
20.	R 473 dionica Nemila-Bistričak-Ograjina -Izrada projektne dokumentacije za most na rijeci Ograjina na lokalitetu Ograjina -Izrada elaborata sanacije ceste kod spoja sa cestom za Koliće	20.000,00	0,00 6.903,00	Postupak JN u toku
Ukupno:		370.000,00	50.026,86	

Tabela broj: 5.

REKAPITULACIJA izvršenja Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017.godinu		
Naziv pozicije	Plan 2017	Izvršenje 2017
Redovno održavanje regionalnih cesta 2017 (ljetno i zimsko održavanje, stručno tehnički nadzor i prenos nerealizovanih ugovora iz 2016)	7.000.000,00	6.379.429,11
Rekonstrukcija i izgradnja (Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2016)	614.000,00	605.431,03
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	2.516.000,00	785.609,68
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	370.000,00	50.026,86
SVEUKUPNO:	10.500.000,00	7.820.496,68

Broj: 12- 27-2200-2/17.

Datum, 15.03.2018. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

DIREKTOR

Refik Zeković