

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu članom 54. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 179. sjednici, održanoj dana 27.02.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava
po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Broj: 02-_____/19.
Datum, 27.02.2019. godine
Zenica

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2018. GODINU**

ZENICA, februar 2019. godine

[Handwritten signatures]

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-5348/18 od 26.03.2018. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene definisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 8.500.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18).

Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18) u članu 54. stav (2) utvrđena je obaveza resornim ministarstvima da jednom godišnje dostave izvještaje Vladi Kantona o utrošenim sredstvima po donesenim programima. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-11784/18 od 20.07.2018. godine usvojila Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa.

Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu u mjesecu februaru je predviđeno razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava po Programu, te je s tim u vezi Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo predmetni izvještaj.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 8.500.000,00 KM, ugovoreno je 5.356.492,06 KM ili 63 %, od čega je realizovano 2.521.768,08 KM, odnosno 47 %. Od ukupno 119 planiranih projekata završeno je u potpunosti 42 projekta, u fazi realizacije je 37 projekata, a 40 projekata nije realizovano, tačnije za 35 projekata su poništeni postupci javne nabavke, a za 5 projekata se u izvještajnom periodu nisu stekli uslovi za realizaciju. Pored toga, Vlada je, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz sredstava rezerve Programa odobrila sredstva za realizaciju 9 projekata, u ukupnoj vrijednosti od 328.267,54 KM, od čega je u izvještajnom periodu realizovano 114.626,09 KM, odnosno realizovana su dva projekta, dok se realizacija ostalih projekata prenosi u 2019. godinu.

Pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

Red. br.	NAZIV PROJEKTA	Planirano (KM)	Ugovoreno/ Odobreno zaključkom Vlade (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2017. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2017. GODINU.	2.511.788,37	2.511.788,37	2.190.953,82
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.943.000,00	2.478.895,86	215.324,04
3.	FINANSIRANJE VRŠENJA STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ILI REKONSTRUKCIJOM VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	80.000,00	16.237,99	864,13
4.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	21.302,30	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	865.211,63	328.267,54	114.626,09
UKUPNO :		8.500.000,00	5.356.492,06	2.521.768,08

Pregled realizacije po pojedinim stavkama iz Programa dat je u nastavku ovog izvještaja.

1. **Naziv projekta:** Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2017. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Realizacija: Realizirani ugovori iz 2017. godine čija je realizacija prenesena u 2018. godinu, pri čemu je od planiranih 48 projekata u potpunosti završeno 38 projekata, dok je u toku ili u završnoj fazi realizacije 6 projekata i isti će biti sastavni dio Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, a za 4 projekta se u izvještajnom periodu nisu stekli uslovi za realizaciju. Pregled pojedinačnih projekata sa statusom realizacije dat je u Tabell 1.

Planirano: 2.511.788,37 KM

Ugovoreno: 2.511.788,37 KM

Utrošeno: 2.190.953,82 KM

Tabela 1.

STAVKA	NAZIV	Planirano/ Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	STATUS
A	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	14.489,58	14.489,58	
A 1.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	7.001,58	7.001,58	
A 1.1.	Izrada Glavnog projekta "Povećanje energetske učinkovitosti na izvoru Bare, lokalitet Srednja Omaraka", općina Usora	3.498,30	3.498,30	ZAVRŠENO
A 1.2.	Izrada projekta regulacije potoka Ričica u dužini od 1250 m', Grad Zenica	842,40	842,40	ZAVRŠENO
A 1.3.	Izrada projekta regulacije Orahovičkog potoka Ričica u dužini od 3000 m', Grad Zenica	1.705,86	1.705,86	ZAVRŠENO
A 1.4.	Izrada glavnog projekta kanalizacije Janjići	955,00	955,00	ZAVRŠENO
A 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	7.488,00	7.488,00	
A 2.1.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Stijena za naselje Luke u MZ Čebe, općina Maglaj	7.488,00	7.488,00	ZAVRŠENO
B	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	2.486.300,81	2.176.464,26	
B 1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	560.836,29	497.942,31	
B 1.1.	Učevljenje potoka Jasike, faza I (dionica III), općina Breza	66.379,34	66.034,66	ZAVRŠENO
B 1.2.	Uređenje korita bujičnih vodotoka u naseljima pogođenim poplavama u općini Usora	29.836,87	28.155,47	ZAVRŠENO
B 1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, I faza, općina Vareš	59.798,83	59.257,71	ZAVRŠENO
B 1.4.	Regulacija dijela rijeke Bistričak, Grad Zenica (2017. i 2018.)	350.000,00	334.794,51	U toku
B 1.5.	Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Čiganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polje od bujičnih nanosa, Grad Zenica	54.821,25	9.699,96	U toku
B 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.602.965,51	1.378.768,84	
B 2.1.	Proširenje gradskog vodovoda na naselje Bukovik, općina Breza	154.887,51	136.251,24	ZAVRŠENO
B 2.2.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, općina Breza	18.979,00	15.892,34	U toku
B 2.3.	Vodovod Brus proširenje gradske vodovodne mreže, općina Kakanj	29.323,82	29.323,82	ZAVRŠENO
B 2.4.	Rekonstrukcija vodovoda Vukanovići, općina Kakanj	29.235,52	29.233,20	ZAVRŠENO
B 2.5.	Izgradnja vodovoda "Bijele vode", općina Kakanj	36.162,27	37.812,60	ZAVRŠENO
B 2.6.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Bilješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj (2017.)	58.948,74	33.398,87	U toku
B 2.7.	Rekonstrukcija vodovoda MZ Bijela Ploča, općina Maglaj	19.316,68	19.316,68	ZAVRŠENO
B 2.8.	Izgradnja vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova, općina Maglaj	26.603,32	26.603,01	ZAVRŠENO
B 2.9.	Sanacija vodovoda u MZ Ravna, općina Maglaj	27.202,52	26.722,26	ZAVRŠENO
B 2.10.	Primarna vodovodna mreža za MZ Misići-nastavak radova, općina Maglaj	25.743,51	25.743,51	ZAVRŠENO
B 2.11.	Završetak radova na izgradnji vodovoda Gomja Kosova, općina Maglaj	5.321,37	5.321,37	ZAVRŠENO
B 2.12.	Izgradnja vodovoda "Jelaške" - nastavak radova, općina Olovo	88.622,08	88.496,77	ZAVRŠENO
B 2.13.	Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinići, općina Tešanj	150.177,27	150.177,27	ZAVRŠENO
B 2.14.	Vodovod Raduša, općina Tešanj	154.822,73	154.348,01	ZAVRŠENO
B 2.15.	Bunar PEB-1, općina Tešanj	7.849,05	0,00	U toku
B 2.16.	Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak, Usora	54.596,72	0,00	Zaključen sporazumni raskid ugovora
B 2.17.	Rekonstrukcija vod. i kanal. mreže sa kolektorom do rijeke Boane u ul. Mladih Muslimana, općina Visoko	220.445,54	136.962,48	U toku
B 2.18.	Izgradnja vodovoda Rasječnica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samirbašići i MZ Paštin Konak, općina Zavidovići	68.463,35	68.456,61	ZAVRŠENO
B 2.19.	Izgradnja vodovoda Skroze u MZ Asim Čamdžić, općina Zavidovići	18.661,92	18.661,92	ZAVRŠENO
B 2.20.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	18.648,76	18.648,76	ZAVRŠENO
B 2.21.	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ "Donji Gostović", općina Zavidovići	19.253,42	19.067,94	ZAVRŠENO

B	2.22.	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Vozuća na području MZ Vozuća, općina Zavidovići	30.010,29	30.003,44	ZAVRŠENO
B	2.23.	Vodovod Maoča, općina Zavidovići	33.325,03	25.578,37	ZAVRŠENO
B	2.24.	Rekonstrukcija vodovoda "Smilbašići - Tripunovići" na području MZ "Krivaja-Smilbašići", općina Zavidovići	9.328,57	9.329,57	ZAVRŠENO
B	2.25.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači, općina Zavidovići	35.654,40	34.343,82	ZAVRŠENO
B	2.26.	Vodovod naselja Kućice Cibava u MZ "Gostović, općina Zavidovići	16.236,91	0,00	Pripremljen prijedlog o sporazumnom raskidu ugovora
B	2.27.	Rekonstrukcija vodovoda Gorica, Grad Zenica	16.287,07	16.287,06	ZAVRŠENO
B	2.28.	Rekonstrukcija vodovoda Smilčići, MZ Bistričak, Grad Zenica	92.504,33	86.417,50	U toku
B	2.29.	Vodoopskrba dijela naselja Selište u MZ Selište, općina Žepče	85.824,78	85.821,39	ZAVRŠENO
B	2.30.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozmica", III faza, općina Žepče	50.549,03	50.549,03	ZAVRŠENO
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	322.479,01	289.753,11	
B	3.1.	Sekundarna kanalizaciona mreža, općina Doboj-Jug	90.000,00	90.000,00	ZAVRŠENO
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safundje, MZ Bukovlje, općina Kakanj	35.366,13	35.366,13	ZAVRŠENO
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije "Stambene" MZ Doboj, općina Kakanj	20.050,16	20.050,16	ZAVRŠENO
B	3.4.	Kanalizacioni kolektor Crnač i Čizmići, MZ Crnač, općina Kakanj	30.938,39	30.937,02	ZAVRŠENO
B	3.5.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Misurići - nastavak radova, općina Maglaj	23.084,70	19.983,77	ZAVRŠENO
B	3.6.	Kanalizacija Sinanovići, općina Zavidovići	19.161,49	0,00	Ugovor o prenosu iz 2016. godine; nije nikad započela realizacija; 09.01.2018. traženo izjašnjenje od Općine, do danas nije dostavljeno?!
B	3.7.	Kanalizacija u naselju Biljevinu, MZ Željezo Polje, općina Žepče	53.319,11	53.319,11	ZAVRŠENO
B	3.8.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Gornji Lug u MZ Gornji Lug, općina Žepče	50.549,03	50.096,92	ZAVRŠENO
UKUPNO (A+B):			2.500.790,37	2.190.953,82	
Utvrđivanje granice vodnog dobra r.Babina			10.998,00	0,00	Zaključen sporazumni raskid ugovora, jer Grad Zenica nije obezbijedio orto-foto podloge.
SVEUKUPNO:			2.511.788,37	2.190.953,82	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora

Realizacija:

Raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja izvršena je na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioriteta projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za program utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, 3/18), a u smislu realizacije operativnih ciljeva iz Strategije upravljanja vodama FBiH (2010.-2022.), odnosno povećanja broja stanovnika priključenih na sisteme javne vodoopskrbe i na sisteme za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda naselja, rekonstrukciju i sanaciju postojećih vodovodnih sistema sa ciljem smanjenja gubitaka, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe izraženo kroz dodatno zahvatanje vode, poboljšanje kvaliteta javne vodoopskrbe putem pročišćavanja na postrojenju za pitku vodu, te sanacija postojećih i izgradnja novih zaštitnih vodnih objekata i dr.

U skladu sa Programom utroška Ministarstvo je sa svim općinama Kantona zaključilo sporazum o zajedničkoj realizaciji planiranih projekata, kojim su regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava, izuzev sa Gradom Zenica, jer Gradonačelnik nije potpisao ponuđeni Sporazum.

Od ukupno planiranih 61 projekata, ugovoreno je 26, 35 postupaka javne nabavke je poništeno odnosno nije pokrenuta realizacija iz razloga što se nisu stekli uslovi za realizaciju, kako je navedeno u napomeni u preglednoj tabeli. Svi projekti za koje su zaključeni ugovori biće sastavni do Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu.

Pregled planiranih, odnosno realizovanih projekata sa statusom realizacije dat je u Tabeli 2.

Planirano: 4.943.000,00 KM

Ugovoreno: 2.335.022,49 KM

Utrošeno: 215.324,04 KM

Tabela 2.

STAVKA	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	NAPOMENA
A	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODNE OBJEKTE NA PODRUČJU OPĆINA KANTONA	51.000,00	0,00	0,00	
A 1.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU OD VODA	24.000,00	0,00	0,00	
A 1.1.	Izrada projekta - uređenje rijeke Zgošće, Općina Kakanj	8.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
A 1.2.	Izrada projekta - uređenje rijeke Trstionice, Općina Kakanj	16.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
A 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	27.000,00	0,00	0,00	
A 2.1.	Izrada elaborata o zaštiti izvorišta Stog, općina Kakanj	6.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
A 2.2.	Izrada elaborata o zaštiti izvorišta Ildža, općina Kakanj	6.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
A 2.3.	Izrada Glavnog projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja izvorišta Bare i izrada programa aktivnosti na povećanju količina zahvaćene vode, općina Usora	15.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila projektni zadatak
B	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.892.000,00	2.478.895,88	215.324,04	
B 1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	1.027.000,00	538.137,98	0,00	
B 1.1.	Učevljenje potoka Jaske, faza II (dionica II), općina Breza	167.000,00	168.392,70	0,00	Realizacija u toku
B 1.2.	Sanacija korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj	30.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila predmjer radova
B 1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, II faza, općina Vareš	90.000,00	103.227,53	0,00	Realizacija u toku
B 1.4.	Regulacija Muhašiničkog potoka, općina Visoko	270.000,00	268.517,75	0,00	Realizacija u toku
B 1.5.	Regulacija dijela rijeke Bistričak, Grad Zenica	320.000,00	0,00	0,00	u toku je realizacija I faze iz 2017. godine
B 1.6.	Izrada pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulacija dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polja od bujičnog nanosa, Grad Zenica	100.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B 1.7.	Čišćenje i sanacija korita Babine rijeke, Kočeve, Gračaničke rijeke, Orahovičke rijeke, Bistričaka, Grad Zenica	50.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B 2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	2.308.700,00	1.041.738,17	94.455,42	
B 2.1.	Izgradnja lokalnog vodovoda za naselje Slivno, faza III, izgradnja rezervoara, općina Breza	53.000,00	67.976,16	0,00	Realizacija u toku
B 2.2.	Izgradnja bunara B2 na Izvorštu Havićine, općina Doboju	53.700,00	0,00	0,00	Objavljeno obavještenje o nabavci 4.9.18, otvaranje ponuda 25.9. u 11:00- NIJE BILO PONUDA. Objavljeno obavještenje o poništenju postupka 12.10.2018.
B 2.3.	Dovršenje vodovoda Brus, općina Kakanj	60.000,00	0,00	0,00	Sporazumno raskinut ugovor o izvođenju, u toku je postupak raskida ugovora o nadzoru

B	2.4.	Vodovod "Varalići", MZ Krševac, općina Kakanj	50.000,00	0,00	0,00	Sporazumno raskinut ugovor o izvođenju, u toku je postupak raskida ugovora o nadzoru
B	2.5.	Izgradnja vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	80.000,00	0,00	0,00	Sporazumno raskinut ugovor o izvođenju, u toku je postupak raskida ugovora o nadzoru
B	2.6.	Izgradnja vodovoda "Bjele vode", općina Kakanj	25.000,00	24.508,21	0,00	Realizacija u toku
B	2.7.	Rekonstrukcija vodovoda Lučani, MZ Blješevo-Podružnica Lučani, općina Kakanj	35.000,00	20.567,72	0,00	Realizacija u toku
B	2.8.	Izgradnja vodovoda Slapnica, općina Kakanj	40.000,00	38.407,22	0,00	Realizacija u toku
B	2.9.	Rekonstrukcija vodovoda Brnjic, općina Kakanj	30.000,00	0,00	0,00	Općina nije dostavila predmjer radova
B	2.10.	Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb, općina Maglaj	90.000,00	0,00	0,00	Odluka o poništenju postupka od 20.09.2018.- Obavještenje na portalu o poništenju 17.10.18.
B	2.11.	Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova, općina Maglaj	25.000,00	0,00	0,00	Odluka o poništenju postupka od 20.09.2018. Obavještenje na portalu o poništenju 17.10.18.
B	2.12.	Rekonstrukcija vodovoda MZ Bjele Ploča, općina Maglaj	25.000,00	0,00	0,00	Odluka o poništenju postupka od 20.09.2018. Obavještenje na portalu o poništenju 17.10.18.
B	2.13.	Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova, općina Maglaj	45.000,00	0,00	0,00	Odluka o poništenju postupka od 26.09.2018. Obavještenje na portalu o poništenju 17.10.18.
B	2.14.	Sanacija vodovoda u MZ Ravna, općina Maglaj	40.000,00	0,00	0,00	Odluka o poništenju postupka od 26.09.2018. Obavještenje na portalu o poništenju 17.10.18.
B	2.15.	Vodosnabdijevanje poslovne zone Misurići, općina Maglaj	40.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 6.2.2019.
B	2.16.	Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda "Stijena", "Šijuka" i "Korito" u MZ Čebe, općina Maglaj	37.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 6.2.2019.
B	2.17.	Rekonstrukcija vodozahvata u naselju Domislica, općina Maglaj	20.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 6.2.2019.
B	2.18.	Izgradnja vodovoda za naselja Kruševo, Prgoševo i Dolovi, općina Olovo	40.000,00	83.756,98	0,00	Zaključen ugovor o izvođenju 31.12.2018., a postupak za nadzor nije još pokrenut
B	2.19.	Vodovod "Haluge" Jelašice, općina Olovo	150.000,00	162.134,04	0,00	Zaključen ugovor o izvođenju 8.1.2019., a postupak za nadzor nije još pokrenut
B	2.20.	Izgradnja vodovoda Pogar - III faza, općina Vareš	90.000,00	73.298,88	69.879,17	ZAVRŠENO
B	2.21.	Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Samilbašići i MZ Paštin Konak, općina Zavidovići	100.000,00	99.533,36	0,00	Realizacija u toku
B	2.22.	Izgradnja vodovoda "Vučjak" u MZ "Asim Čamdžić", općina Zavidovići	20.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 17.10.2018.
B	2.23.	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Vozuća na području MZ Vozuća, općina Zavidovići	25.000,00	24.667,05	24.576,25	ZAVRŠENO
B	2.24.	Vodovod "Paravci" naselja Marušići i Fojnice u MZ "Donji Gostović", općina Zavidovići	20.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 17.10.2018.
B	2.25.	Izgradnja vodovoda Gornji Mustajbašići u MZ Kovači, općina Zavidovići	20.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 17.10.2018.
B	2.26.	Vodovod Maoča, općina Zavidovići	25.000,00	23.924,05	0,00	Realizacija u toku
B	2.27.	Izgradnja vodovoda "Kamen-Prošica" u MZ "Paštin Konak", općina Zavidovići	20.000,00	19.867,47	0,00	Realizacija u toku

B	2.28.	Vodovod u MZ "Ribnica", općina Zavidovići	30.000,00	0,00	0,00	Obavještenje o poništenju postupka nabavke 17.10.2018.
B	2.29.	Vodosnabdjevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	170.000,00	157.806,55	0,00	Realizacija u toku
B	2.30.	Otplata kredita "Plava voda", Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.31.	Rekonstrukcija vodovoda Džomba, Grad Zenica	90.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.32.	Rekonstrukcija vodovoda Smajlići, MZ Bistričak, Grad Zenica	150.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.33.	Izgradnja razvodne mreže vodovoda Briznik, Grad Zenica	170.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.34.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.35.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačiči, Grad Zenica	50.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	2.36.	Snabdjevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i MZ "Donja Ozimica", III faza, općina Žepče	250.000,00	245.300,50	0,00	Realizacija u toku
B	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.558.300,00	889.019,71	120.868,62	
B	3.1.	Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže, općina Dobo-Jug	81.300,00	81.300,00	0,00	U skladu sa Zaključkom Vlade ZDK, broj: 02-25-16793/18 od 08.11.2018. godine, zaključen Ugovor o prenosu sredstava Općini
B	3.2.	Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safundlje, MZ Bukovlje, općina Kakanj	50.000,00	49.438,39	0,00	Realizacija u toku
B	3.3.	Izgradnja kanalizacije Jelah-Polje, općina Tešanj	545.000,00	545.000,00	0,00	Zaključkom Vlade data saglasnost da Općina provodi postupak javne nabavke; Potpisan Ugovor o prenosu Općini
B	3.4.	Izvedba kanalizacijskog sustava "Žabljak", općina Usora	130.000,00	0,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	3.5.	Nabavka i montaža SBR uređaja uz projekat kanalizacije Oštrac, općina Visoko	180.000,00	0,00	0,00	Poništen postupak javne nabavke
B	3.6.	Izgradnja primarne kanalizacione mreže u naseljenom mjestu Dubravica u MZ Dubravica, općina Zavidovići	20.000,00	23.997,87	23.997,87	ZAVRŠENO
B	3.7.	Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac, općina Zavidovići	20.000,00	23.392,98	23.392,98	ZAVRŠENO
B	3.8.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, Grad Zenica	150.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	3.9.	Kanalizacija Stranjani, Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	3.10.	Kanalizacija Podbrežje, Grad Zenica	80.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	3.11.	Kanalizacija Gornja Zenica MZ Gornja Zenica, Grad Zenica	60.000,00	0,00	0,00	Gradonačelnik nije potpisao Sporazum za 2018. godinu
B	3.12.	Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne	120.000,00	81.207,36	0,00	Zaključen ugovor o izvođenju 04.09.2018. i ugovor o nadzoru 10.10.2018.;
B	3.13.	Fekalna kanalizacija Golubinja u MZ Golubinja	80.000,00	94.883,11	73.477,77	Realizacija u toku
UKUPNO (A+B):			4.943.000,00	2.478.895,86	215.324,04	

3. Naziv projekta: Finansiranje vršenja stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom ili rekonstrukcijom vodnih objekata

Realizacija: U vezi sa projektom iz tačke 2. ovog Izvještaja, u cilju osiguranja vršenja usluge stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom odnosno rekonstrukcijom vodnih objekata, nakon provedenih postupaka javne nabavke radova za projekte iz tačke 2. ovog Izvještaja, ukupno je ugovoren iznos od 18.447,80 KM, od čega je do kraja izvještajnog perioda utrošeno 864,13 KM, s tim da se realizacija prenosi u 2019. godinu.

Planirano: 80.000,00 KM

Ugovoreno: 16.237,99 KM

Utrošeno: 864,13 KM

4. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije.

Realizacija: U saradnji sa nadležnim općinskim službama pripremljeni projektni zadaci za utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije na području Kantona, te je u skladu utvrđenim prioritetima od strane općina, proveden postupak javne nabavke po LOT-ovima i zaključeni ugovori, s tim da će se realizacija prenijeti u 2019. godinu.

Planirano: 100.000,00 KM

Ugovoreno: 21.302,30 KM

Utrošeno: 0,00 KM

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti.

Realizacija: U izvještajnom periodu Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva, u skladu sa Programom kojim je utvrđeno da Vlada svojim zaključkom odobrava sredstva iz rezerve, odobrila sredstva za realizaciju nekoliko projekata. Pregled projekata za koje su odobrena sredstva dat je u Tabeli 3, s tim da se neutrošena sredstva prenose za realizaciju u 2019. godinu.

Planirano: 865.211,63 KM

Odobreno: 328.267,54

Utrošeno: 114.626,09 KM

Tabela 3: REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI

Općina	R.b.	Naziv projekta	ODOBRENI IZNOS ZAKLJUČKOM VLADE	UGOVORENO	REALIZOVANO	NAPOMENA/STATUS
Breza	1	Dodatna sredstva za nabavku i ugradnju vertikalnih centrifugalnih pumpi vodovod Slivno	2.886,43	2.886,43	0,00	Zaključak Vlade br. 02-14-10512/18 od 22.06.2018. godine – zaključen aneks ugovora
ukupno Breza:			2.886,43	2.886,43	0,00	
Kakanj	2	Sanacija lijeve obale rijeke Zgošće	54.943,00	54.943,00	27.471,50	Odluka Vlade br. 02-14-10834/18 od 29.06.2018. godine-dostavljena Općini na realizaciju
ukupno Kakanj:			54.943,00	54.943,00	27.471,50	
Maglaj	1	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Novi Šeher	35.000,00	35.097,87	0,00	Odluka Vlade br.02-14-13036/18 od 20.08.2018. godine – proveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor – realizacija u toku
ukupno Maglaj:			35.000,00	35.097,87	0,00	

Olovo	1	Izgradnja vodovoda za naselje Kruševo, Prgoševo i Dolovi	34.438,11	0,00	0,00	Odluka Vlade o odobravanju dodatnih sredstava br. 02-14-14132/18 od 13.09.2018. godine
	2	Vodosnabdijevanje naselja u MZ Križevici - Izrada projekta i izvođenje radova	50.000,00	0,00	0,00	Odluka Vlade o odobravanju dodatnih sredstava br. 02-14-16499/18 od 02.11.2018. godine -dostavljena Općini na realizaciju
ukupno Olovo:			34.438,11	0,00	0,00	
Tešanj	3	Projektovanje sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčić-Blaževci	35.000,00	12.618,00	12.618,00	Zaključak Vlade br. 02-14-10511/18 od 22.06.2018. godine-dostavljen na realizaciju Općini
ukupno Tešanj:			35.000,00	12.618,00	12.618,00	
Visoko	4	Izgradnja kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani	91.000,00	0,00	0,00	Odluka Vlade br. 02-14-10833/18 od 29.06.2018. godine-dostavljena Općini na realizaciju 04.07.2018.;
ukupno Visoko:			91.000,00	0,00	0,00	
Žepče	5	Završetak izgradnje kanalizacije u MZ Gornji Lug (faza II)	50.000,00	49.563,79	49.563,79	ZAVRŠENO
	6	Završetak izgradnje kanalizacije za naselje Biljevina u MZ Željezno Polje (faza II)	25.000,00	24.972,80	24.972,80	ZAVRŠENO
ukupno Žepče:			75.000,00	74.536,59	74.536,59	
UKUPNO:			328.267,54	180.081,89	114.628,09	

REKAPITULACIJA:

Red. br.	NAZIV PROJEKTA	Planirano (KM)	Ugovoreno/ Odobreno zaključkom Vlade (KM)	Realizovano (KM)
1.	REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2017. GODINI PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA VODNIH NAKNADA ZA 2017. GODINU.	2.511.788,37	2.511.788,37	2.190.953,82
2.	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA) – OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	4.943.000,00	2.478.895,86	215.324,04
3.	FINANSIRANJE VRŠENJA STRUČNO-TEHNIČKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ILI REKONSTRUKCIJOM VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA	80.000,00	16.237,99	864,13
4.	UTVRĐIVANJE GRANICE VODNOG DOBRA UZ VODOTOKE II. KATEGORIJE	100.000,00	21.302,30	0,00
5.	REZERVNA SREDSTVA ZA INTERVENTNE AKTIVNOSTI	865.211,63	328.267,54	114.626,09
UKUPNO :		8.500.000,00	5.356.492,06	2.521.768,08

Obradivač:

 Senada Dizdar

