

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 45. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 24/19 i 14/20), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 109. sjednici, održanoj dana 16.06.2021.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirnes Bašić

Broj: 02-_____/21

Datum, 16.06.2021. godine

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Ministarstvo finansija,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2020.godinu

April 2021. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-23-7254/20 od 21.05.2020. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020.

godinu (dalje u tekstu: Plan).

Dana 07.11.2019.godine Odlukama Vlade Federacije BiH broj: 1282/2019 i 1283/2019, lokalne cesta kategorišu se u regionalne. Lokalna cesta Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa regionalnom cestom R 445) kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-457, a lokalna cesta (Alibegovački most)-Sivša-Mlinište-Lovački dom-Bejići-Ularice-Šumski dvor-Makljenovac-Vila (spoj sa M 17) kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-474a. Zbog navedenog bilo je potrebno obezbijediti sredstva za cesta koje su prekategorišane u regionalne ceste zbog čega je izrađen novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020. godinu na koji je Zaključkom broj: 02-23-19821/20 od 23.12.2020.godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost.

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 24/19 i 7/20).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2020. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 20.938.000,00 i to:

Planirana vrijednost sredstava 20.938.000,00 KM	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	8.200.000,00 KM
Redovno održavanje regionalnih cesta 2020.	3.896.926,00 KM
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2020.	321.770,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog održavanja iz 2019. godine	1.341.203,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza zimskog održavanja iz 2019. godine	1.007.616,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2019. Godine	213.485,00 KM
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2020.godinu	981.000,00 KM
Održavanje baze podataka	23.000,00 KM
Georeferencirano snimanje regionalnih cesta i cestovnih objekata	365.000,00 KM
Sufinansiranje održavanja pružnih prelaza na regionalnim cestama	50.000,00 KM
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	8.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	12.500.000,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	542.219,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2019. godine	1.700.249,00 KM
Fekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	9.947.532,00 KM
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	310.000,00 KM
III. Nabavka opreme	80.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00 KM

Na poziciji “Tekućeg održavanja” (redovno ljetno i zimsko održavanje cesta) - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 78,98 %, a na poziciji “Rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja” – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 27,40 % za posmatrani period.

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da će se većina planiranih radova realizovati do kraja godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	0,00
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	0,00
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Ćatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	576.970,35

4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	337.925,69
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	818.753,65
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	826.576,59
7.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	0,00
8.	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	4.572,55
9.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	4.990,71
10.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	5.415,92
11.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	2.384,40
12.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak	6.092,45
13.	Redovno i zimsko održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Lovački dom-Bejići-Ularice-Šumski dvor-Makljenovac-Vila (granica Federacije)	103.578,61
14.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	614.556,42
15.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	6.095,61
SVEUKUPNO:		3.307.912,95

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 444 dionica Breza - Vareš - Stručno tehnički nadzora nad izvođenjem radova sanacije i rehabilitacije regionalne ceste kroz općinu Vareš	7.000,00	6.416,52	Realizovan
2.	R 467 Zavidovići – Olovo - Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova izrade habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici regionalne ceste kroz općinu Olovo	7.000,00	2.621,04	Projekat u toku
3.	R 441 Vjetrenice-Zenica- Sanacija i modernizacija dijela ceste	420.000,00	419.882,51	Realizovan

	-stručno-tehnički nadzor	7.000,00	6.877,78	
4.	R443 Visoko-Kiseljak (granica Kantona)			Postupak javne nabavke u toku
	- Sanacije i rehabilitacije regionalne ceste od Gradskih grobalja prema Bucima	533.000,00	0,00	
	-stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
5.	Uspostava prohodnosti na regionalnim cestama R465 i R474-posebna Odluka		5.907,32	Realizovan
6.	Sanacija oštećenja na regionalnim cestama R474 i R465-posebna Odluka		6.906,75	Realizovan
	Ukupno za obnovu i vanredno održavanje	953.000,00	432.696,58	
	Ukupno za stručno-tehnički nadzor	28.000,00	15.915,34	
	SVEUKUPNO	981.000,00	448.611,92	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA I MOSTOVA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj			Realizovan
	- Rekonstrukcija I faze regionalne ceste ceste Zenica-Babino-Arnauti L=1,2 km	872.000,00	871.116,69	
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	6.930,60	
2.	R 444 Podlugovi – Breza – Vareš			Pripreme aktivnosti na prikupljanju dokumentacije
	- Sanacija klizišta na lokalitetu Šaš, sanacija i rehabilitacija ceste u zoni klizišta.	280.000,00	0,00	
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
3.	R 444 Podlugovi – Breza - Vareš			Priprema projektne dokumentacije
	- Modernizacija dionice ceste na potezu Podlugovi-Breza-Dabravine	200.000,00	0,00	
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
4.	R 467 Olovo – Han Pijesak			Realizacija u toku
	- sanacija klizišta na STD 1 + 200 km	126.000,00	0,00	
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
5.	R445 Zenica-Lašva			U toku pribavljanje dozvola
	- Realizacija ugovorenih radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši	2.107.000,00	0,00	
	- Stručno tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
6.	R 474 Novi Šeher - Crni Vrh - Tešanj			Realizovan
	- Sanacija klizišta broj 3. na lokalitetu Čatin Greb	322.000,00	321.060,12	
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	6.986,92	
7.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska			
	- izgradnja mosta na rijeci Trstionica u naselju Kr. Sutjeska, općina Kakanj	450.000,00	0,00	
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	

8.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska-Ponijeri - Rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri	350.000,00	0,00	U toku revizija projektne dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
9.	R 445 Nemila-Zenica - Modernizacija regionalne ceste kroz naselje Nemila	200.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
10.	R 467 Ribnica – Olovo - sanacija i modernizacija kritičnih dionica ceste	300.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
11.	R 467 Zavidovići – Vozuća - Olovo sanacija klizišta u naselju Vozuća	200.000,00	0,00	U toku pribavljanje dozvola
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
12.	R 413a Čajdraš – Ovnak (granica kantona) - Realizacija ugovorenih radova sanacije i modernizacije dijela ceste u skladu sa zaključenim Okvirnim sporazumom iz 2018.godine	115.000,00	102.675,47	Realizovan
	- Stručno tehnički nadzor	3.000,00	1.802,02	
13.	R 441 Zenica-Vjetrenice-Vitez - Modernizacija dijela regionalne ceste u sastavu Travničke ulice	200.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
14.	R 457 Ribnica-Donji Kakanj - Izgradnja dijela regionalne ceste u saradnji sa Općinom Kakanj	600.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
15.	R413a Čajdraš-Ovnak - Modernizacija dijela regionalne ceste	200.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
16.	R 474 Novi Šeher-Crni Vrh-Tešanj Rekonstrukcija raskrsnice u saradnji sa opštinom Tešanj	290.000,00	0,00	Pripremne aktivnosti u toku
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
17.	R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj - Rekonstrukcija II faze regionalne ceste Zenica-Babino-Arnauti	1.000.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
18.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - Izgradnja pješačke staze od mosta na 6. Kilometru do Osnovne škole	100.532,00	0,00	Pripremne aktivnosti u toku
	- Stručno tehnički nadzor	3.000,00	0,00	
19.	R445 Nemila-Zenica Modernizacija regionalne ceste dionica Tetovo-Banlozi	200.000,00	0,00	Potpisan ugovor
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
20.	R465 Žepče-Zavidovići Izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima Ljeskovica i Bistrica	100.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	

21.	R465 Žepče-Zavidovići Sanacija i modernizacija dionice regionalne ceste na području Općine Zavidovići	150.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
22.	R474 M17-Novi Šeher-Crni Vrh Izgradnja pješačke staze u Novom Šeheru	130.000,00	0,00	U toku realizacija
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
23.	M 465 Maglaj-Zavidovići Modernizacija dionice ceste sa amortizovanim asfaltnim zastorom	140.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
24.	R445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela regionalne ceste kroz naselje Janjići	300.000,00	0,00	U toku realizacija
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
25.	R 444 dionica Breza-Vareš Modernizacija dijela regionalne ceste poslije tunela Ponikva	145.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
26.	R445 Visoko-Podlugovi Rekonstrukcija gornjeg stroja loših poddionica regionalne ceste na dionici Visoko-Vratnica	200.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
27.	R445 Visoko-Kakanj Nastavak radova sanacije i modernizacije regionalne ceste na dionici Moštre-Visoko (II faza)	500.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata		9.777.532,00	1.294.852,28	
Ukupno za stručno-tehnički nadzor		170.000,00	15.719,54	
SVEUKUPNO		9.947.532,00	1.310.517,82	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Redni broj	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za izgradnju mosta preko rijeke Trstionica	3.000,00	2.925,00	Realizovan
2.	R 445 Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Dobož općina Kakanj i izrada glavnog projekta	25.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
3.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići, općina Kakanj i izrada glavnog projekta	25.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
4.	R 444 dionica Breza-Vareš Izrada projekta sanacije/modernizacije dijela ceste ispred i iza tunela Ponikva	7.000,00	0,00	U toku izrada projekta

5.	R 467 Zavidovići-Olovo Izrada elaborate sancije regionalne ceste	5.000,00	0,00	
6.	R465 dionica Žepče-Zavidovići Izrada projekta odvodnje regionalne ceste na lokaciji podvožnjaka na ulazu u Žepče	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
7.	R 441 dionica Zenica-Vjetrenice (granica Kantona) Izrada elaborate eksproprijacije za potrebe rekonstrukcije klasične u kružnu raskrslu na spoju regionalnih cesta R 441 i R 413a	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
8.	R 465 dionica Žepče-Zavidovići Izrada glavnog projekta pješačke staze od skretanja za Dolove do skretanja za romsko naselje	7.000,00	5.800,00	Završen
9.	R465 dionica Žepče-Zavidovići Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za projekat sanacije klizišta u naselju Vozuća	4.000,00	0,00	Pripremne aktivnosti u toku
10.	R 445 Zenica-Lašva Izrada elaborate zaštite na radu, elaborate zaštite od požara i Plan upravljanja otpadom	7.000,00	0,00	Pripremne aktivnosti u toku
11.	R 445 Zenica-Lašva Izrada elaborate procjene koštanja nekretnina prilikom eksproprijacije zemljišta za potrebe modernizacije ceste	7.000,00	6844,50	Završen
12.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta sanacije trupa ceste oštećenog u vrijeme poplava	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
13.	R474a Alibegovački most-Sviša-Bejići-Makljenovac-Vila (spoj sa M17) Izrada projekta sanacije/modernizacije kritičnih dionica ceste	7.000,00	0,00	U toku izrada projekta
14.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada projekta sanacije/modernizacije kritičnih dionica ceste	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
15.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada Elaborata eksproprijacije zemljišta za projekat rekonstrukcije dionice ceste kroz naselje Ponijeri u dužini od 2,0 km	7.000,00	6.996,60	Završen
16.	R 467 Olovo-Han Pijesak Izrada glavnog projekta izgradnje mosta u naselju Boganovići	20.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
17.	R 443 dionica Visoko-Kiseljak Izrada glavnog projekta sanacije regionalne ceste od STD 6+00 km do 11+700 km	12.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
18.	R445 dionica Kakanj-Ćatići Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze u naselju Ćatići	5.000,00	0,00	Izrada projekta u toku
19.	R 444 Podlugovi-Breza-Vareš Izrada projekta sanacije/modernizacije dionice cesete Breza-Dabrovine	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
20.	R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj Prerada postojeće projektne dokumentacije i izrada novih projekata	50.000,00	0,00	Pripremne aktivnosti u toku
21.	R445 dionica Visoko-Podlugovi Projekat sanacije krila mosta Visoko-Podlugovi	5.000,00	4.200,00	Završen
22.	R 457 Zenica-Arnauti Projekat sanacije klizišta	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
23.	R 465 Žepče-Zavidovići Izrada glavnog projekta izgradnje autobuskih	7.000,00	0,00	U toku izrada projekta

	stajališta u naseljenim mjestima Ljeskovica i Bistrica			
24.	R445 Zenica-Nemila Izrada projekta izvedenog stanja kroz naselje Nemila	7.000,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
25.	R445 Lašva-Zenica Izrada projekta izvedenog stanja ceste kroz naselje Janjići	7.000,00	0,00	U toku postupak nabavke usluga
26.	R445 Zenica-Tetovo-Nemila Izrada projekta rekonstrukcije ceste kroz naselje Tetovo	7.000,00	5.965,00	Završen
27.	R 474 M 17-Novi Šeher-Crni Vrh Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze u Novom Šeheru	7.000,00	5970,00	Završen
28.	Revizija i prerada projekata Revizija glavnog projekta rekonstrukcije dionice regionalne ceste R466 kroz naselje Ponijeri, prerada projekta rekonstrukcije dionice ceste R457 Zenica-Babino i prerada projekta modrenizacije dionice ceste R413a	7.000,00	6.961,50	Završen
29.	R 467 Olovo-Han Pijesak Izrada inženjersko-geološkog elaborata i elaborata sanacije klizišta na regionalnoj cesti R467 Olovo-Han Pijesak na 1+200,00-posebna Odluka		6.973,20	Završen
30.	Revizija projektne dokumentacije	30.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	SVEUKUPNO	310.000,00	52.635,80	

REKAPITULACIJA PLAN 2020/IZVRŠENJE 2020	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2020 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	8.200.000,00	6.476.668,30
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2020/2021.godine	1.329.386,00	1.328.358,12
Redovno/ljetno održavanje regionalnih cesta	4.334.926,00	3.307.912,95
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2019. godine	1.554.688,00	1.391.785,31
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	981.000,00	448.611,92
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	8.000,00	3.305,60
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	12.500.000,00	3.424.736,84
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. i 2019. godine	2.242.468,00	2.061.529,22
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	9.947.532,00	1.310.571,82
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	310.000,00	52.635,80
III. Nabavka opreme	80.000,00	0,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00	0,00
Ukupno utrošeno u periodu januar-decembar 2020.godine	20.938.000,00	9.901.405,14

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za 2020.godine iznosi 9.901.405,14 a što je 47,29 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za 2020. godinu iznosi 3.424.736,84, a što je 27,40 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji sa datumom donošenja i samog Plana za 2020.godinu, odnosno niži procenat izvršenja ostvaren je zbog kašnjenja u donošenju Plana, a što se desilo u maju mjesecu tekuće godine. Također, dužina trajanja procedura i primjena Zakona o javnim nabavkama BiH, znatno usporava i utiče na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-23-4337-3/20

Datum, 26.04.2021. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

MINISTAR

Arnel Isak

Obradio:

Rasim Kovač