

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu sa članom 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21 i 18/21), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 141. sjednici, održanoj dana 11.02.2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/22
Datum, 11.02.2022. godine
Zenica

PREMIJER

Mirnes Bašić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2021. GODINU**

Zenica, februar 2022. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-8603/21 od 16.06.2021. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu. Zaključkom broj: 02-11-10894/21 od 04.08.2021. godine, stavljen je van snage Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, broj: 02-11-8603/21 od 16.06.2021. godine. Zaključkom Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-10895/21 od 04.08.2021. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene propisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 12.130.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21 i 18/21).

S obzirom da je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21 i 18/21) u članu 55. stav (2) utvrđena obaveza nadležnim organima da o utrošenim sredstvima po programima izvještavaju Vladu Kantona i Ministarstvo finansija, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo Izvještaj o realizaciji Programa.

U izvještajnom periodu od planiranog iznosa od 12.130.000,00 KM, realizovano je 5.903.400,03 KM, odnosno cca 48,67 %, a realizacija se odnosila samo na projekte ugovorene u 2020. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, čija realizacija je prenesena u 2021. godinu kao sastavni dio Programa za 2021. godinu i uplata dvije rate za „Plavu vodu“ u ukupnom iznosu od 24.750,00 KM.

Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

R.br.	NAZIV	Planirano/Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2020. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu	9.208.526,04	5.878.650,03
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda)	2.591.473,96	24.750,00
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije	330.000,00	0,00
UKUPNO :		12.130.000,00	5.903.400,03

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2020. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu.

Iznos planiranih sredstava: 9.208.526,04 KM

Iznos realizovanih sredstava: 5.878.650,03 KM

Do kraja izvještajnog perioda realizovano je cca 63,84 % od planiranog iznosa pri čemu su od planirana 84 projekta u potpunosti završena 64 projekta, za 1 projekat poništen je tender, a 18 projekata je u fazi realizacije ili pripreme za realizaciju.

Pregled realizacije po svakom od planiranih projekata iz tačke 1. dat je u Tabeli 1, pojedinačno.

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2020. GODINI

STAVKA		NAZIV	Planirano/ Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)	Status
A		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	9.208.526,04	5.878.650,03	
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	1.688.627,02	1.420.376,92	
A	1.1.	Izrada projekta - uređenje rijeke Zgošće-potez most na ulazu u naselje Zgošća-most na izazu iz naselja Zgošća, općina Kakanj	5.879,25	0,00	ZAVRŠENO
A	1.2.	Izrada projekta - uređenje rijeke Trstionice-potez most u naselju Bjelavići-Plavi most u naselju Brežani, općina Kakanj	5.832,45	0,00	ZAVRŠENO
A	1.3.	Kamena obaloutvrda na ušću Krbeši u rijeku Liješnicu, općina Maglaj	112.000,00	105.726,97	ZAVRŠENO
A	1.4.	Čišćenje i sanacija vodotoka II kategorije na području grada Zenica	103.550,67	0,00	ZAVRŠENO
A	1.5.	Izrada obaloutvrde izgradnja potpornog zida u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići, Grad Zenica	23.451,16	0,00	ZAVRŠENO
A	1.6.	Regulacija Ciganskog potoka - Stranjani, Grad Zenica	226.488,37	226.488,37	ZAVRŠENO
A	1.7.	Regulacija Ciganskog potoka u Stranjanima, MZ Stranjani u dužini od 203m, Grad Zenica	185.202,79	185.198,02	ZAVRŠENO
A	1.8.	Regulacija Ciganskog potoka u naselju Perin Han, Grad Zenica	260.301,60	137.057,91	U TOKU
A	1.9.	Regulacija Mutničkog potoka u naselju Mutnica, MZ Perin Han, Grad Zenica	138.345,48	138.345,03	ZAVRŠENO
A	1.10.	Regulacija Dobriljenskog potoka u dužini cca 650 m, naselje Dobriljeno, Grad Zenica	120.510,00	120.509,99	ZAVRŠENO
A	1.11.	Regulacija potoka Baretnjak u Topčić Polju, Grad Zenica	279.724,67	279.724,67	ZAVRŠENO
A	1.12.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići IV faza	227.340,58	227.325,96	ZAVRŠENO
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	5.122.569,47	2.988.936,91	
A	2.1.	Sanacija dovodnog cjevovoda Župča, općina Breza	248.811,30	248.811,34	ZAVRŠENO
A	2.2.	Izrada Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Milkino vrelo, općina Breza	11.115,00	11.115,00	ZAVRŠENO

A	2.3.	Izrada Glavnog projekta za izgradnju vodov. Mreže-vodozahvat na lokaciji "Laz" , općina Breza	5.265,00	5.265,00	ZAVRŠENO
A	2.4.	Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine, općina Doboju-Jug	53.700,00	0,00	PONIŠTEN TENDER
A	2.5.	Dovršenje vodovoda Brus, općina Kakanj	31.487,31	0,00	ZAVRŠENO
A	2.6.	Vodovod Zagrađe, općina Kakanj	165.524,58	165.524,05	ZAVRŠENO
A	2.7.	Distributivna mreža u naselju "Bijela voda", općina Kakanj	69.217,20	69.209,89	ZAVRŠENO
A	2.8.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići i povećanje kapaciteta izvorišta "Mala rijeka", općina Kakanj	128.820,84	127.836,87	ZAVRŠENO
A	2.9.	Izrada projekta izgradnje vodovodnog sistema za selo Bištrani, MZ Bištrani, općina Kakanj	5.616,00	5.616,00	ZAVRŠENO
A	2.10.	Izrada projekta distributivnog cjevovoda vodovoda Zagrađe, MZ Zagrađe, općina Kakanj	2.784,60	2.784,60	ZAVRŠENO
A	2.11.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Ilidža, općina Kakanj	3.941,73	0,00	ZAVRŠENO
A	2.12.	Izrada eleborata o zaštiti izvorišta Stog, općina Kakanj	3.707,73	0,00	ZAVRŠENO
A	2.13.	Izgradnja primarne vodovodne mreže u naselju Misurići, općina Maglaj	70.000,00	55.290,93	U TOKU
A	2.14.	Izgradnja uređaja za tretman voda sa otvorenog zahvata "Duba" na rijeci Liješnici za potrebe MZ "Kopice", općina Maglaj	150.000,00	75.979,05	U TOKU
A	2.15.	Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda "Stijena", "Šljuka" i "Korito" u MZ Čobe, općina Maglaj	15.089,67	15.089,67	ZAVRŠENO
A	2.16.	Vodosnabdijevanje naselja Solun-izgradnja vodovoda "Solun", MZ Solun-faza II, općina Olovo	253000,00	0,00	U TOKU
A	2.17.	Izgradnja vodovoda Tešanjka-Lepenica, općina Tešanj	320.309,96	0,00	U TOKU
A	2.18.	Izgradnja rezervoara V=100 m ³ sa cjevovodom za Mrkotiće, općina Tešanj	80.000,00	80.000,00	ZAVRŠENO
A	2.19.	Izgradnja vodovoda Raduša - priključak na gradski vodovod (Tešanj-jugozapad), općina Tešanj	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO
A	2.20.	Izgradnja bunara, pumpne stanice i tlačnog voda za MZ Kološević, općina Tešanj	100.000,00	100.000,00	ZAVRŠENO
A	2.21.	Izrada idejnog i glavnog projekta dugoročnog snabdijevanja vodom MZ Jablanica, MZ Kardaglije, općina Tešanj	32.590,35	0,00	U TOKU
A	2.22.	Izgradnja vodovoda Raduša, općina Tešanj	340.000,00	0,00	ZAVRŠENO
A	2.23.	Izgradnja vodovoda Džemilić-Planje, općina Tešanj	50.000,00	0,00	ZAVRŠENO

A	2.24.	Projektovanje sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci, općina Tešanj	10.587,95	0,00	ZAVRŠENO
A	2.25.	Izgradnja distributivne vodovodne mreže sa grupnim vodomjernim oknima za naselja Pušino Polje i Bare, MZ Dugandžići, općina Olovo	81.269,14	0,00	ZAVRŠENO
A	2.26.	Izgradnja rezervoara "Vranješevac" od 50 m ³ u naselju Čuništa, općina Olovo	25.083,27	0,00	ZAVRŠENO
A	2.27.	Dogradnja vodovodnog sistema Visoko-podsistem Gračanica, dogradnja rezervoara "Kula-Banjar", grad Visoko	171.302,00	0,00	U TOKU
A	2.28.	Izgradnja rezervoara Dubrave, Grad Visoko	480.000,00	480.000,00	ZAVRŠENO
A	2.29.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ „Pašin konak“, općina Zavidovići	101.060,45	0,00	ZAVRŠENO
A	2.30.	Vodovod Vučjak-nastavak radova, općina Zavidovići	77.831,93	62.073,37	U TOKU
A	2.31.	Izgradnja vodovoda Rasječnica Brezik -nastavak radova, općina Zavidovići	103.733,56	84.006,00	ZAVRŠENO
A	2.32.	Izgradnja i rekonstrukcija centralnog dijela Vozuća, općina Zavidovići	129.372,21	0,00	U TOKU
A	2.33.	Izgradnja vodovoda Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnica, općina Zavidovići	59.066,83	59.066,83	ZAVRŠENO
A	2.34.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ "Pašin Konak", općina Zavidovići	203.404,50	141.686,88	U TOKU
A	2.35.	Vodovodni priključak mještana dijela naselja Gornji Sinanovići na vodovod „Suha“, MZ Gostović-PS sa rezervoarom V=5 m ³ , općina Zavidovići	32.332,35	32.332,35	ZAVRŠENO
A	2.36.	Rekonstrukcija vodovoda Kovačići, Grad Zenica	111.174,39	111.174,38	ZAVRŠENO
A	2.37.	Rekonstrukcija vodovoda Džomba, Grad Zenica	101.565,82	101.565,81	ZAVRŠENO
A	2.38.	Rekonstrukcija vodovoda Kršćanac, Grad Zenica	118.682,97	118.520,28	ZAVRŠENO
A	2.39.	Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, Grad Zenica	107.133,39	107.131,22	ZAVRŠENO
A	2.40.	Razvodna mreža vodovoda u naselju Briznik, Grad Zenica	245.837,26	17.116,37	U TOKU
A	2.41.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica	125.089,38	45.638,36	U TOKU
A	2.42.	Snabdijevanje vodom naselja MZ Begov Han, općina Žepče	253.124,08	253.124,08	ZAVRŠENO
A	2.43.	Snabdijevanje vodom naselja MZ "Lug-Brankovići" i "Ozimica", općina Žepče	103.336,05	103.336,05	ZAVRŠENO
A	2.44.	Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I, , općina Žepče	30.210,70	0,00	ZAVRŠENO
A	2.45.	Vodovod MZ Osova, , općina Žepče	211.225,53	211.225,53	ZAVRŠENO
A	2.46.	Rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja u MZ Križevići, općina Olovo	38.417,00	38.417,00	ZAVRŠENO

A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	2.397.329,55	1.469.336,20	
A	3.1.	Izrada glavnih projekata za sistem odvodnje u naseljima Podgora, Bukovik, Gornja Breza, Šaš, i regulacija Crema-Bate, općina Breza	9.219,60	9.219,60	U TOKU
A	3.2.	Izgradnja kanalizacione mreže, općina Doboju Jug	134.283,58	119.633,78	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izgradnja kanalizacije Papratnica, faza V, općina Kakanj	50.568,98	49.132,93	ZAVRŠENO
A	3.4.	Kanalizacioni sistem za naselje Čobe, MZ Bukovlje, općina Kakanj	79.302,28	77.002,04	ZAVRŠENO
A	3.5.	Kanalizacija u naselju Plandište-proširenje gradske kanalizacione mreže, općina Kakanj	76.989,50	76.988,45	ZAVRŠENO
A	3.6.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora naselja Aliefendići, općina Kakanj	1.404,00	1.404,00	ZAVRŠENO
A	3.7.	Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora naselja Brus, MZ Bukovlje Aliefendići, općina Kakanj	1.450,80	1.450,80	ZAVRŠENO
A	3.8.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Donja Kosova I faza, općina Maglaj	125.000,00	86.372,37	U TOKU
A	3.9.	Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Novi Seher (iz 2018.), općina Maglaj	35.097,87	0,00	ZAVRŠENO
A	3.10.	Izgradnja kanalizacije Šije-glavni kolektor-nastavak izgradnje, općina Tešanj	79.209,00	78.935,65	ZAVRŠENO
A	3.11.	Završetak kolektora B1-primarna kanalizaciona mreža, općina Tešanj	115.890,69	0,00	U TOKU
A	3.12.	Izvedba kanalizacijskog sustava "Žabljak", općina Usora	197.959,56	62.961,55	ZAVRŠENO
A	3.13.	Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko-naselje Hadžijina voda, grad Visoko	492.698,00	0,00	U TOKU
A	3.14.	Izgradnja kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, općina Visoko	45.500,00	0,00	U TOKU
A	3.15.	Izgradnja kanalizacije Dubravice, općina Zavidovići	28.306,98	28.266,03	ZAVRŠENO
A	3.16.	Izgradnja kanalizacije za dio područja uz ulicu Mehmeda Spahe, naselja Vučjak i Dragovac, općina Zavidovići	23.704,20	23.704,20	ZAVRŠENO
A	3.17.	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice-Vražale, Grad Zenica	171.213,08	171.205,49	ZAVRŠENO
A	3.18.	Kanalizacija Perin Han - MZ „Perin Han“, Grad Zenica	62.038,18	62.031,98	ZAVRŠENO
A	3.19.	Fekalna kanalizacija u MZ Perin Han	91.949,13	91.948,57	ZAVRŠENO
A	3.20.	Fekalna kanalizacija za naselje Gnjusi, MZ Raspotočje	84.357,00	84.354,46	ZAVRŠENO
A	3.21.	Fekalna kanalizacija za naselje Putovići, MZ Putovići	84.661,08	84.653,84	ZAVRŠENO

A	3.22.	Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokošnice-Vražale	44.926,24	44.924,47	ZAVRŠENO
A	3.23.	Izgradnja kanalizacije MZ Stranjani	93.017,50	93.014,68	ZAVRŠENO
A	3.24.	Fekalni kolektor naselja Hrustići, MZ Klopče II faza	51.077,87	18.968,59	U TOKU
A	3.25.	Kanalizacija Gornja Zenica, MZ Gornja Zenica	168.714,00	154.372,29	ZAVRŠENO
A	3.26.	Desnoobalni kolektor sa priključenjima na postojeći lijevoobalni kolektor rijeke Bosne, općina Žepče	48.790,43	48.790,43	ZAVRŠENO
UKUPNO (A1+A2+A3):			9.208.526,04	5.878.650,04	

2. Naziv projekta:

Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije

Iznos planiranih sredstava: 2.591.473,96 KM

Iznos realizovanih sredstava 24.750,00 KM

Realizovane aktivnosti

Ministarstvo je u izvještajnom periodu provelo javni poziv u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 37. stav (4) Zakona o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21 i 18/21), te je nakon provedene procedure utvrđena konačna rang lista odabranih projekata, nakon čega je Ministarstvo sa svim JLS zaključilo Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji planiranih projekata, kojima su definisane međusobne obaveze radi zaključenja ugovora o prenosu sredstava. U 2021. godini izvršena je uplata dvije rate za projekat „Plava voda“ u ukupnom iznosu od 24.750,00 KM.

Pregled po JLS dat je u Tabeli 2.

TABELA 2. RASPODJELA SREDSTAVA PO OPĆINAMA ZA 2021. GODINU

JLS	Broj stanovnika	Procent. br.stan. (K ₁)	Budžet JLS za 2021.	Koeficijent K ₂ (Budžet)	Σ K (K ₁ +K ₂)	RASPODJELA ZA 2021.	KONAČNO 2021.
1	2	3	4	5	6=3+5	7=2.591.473,96*6	8
Breza	14168	3,9	5.295.055,00	0,5	4,4	111.135,96	111.135,96
Doboj-Jug	4137	1,1	3.357.084,00	1	2,1	53.042,00	53.042,00
Kakanj	37441	10,3	27.147.502,73	-1	9,3	234.900,00	234.900,00
Maglaj	23146	6,4	7.764.745,00	0,5	6,9	174.280,00	174.280,00
Olovo	10175	2,8	3.324.000,00	1	3,8	95.981,00	95.981,00
Tešanj	43063	11,8	19.950.000,00	0	11,8	298.045,00	298.045,00
Usora	6603	1,8	4.000.000,00	1	2,8	70.722,00	70.722,00
Vareš	8892	2,4	3.593.300,00	1	3,4	85.877,00	85.877,00
Visoko	39938	11,0	19.885.000,00	0	11,0	277.838,00	277.838,00
Zavidovići	35988	9,9	13.060.000,00	0	9,9	250.054,00	250.054,00
Zenica	110663	30,4	62.867.675,41	-2	28,4	717.328,00	717.328,00

Žepče	30219	8,3	8.685.000,00	0,5	8,8	222.271,00	222.271,00
UKUPNO:	364433	100,00				2.591.473,96	2.591.473,96

- 3. Naziv projekta:** Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije
- Iznos planiranih sredstava:** **330.000,00 KM**
- Iznos realizovanih sredstava** **0,00 KM**
- Realizovane aktivnosti:** U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

Obradivač

Senada Malićbegović

MINISTAR

Mirsad Hadžić