

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 31. i 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21 i 18/21), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 151. sjednici, održanoj dana 21.04.2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2021. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/22

Datum, 21.04.2022. godine

Zenica

PREMIJER

Mirnes Bašić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2021. godinu

Mart 2022. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-23-8579/20 od 16.06.2021. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: i 7/21) i Izmjenama i dopunama budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. Godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: i 18/21).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2021. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 20.028.000,00 i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	9.000.000,00 KM
Redovno održavanje regionalnih cesta 2021.	3.262.000,00 KM
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2021.	430.000,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2020. godine	2.286.000,00 KM
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2020. godine	65.000,00 KM
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2021. godinu	2.570.000,00 KM
Održavanje baze podataka	23.000,00 KM
Georeferencirano snimanje regionalnih cesta i obrada podataka	364.000,00 KM

I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	8.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	10.500.000,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2020. godine	3.059.420,00 KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.139.000,00 KM
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	301.580,00 KM
III. Nabavka opreme	80.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	440.000,00 KM

Na poziciji “Tekućeg održavanja” (redovno i zimsko održavanje cesta) - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na planirana sredstva iznosi 79,92% a na poziciji “Rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja” – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 53,85 % za posmatrani period.

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da se većina planiranih radova realizovala do kraja 2021. godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnač R473 Nemila-Bistričak	1.119.769,49
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Novih Šehera-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	1.082.958,10
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	960.544,28
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	478.121,86
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	979.946,43
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	1.043.978,60
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	587.789,33
8.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	378.391,52
9.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	5.492,90
10.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Novih Šehera-Tešanj-Jelah-gr.federacije	8.676,50

11.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	8.028,92
12.	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	5.629,85
13.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	7.027,80
14.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	5.776,59
15.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnač R473 Nemila-Bistričak	8.102,33
16.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	7.013,93
17.	Stručno-tehnički nadzor na ugradnji habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo na R 467 Zavidovići-Olovo	3.348,64
18.	Održavanje pružnih prelaza	30.191,50
	SVEUKUPNO:	6.720.788,47

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

Redni broj	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R467 Zavidovići-Olovo Ugradnja habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo na R 467 Zavidovići-Olovo	60.500,00	60.481,48	Okončan
	SVEUKUPNO:	65.000,00	60.481,48	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2021. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona	2.000.000,00	0,00	Priprema projektne dokumentacije
	-stručno-tehnički nadzor	30.000,00	0,00	
2.	R443 Visoko-Kiseljak (granica Kantona) - Sanacije i rehabilitacije regionalne ceste od Gradskih grobalja prema Bucima	533.000,00	385.435,32	Okončan
	-stručno tehnički nadzor	7.000,00	5.619,11	
3.	Sanacija oštećenja na regionalnoj cesti R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj	0,00	7.018,47	Okončan

4.	Sanacija oštećenja na regionalnoj cesti R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj i R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj	0,00	6.980,51	Okončan
5.	Sanacija oštećenja na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamenko	0,00	6.650,28	Okončan
SVEUKUPNO:		2.570.000,00	411.703,69	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	125.970,00	0,00	U toku realizacija
	Stručno tehnički nadzor	6.930,00	0,00	
2.	Izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Trstionice na R466	450.000,00	385.434,94	Okončan
	Stručno-tehnički nadzor	7.010,00	5.997,74	
3.	Modernizacija regionalne ceste R445 dionica Zenica-Lašva kroz naselje Janjići	300.000,00	299.999,70	Okončan
	Stručno tehnički nadzor	6.920,00	6.914,70	
4.	Modernizacija regionalne ceste R445 dionica Tetovo-Banlozi	200.000,00	200.000,00	Okončan
	Stručno tehnički nadzor	6.910,00	6.903,00	
5.	Izgradnja pješačke staze u Novom Šeheru R474 dionica M17-Novi Šeher-Crni Vrh	130.000,00	130.000,00	Okončan
	Stručno tehnički nadzora	4.570,00	3.900,00	
6.	Rekonstrukcija II faze regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti-Ribnica, dionica Zenica-Babibo dužina L=1 km	872.210,00	869.178,98	Okončan
	Stručno-tehnički nadzor	6.640,00	6.610,08	
7.	Modernizacija dijela ceste R441 Zenica-Vjetrenice-Vitez u sastavu Travničke ulice	199.580,00	199.573,07	Okončan
	Stručno-tehnički nadzor	4.910,00	4.903,49	
8.	Modernizacija regionalne ceste R445 kroz naselje Nemila	122.660,00	122.629,50	Okončan
9.	Izgradnja dijela regionalne ceste Ribnica-D.Kakanj u saradnji sa Općinom Kakanj.	600.000,00	600.000,00	Okončan
10.	Stručno-tehnički nadzor osvijetljavanja tunela Ponikva na regionalnoj cesti R 444 dionica Vareš-Podkamenko, općina Vareš	2.376,50	2.376,50	Okončan
11.	Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze na R445 dionica Čatići-Kraljeva Sutjeska u naselju Čatići	4.200,00	4.200,00	Okončan
12.	Izrada glavnog projekta autobuskih stajališta u naseljenim mjestima Ljeskovića i Bistrica R465 Žepče-Zavidovići	4.000,00	4.000,00	Okončan
13.	Izrada projekta sanacije/modernizacije dijela ceste ispred i iza tunela Ponikva na R444 dionica Breza-Vareš	6.910,00	6.903,00	Okončan
14.	Izrada projekta sanacije/modernizacije kritičnih dionica ceste R 474a dionica Alibegovački most-Sivša-Makljenovac-Vila	0,00	5.900,00	Okončan

	(spoj sa M17)		
	SVEUKUPNO :	3.059.420,00	2.865.424,70

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA U 2021. GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R445 Zenica-Lašva Realizacija ugovorenih radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši	1.000.000,00	0,00	Pribavljanje odobrenja za građenje i eksproprijacija
	- Stručno tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
2.	R 445 Nemila-Zenica Stručno tehnički nadzor modernizacije regionalne ceste R445 kroz naselje Nemila	5.000,00	4.878,20	Okončan
3.	R 467 Ribnica-Olovo Sanacija i modernizacija kritičnih dionica ceste	300.000,00	204.978,03	Realizacija u toku
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
4.	R 457 Ribnica-Donji Kakanj Izgradnja dijela regionalne ceste u saradnji sa Općinom Kakanj-Ugovor II	400.000,00	399.983,36	Okončan
5.	R413a Čajdraš-Ovnač Modernizacija dijela regionalne ceste	200.000,00	137.822,42	Realizacija u toku
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	5.773,23	
6.	R 445 Nemila-Zenica Modernizacija dionice ceste Tetovo- Banlozi	150.000,00	89.043,38	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	3.124,04	
7.	R 465 Žepče-Zavidovići Sanacija i modernizacija dionica ceste na području općine Zavidovići	150.000,00	86.909,14	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	4.267,24	
8.	R 474 M17-Novi Šeher-Crni Vrh Izgradnja pješačke staze u Novom Šeheru	300.000,00	258.143,58	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	5.963,11	
9.	R 465 Maglaj-Zavidovići Modernizacija dionica ceste sa amortizovanim asfaltnim zastorom	150.000,00	132.407,93	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	5.000,00	4.879,89	
10.	R 445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela ceste kroz naselje Janjići	250.000,00	205.431,70	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	4.736,72	

11.	R 445 Visoko-Kakanj Nastavak radova sanacije i modernizacije dijela ceste na dionici Moštre-Visoko (faza II)	990.000,00	988.809,11	Okončan
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	6.767,25	
12.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri Rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri (Okvirni sporazum)	350.000,00	0,00	Revizija projekta
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
13.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Modernizacija dijela regionalne ceste	150.000,00	0,00	Izrada projektne dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
14.	R 474 Perković-N.Šeher-Tešanj-Jelah Izrada pješačke staze Piljužići Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici Jelah-Tešanj	250.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
15.	R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Modernizacija dijela regionalne ceste	250.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
16.	R 444 Breza-Vareš Sanacija klizišta, obnova kolovoza i izgradnja pješačke staze na lokalitetu Šaš	250.000,00	0,00	Okončan potupak javne nabavke sanacije klizišta
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
17.	R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj	200.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
18.	R 467 Ribnica-Olovo Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Olovo	200.000,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
19.	R474a Alibegovački most-Bejići-Makljenovac-Vila (spoj sa M17) Modernizacija dijela regionalne ceste	200.000,00	155.316,92	Realizacija u toku
	- Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
20.	R443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka u saradnji sa Gradom Visoko	200.000,00	0,00	Revizija projektne dokumentacije
	- Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
21.	R445 Bilješevo-Kakanj-Visoko Izgradnja mosta na rijeci Bosni u naselju Modrinje u saradnji sa općinom Kakanj	250.000,00	0,00	Izrada projektne dokumentacije
22.	R445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela regionalne ceste	810.000,00	0,00	Postupka izdavanja odobrenja za građenje
	- Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
SVEUKUPNO:		7.139.000,00	2.699.235,25	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2021. GODINI

Redni broj	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
------------	--	-------------------------	------------------------	-----------------

1.	R 445 Kakanj – Visoko Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Doboj općina Kakanj i izrada glavnog projekta	35.000,00	0,00	Realizacija u toku
2.	R 445 Kakanj – Visoko Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići općina Kakanj i izrada glavnog projekta	35.000,00	0,00	Realizacija u toku
3.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta sanacije trupa ceste STD 3+782,00 lokalitet Marin Vir	7.000,00	5.950,00	Okončan
4.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada projekta sanacije trupa ceste na dionicama ceste oštećenih u vrijeme poplava	7.000,00	5.920,00	Okončan
5.	R 467 Olovo-Han Pijesak Izrada glavnog projekta izgradnje mosta u naselju Boganovići	14.080,00	14.016,00	Okončan
6.	R445 Zenica-Nemila Izrada projekta izvedenog stanja modrenizacije cesta kroz naselje Nemila	5.500,00	0,00	Aktivnosti u toku
7.	R 445 Lašva-Zenica Izrada projekta izvedenog stanja modrenizacije ceste kroz naselje Janjići	7.000,00	6.961,50	Okončan
8.	Revizija projektne dokumentacije	18.000,00	0,00	Aktivnosti u toku
9.	Izrada projekta obnove i sanacije regionalnih cesta na području Kantona	25.000,00	0,00	Aktivnosti u toku
10.	R 474 Novi Šeher-Tešanj Elaborat procjene koštanja nekretnina (ST 6+250-6+450)	4.000,00	3.627,00	Okončan
11.	Izrada projekta kružnog toka saobraćaja na spoju regionalnih cesta R445 i R443	7.000,00	6.376,50	Okončan
12.	R 465 Zavidovići-Maglaj Izrada Elaborata procjene koštanja nekretnina na lokaciji Čojluk u Općini Maglaj	4.000,00	3.744,00	Okončan
13.	Izrada Elaborata elaborata zaštite na radu, zaštite od požara i plan upravljanja otpadom za rekonstrukcije ceste R445 Lašva-Zenica - vangradska dioica GGM-a	7.000,00	6.903,00	Okončan
14.	Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela regionalne ceste R413a Čajdraš-Ovnač	6.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
15.	R445 Zenica-Lašva Prerada projektne dokumentacije za modernizaciju i rekonstrukciju regionalne ceste R445 dionica Zenica-Lašva u dužini od 4,25 km	15.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
16.	R465 dionica Zavidovići-Maglaj-granica Federacije Izrada projektne dokumentacije za sanaciju trupa ceste na području općine Maglaj	6.000,00	5.115,00	Okončan
17.	R465 dionica Zavidovići-Maglaj-granica Federacije Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze na području općine Maglaj	7.000,00	6.669,00	Okončan
18.	R 444 Breza-Vareš Izrada projektne dokumentacije za sanaciju regionalne ceste kroz općinu Breza	7.000,00	6.961,50	Okončan
19.	R457 Zenica-Arnauti Izrada projektne zadatka, ispitivanje nosivosti i izrada glavnog projekta sanacije mostova	6.000,00 25.000,00	5.791,50 0,00	Priprema projektne zadatka
20.	R 474 Perkovići-N.Šeher-Tešanj-Jelah Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze u naselju Piljužići	6.000,00	0,00	Priprema projektne zadatka

21.	R468 Olovske Luke-Sokolac Izrada elaborata eksproprijacije i procjene koštanja zemljišta za sanaciju klizišta na cesti	4.000,00	0,00	Realizacija u toku
22.	R445 Nemila-Zenica Izrada projekta rekonstrukcije regionalne ceste na osnovu idejnog projekta u dužini od 4km	7.000,00	6.903,00	Okončan
23.	R 467 Zavidovići-Ribnica Izrada projektne dokumentacije za raskrnicu sa dionicom regionalne ceste R 465	7.000,00	0,00	Realizacija u toku
24.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Izrada projektne dokumentacije za sanaciju trupa ceste na kritičnim dionicama	6.000,00	5.100,00	Okončan
25.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta sanacije mosta na rijeci Gostović na stacionaži 6+100,00 km	7.000,00	0,00	Realizacija u toku
26.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Izrada glavnog projekta novog mosta na rijeci Gostović na stacionaži 10+215,00 km	10.000,00	0,00	Realizacija u toku
27.	Izrada projektnog zadatka za Elaborat postojećeg stanja regionalnih cesta za potrebe knjigovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava.	7.000,00	0,00	Pripreme aktivnosti u toku
SVEUKUPNO:		301.580,00	90.038,60	

REKAPITULACIJA PLAN 2021/IZVRŠENJE I-XII 2021	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje I-XII 2021 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	9.000.000,00	7.192.973,64
Redovno održavanje regionalnih cesta 2021.	3.262.000,00	3.974.433,67
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2021.	430.000,00	524.361,02
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2020. godine	2.286.000,00	2.221.993,78
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2020. godine	65.000,00	60.481,48
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2021.godinu	2.570.000,00	411.703,69
Održavanje baze podataka	23.000,00	0,00
Georeferencirano snimanje regionalnih cesta i obrada podataka	364.000,00	0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	8.000,00	1.653,91
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	10.500.000,00	5.654.698,55
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2019. i 2020. godine	3.059.420,00	2.865.424,70
Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.139.000,00	2.699.235,25
Izrada projektno-tehničke dokumentacije	301.580,00	90.038,60
III. Nabavka opreme	80.000,00	278,01
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	440.000,00	0,00

Ukupno za 2021.godinu	20.028.000,00	12.849.604,11
------------------------------	----------------------	----------------------

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar – decembar 2021.godine iznosi 7.192.973,64 KM a što je 79,92 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – decembar 2021. godine iznosi 5.654.698,55 KM, a što je 53,85 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

U toku 2021. godine iz namjenskih sredstava izvršena je i nabavka dvije mašine za uništavanje papira ukupne vrijednosti 281,01 KM.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji sa datumom donošenja i samog Plana za 2021.godinu, odnosno niži procenat izvršenja ostvaren je zbog kašnjenja u donošenju Plana, imajući u vidu činjenicu da je data saglasnost na godišnji plan u junu mjesecu izvještajnog perioda.

Pored navedenog, veoma je bitno napomenuti da dužina trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, znatno usporava i utiče na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-23-7398-1/21
Zenica, 04.04.2022. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

MINISTAR

Arnel Isak

Obradio:
Rasim Kovač