

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/22, 14/22 i 18/22), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 178. sjednici, održanoj dana 28.10.2022.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar – juni 2022. godine Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirnes Bašić

Broj: 02- _____ /22

Datum, 28.10.2022. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

- 1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
- 1x Ministarstvo finansija,
- 1x Kantonalna direkcija za ceste,
- 1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar - juni 2022. godine

Oktobar 2022. godine

UVOD

Zaključkom broj: 02-23-2706/22 od 18.02.2022. godine i 02-23-9359/22 od 10.06.2022. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: i 1/22)

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2022. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 20.505.000,00 i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	12.000.000,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.	5.960.000,00
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.	430.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2022.godinu	2.930.000,00
Održavanje baze podataka	24.000,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00

II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	8.000.000,00
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2021. godine	435.000,00
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.300.000,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	265.000,00
III. Nabavka opreme	50.000,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	450.000,00

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da se većina planiranih radova realizovala do kraja juna 2022. godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnač R473 Nemila-Bistričak	180.884,78
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Novih Šehera-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	1.097.107,92
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	488.130,73
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamenko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	199.649,73
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	713.746,02
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići	197.788,50
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	87.798,29
8.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	21.974,10
9.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	901,11
10.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Novih Šehera-Tešanj-Jelah-gr.federacije	6.120,77
11.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	3.111,40
12.	Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	5.478,06
13.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	1.296,00

14.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	1.496,96
15.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnač R473 Nemila-Bistričak	1.339,94
16.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	2.675,63
SVEUKUPNO:		3.009.499,94

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

R.br	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Stručno-tehnički nadzor nad ugradnjom habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo na R 467 Zavidovići-Olovo	4.500,00	-	-
2.	Stručno-tehnički nadzor sanacije i rehabilitacije regionalne ceste R 443 Visoko-Kiseljak, od Gradskih grobalja prema Bucima	1.500,00	1.281,45	Okončan projekat
SVEUKUPNO:		6.000,00	1.281,45	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2022. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona	2.900.000,00	0,00	Procedura javnih nabavki
	-stručno-tehnički nadzor	30.000,00	0,00	-
SVEUKUPNO:		2.930.000,00	0,00	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Prenesena sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	125.970,00	0,00	Prijedlog za raskid ugovora
2.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesa STD 1+200,00 km	6.930,00	0,00	Prijedlog za raskid ugovora
3.	Modernizacija dijela regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnač (faza II)	20.160,00	0,00	U toku realizacija projekta
4.	Stručno tehnički nadzor modernizacije dijela ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnač (faza II)	200,00	0,00	U toku realizacija projekta
5.	Sanacija i modernizacija kritičnih dionica regionalne ceste R467 Ribnica-Olovo	38.400,00	0,00	U toku realizacija projekta

6.	Stručno tehnički nadzor sanacije i modernizacije kritičnih dionica regionalne ceste R467	7.000,00	5.875,69	U toku realizacija projekta
7.	Modernizacija ceste R474a Alibegovački most –Bejići -Makljenovac-Vila (ok. sporazum)	44.700,00	44.678,96	Okončan projekat
8.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova modernizacije dijela regionalne ceste R474a Alibegovački most –Bejići - Makljenovac-Vila (okvirni sporazum)	5.000,00	5.000,00	Okončan projekat
9.	Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš	76.240,00	35.219,49	U toku realizacija projekta
10.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš u općini Breza.	2.000,00	0,00	U toku realizacija projekta
11.	Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Pliljužići, općina Tešanj	5.130,00	5.128,00	Okončan projekat
12.	Izrada elaborata eksproprijacije i procjene koštanja zemljišta za sanaciju klizišta na R486 Luke-Sokolac	3.980,00	3.978,00	Okončan projekat
13.	Izrada projektne dokumentacije za raskrsnicu ceste R467 sa dionicom ceste R465	6.850,00	6.844,50	Okončan projekat
14.	Izrada glavnog projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	7.020,00	7.014,50	Okončan projekat
15.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Dobo, općina Kakanj	22.390,00	0,00	U toku realizacija projekta
16.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica kantona preko rijeke Bosne mjesto Čatići, općina Kakanj	23.330,00	0,00	U toku realizacija projekta
17.	Izrada glavnog projekta novog mosta preko rijeke Gostović na R466 dionica Zavidovići-Kamenica na st 10+215,00 km	9.750,00	0,00	U toku realizacija projekta
18.	Izrada glavnih projekata sa prethodnim ispitivanjem nosivosti mostova na R457 dionica Zenica-Babino	13.270,00	0,00	U toku realizacija projekta
19.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačke staze u naselju Pliljužići, na području općine Tešanj	1.650,00	1.650,00	Okončan projekat
20.	Revizija glavnog projekta novog mosta preko rijeke Krivaja na regionalnoj cesti R467 dionica Podkamensko-Olovo na ST 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo	2.460,00	0,00	U toku realizacija projekta
21.	Revizija glavnog projekta izgradnje pješačkih staza na regionalnim cestama na području općine Maglaj	1.470,00	1.462,50	Okončan projekat
22.	Izrada projekta obnove i sanacije regionalnih cesta na području Kantona	11.100,00	11.056,50	Okončan projekat
SVEUKUPNO :		435.000,00	127.907,79	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA U 2022. GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
-------	---	-------------------------	------------------------	-----------------

1.	R 445 Zenica-Lašva Izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste od gradske zone prema Drivuši (Zaključen Okvirni sporazum od 2.107.000,00)	1.500.000,00	0,00	U toku postupak eksproprijacije
	Stručno-tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
2.	R467 Podkamensko-Olovo Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo (Okvirni sporazum na tri godine u vrijednosti od 1.550.000,00)	400.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	Stručno-tehnički nadzor	17.000,00	0,00	
3.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Modernizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 1.400.000,00)	500.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
4.	R 444a Vareš-Pogar-Luke Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 300.000,00)	150.000,00	0,00	U toku postupak javne nabavke
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
5.	R 474 Perkovići – Novi Šeher – Tešanj - Jelah (Gr.Federacije) Izrada pješačke staze u naselju Piljužići	270.000,00	130.392,03	Okončan projekat
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	3.000,00	
6.	R 474 Perkovići - N.Šeher – Tešanj – Jelah (Gr.Federacije) Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici Jelah-Tešanj	150.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	0,00	
7.	R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Modernizacija dijela regionalne ceste	250.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
8.	R 444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 900.000,00)	350.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00		
9.	R 444 Breza-Vareš Izgradnja kružne raskrsnice u saradnji sa Općinom Breza	100.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	3.000,00	0,00	
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionica regionalne ceste na području općine Maglaj	300.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
11.	R474a Alibegovački most – Bejići - Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum iz 2021. godine)	200.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
	Stručno tehnički nadzor	4.000,00	0,00	
12.	R 445 Zenica-Lašva Modernizacija dijela regionalne ceste (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od	800.000,00	0,00	-

	1.600.000,00)			
	Stručno tehnički nadzor	20.000,00	0,00	
13.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnač Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu	300.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
14.	R445 Nemila-Zenica Nastavak radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Tetovo-Banlozi	250.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	Stručno tehnički nadzor	5.000,00	0,00	
15.	R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica	350.000,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
16.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko (Okvirni sporazum na dvije godine u vrijednosti od 650.000,00)	280.000,00	0,00	-
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
17.	R 465 Zavidovići-Maglaj Izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	400.000,00	0,00	-
	Stručno tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
18.	R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva	100.000,00	0,00	U toku postuok izrade projektno-tehničke dokumentacije
	Stručno-tehnički nadzor	6.000,00	0,00	
19.	R 467 Podkamensko – Olovo Sanacija kolovoza kritičnih dionica regionalne ceste	500.000,00	0,00	-
	Stručno-tehnički nadzor	7.000,00	0,00	
SVEUKUPNO:		7.300.000,00	133.392,03	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2022. GODINI

R.br	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Ponijeri Izrada projekta sanacije regionalne ceste kroz naselje Ponijeri	7.000,00	6.903,00	Okončan projekat
2.	R 474a Alibegovački most – Bejići - Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Projekat rekonstrukcije ceste za kritične dionice ceste	5.000,00	0,00	-
3.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata eksproprijacije - nastavak rekonstrukcije ceste u sastavu GGM-a	6.000,00	5.850,00	Okončan projekat
4.	R 445 Zenica-Lašva Izrada Elaborata procjene koštanja nekretnina-nastavak rekonstrukcije ceste GGM-a	5.000,00	4.563,00	Okončan projekat
5.	R445 Zenica-Lašva Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju dionice GGM-a, u dužini od 1,00 km	5.000,00	0,00	-
6.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnač Izrada projekta izvedenih radova za kružnu raskrsnicu u Čajdrašu	5.000,00	0,00	-
7.	R 445 Zenica-Lašva	5.000,00	0,00	-

	Izrada projekta izvedenih radova za nastavak rekonstrukciji dionice ceste Janjići-Grad Zenica			
8.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Revizija projekta izgradnje kružne raskrsnice na spoju sa R 445 Kakanj-Visoko	2.500,00	0,00	-
9.	R 465 Zavidovići-Maglaj Elaborat eksporpijacije za projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa regionalnom cestom R 467 Zavidovići-Olovo	4.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
10.	R 465 Zavidovići-Maglaj Revizija projekta izgradnja kružne raskrsnice na spoju sa cestom R 467 Zavidovići-Olovo	3.000,00	2.925,00	Okončan projekat
11.	R 445 Lašva-Bilješevo Projekta rekonstrukcije mosta u naselju Lašva preko rijeke Lašva	7.000,00	0,00	-
12.	R 445 Lašva-Bilješevo Izrada studije prethodne vodne i vodne saglasnosti za projekat rekonstrukcije mosta	4.000,00	0,00	-
13.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Projekat sanacije i modernizacije ceste	5.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
14.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Projekat sanacije regionalne ceste	7.000,00	0,00	-
15.	R 465 Maglaj-Zavidovići Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na regionalnoj cesti	6.000,00	0,00	-
16.	R 457a Skretanje za Rudnik Zenica (R 466) – spoj sa kružnim tokom u Radakovu R 457 Saobraćajni projekat regionalne ceste	2.000,00	0,00	-
17.	R 444b Šimin Potok - Ravne - Kamenica Saobraćajni projekat regionalne ceste	6.000,00	0,00	-
18.	R 457 Zenica-Arnauti-Kakanj, Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta na dionici Plavi most-D.Kakanj	7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor. U toku realizacija projekta
19.	R 457 Zenica-Arnauti Izrada projekta sanacije trupa ceste u zoni klizišta	5.000,00	4.621,50	Okončan projekat
20.	R 457 Zenica-Arnauti-Donji Kakanj Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste	15.000,00	0,00	-
21.	R 445 Zenica-Lašva Izrada projektnog zadatka za projekat mosta preko rijeke Bosne	7.000,00	0,00	-
22.	R 445 Zenica-Lašva Izrada idejnog i glavnog projekta mosta preko rijeke Bosne, studija za vodnu saglasnost i elaborata eksporpijacije i procjene koštanja nekretnina	30.000,00	0,00	-
23.	R413a Čajdraš-Ovnač Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela regionalne ceste	6.000,00	0,00	-
24.	R 474a Alibegovački most – Bejići - Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) Izrada projekta sanacije regionalne ceste	7.000,00	0,00	-

25.	R413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Izrada projekta sanacije dionice regionalne ceste Čajdraš-Lokvine-Ovnak	7.000,00	0,00	-
26.	R466 Zavidovići-Kamenica Revizija projekta sanacije mosta preko rijeke Gostovići na R466 Zavidovići-Kamenica	2.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor.
27.	R 474 Perkovići-N:Šeher Nastavak izgradnje pješačke staze uz reg.cestu	7.000,00	0,00	-
28.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat uklanjanja stijenske mase u cestovnom pojasu regionalne ceste	5.000,00	4.797,00	Okončan projekat
29.	R 466 Kr. Sutjeska-Ponijeri Projekat sanacije kritičnih dionica ceste	5.000,00	0,00	-
30.	R 445 Bilješevo-Kakanj Projekat zaštite ceste u neposrednoj blizini grobља kod Plavog mosta	2.500,00	2.340,00	Okončan projekat
31.	R 468 Olovo-Sokolac Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor.
32.	R 441 Zenica-Vjetrenice Izrada projekta sanacije ceste na dionici Čajdraš-Vjetrenice	5.000,00	0,00	-
33.	R 444 Breza-Vareš Izrada projekta sanacije ceste na dionici Breza- Vareš	7.000,00	0,00	Postupak javne nabavke završen, potpisan ugovor.
34.	R 444 Vareš-Podkamensko Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	0,00	-
35.	R 466 Zavidovići-Kamenica Detaljan pregled stanja mostova i izrada projektnog zadatka rekonstrukcije četiri mosta (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	7.000,00	6.669,00	Okončan projekat
36.	R 466 Zavidovići-Kamenica Projekat rekonstrukcije mostova (stacionaže: 12+219, 14+948, 15+125, 15+777)	30.000,00	0,00	-
37.	R 467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Izrada projekta sanacije ceste u zoni klizišta	7.000,00	6.996,60	Okončan projekat
38.	R 445 Visoko-Podlugovi (granica Kantona) Izrada projekta zaštite kosina i sanacije ceste u zoni klizišta	5.000,00	0,00	-
SVEUKUPNO:		265.000,00	45.665,00	

REKAPITULACIJA PLAN 2022/IZVRŠENJE I-VI 2022	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje I-VI 2022 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	12.000.000,00	3.010.781,39
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.	5.960.000,00	1.694.187,23
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.	430.000,00	38.471,07
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00	1.276.841,64
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00	1.281,45

Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2022.godinu	2.930.000,00	0,00
Održavanje baze podataka	24.000,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00	0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00	989,57
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	8.000.000,00	306.964,92
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2021. godine	435.000,00	127.907,79
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	7.300.000,00	133.392,03
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	265.000,00	45.665,10
III. Nabavka opreme	50.000,00	0,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	450.000,00	0,00
Ukupno za 2022.godinu	20.505.000,00	3.318.735,88

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar – juni 2022. godine iznosi 3.010.781,39 KM a što je 25,09 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – juni 2022. godine iznosi 306.964,92 KM, a što je 3,13 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji početkom gradilišne sezone i sa dužinom trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH koje znatno usporavaju i utiču na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-23-2027-1/22
Zenica, 20.10.2022. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

MINISTAR

Arnel Isak

Obradio:
Rasim Kovač