

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 3/23) i člana 31. i 46. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 21. sjednici, održanoj dana 15.03.2024. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 15.03.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
 promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2023. godinu

Februar 2024. godine

UVOD

Zaključkom broj: Zaključkom broj: 02-23-5918/23 od 11.04.2023. godine, Zaključkom broj: 02-23-8273/23 od 19.05.2023. godine i Zaključkom broj: 02-23-16836/23 od 10.11.2023. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 3/23 i 20/23).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2023. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 24.000.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	14.300.000,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2023.	6.100.000,00
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2023.	500.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2022. godine	2.988.600,00
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2022. godine	852.440,00
Vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2023. godinu	3.534.000,00
Nadogradnja baze podataka	250.960,00
Održavanje baze podataka	24.000,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00
I 1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00
II. Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00

- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2022. godine	1.670.730,00
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata za 2023. godinu	7.210.270,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	119.000,00
III. Nabavka opreme	10.000,00
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	535.000,00
SVEUKUPNO	24.000.000,00

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da se većina planiranih radova realizovala do kraja 2023. godine.

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripremne aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak, R473 Nemila-Bistričak i R 457a Skretanje za Rudnik Zenica-pogon Raspotočje-spoj sa kružnim tokom u Radakovu	1.128.953,02
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	1.194.697,06
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	853.980,00
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	819.386,35
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	908.628,44
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	1.027.811,61
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	725.487,98
8.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	235.650,71
9.	Ugovor o redovnom održavanju regionalne ceste R 444b Šimin Potok-Ravne-Kamenica	286.812,01
10.	Ugovor o zimskom održavanju regionalne ceste R 457a Skretanje za Rudnik Zenica-pogon Raspotočje-spoj sa kružnim tokom u Radakovu	5.466,24
11.	Redovno održavanje regionalne ceste R 467a Kladanj-Batareljovići-Milankovići spoj sa R 467	94.526,15
12.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	5.818,65
13.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Žepče-Zavidovići-Maglaj ; R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	698,02
14.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	5.536,72
15.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	4.446,52

16.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	4.689,71
17.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	7.880,52
18.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva - Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak, R473 Nemila-Bistričak i R457a	8.154,67
19.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	4.739,93
SVEUKUPNO:		7.323.364,31

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

R.br	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	LOT 3 Obnova i sanacija kolovoza sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R 457 Zenica-Arnauti L= 730 m, R 445 Zenica-Lašva stac. 10+885 do 11+110, R413a Čajdraš-Ovnak-granica kantona ST 8+100 do 8+675 i R413a Čajdraš-Ovnak-granica kantona ST 8+9 do 9+475	558.296,00	551.765,36	Okončan
2.	Stručno tehnički nadzor	3.161,00	3.119,63	Okončan
3.	LOT 1. Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R 445 Čatići-Visoko i Visoko-Podlugovi i R 444 Vareš-Podkaminsko (priključak na industrijsku zonu)	287.259,00	287.256,53	Okončan
4.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova obnove i sanacije kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnim cestama R 445 Čatići-Visoko i; Visoko-Podlugovi i R 444 Vareš-Podkaminsko	3.031,00	3.030,24	Okončan
5.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova obnove i sanacije kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnoj cesti R 457 Arnauti-Donji Kakanj	693,00	0,00	U fazi realizacije
SVEUKUPNO:		852.440,00	845.171,76	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 468 Olovo-Sokolac Sanacija klizišta klizišta	270.000,00	267.836,98	0,00	U fazi realizacije
2.	R 467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Sanacija kolovoza (urađena projektna dokumentacija modernizacije makadamskog kolovoza i sanacije deformacija na kritičnim dionicama ceste).	280.000,00	279.496,71	151.089,73	U fazi realizacije
3.	Sanacija regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti,	850.000,00	0,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
4.	Sanacija kolovoza za dionicu regionalne ceste R466 Zavidovići- Kamenica	300.000,00	0,00	0,00	Priprema tenderske dokumentacije
5.	Izgradnja pješačke staze i sanacija kolovoza R465 Zavidovići-Maglaj	520.000,00	504.565,83	0,00	U fazi realizacije
6.	Sanacija kolovoza dionice regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti od Kantonalne bolnice do kružnog toka Radakovo, planirano 1.240.000,00	1.240.000,00	1.234.880,83	742.313,43	U fazi realizacije
UKUPNO:		3.460.000,00	2.286.780,35	893.403,16	
Ukupno stručno tehnički nadzor		74.000,00	12.745,28	2.932,67	
SVEUKUPNO:		3.534.000,00	2.299.525,63	896.335,83	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Prenesena sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	60.082,00	0,00	U postupku sporazumni raskid ugovora
2.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesak STD 1+200,00 km	6.927,00	0,00	U postupku sporazumni raskid ugovora
3.	Stručno tehnički nadzor modernizacije dijela ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnač (faza II)	183,00	182,50	Okončan
4.	Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš	17.094,00	6.570,18	Okončan
5.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova sanacije klizišta na regionalnoj cesti R 444 Podlugovi - Breza-Vareš, lokalitet Šaš u općini Breza.	275,00	0,00	Okončan
6.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri Modernizacija dijela regionalne ceste kroz naselje Ponijeri	500.000,00	499.999,94	Okončan
7.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova modernizacije kroz naselje Ponijer	5.967,00	5.967,00	Okončan
8.	R 444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza	180.126,00	180.125,02	Okončan
9.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolovoza i izradi pješačke staze	4.902,00	4.901,55	Okončan
10.	R 445 Zenica-Lašva Nastavak radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica	76.626,00	76.625,84	Okončan
11.	Stručno tehnički nadzor izvođenja radova na rekonstrukciji dionice regionalne ceste Janjići-	6.993,00	6.992,89	Okončan

	Zenica			
12.	R 445 Lašva-Bilješevo Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva	99.985,00	36.728,64	U fazi realizacije
13.	Stručno tehnički nadzor za rekonstrukciju mosta Lašva	5.967,00	0,00	U fazi realizacije
14.	R 465 Zavidovići-Maglaj Modernizacija dionice regionalne ceste na području općine Maglaj	148.300,00	148.296,48	Okončan
15.	Stručno tehnički nadzor za modernizaciju ceste R 465 na području općine Maglaj	4.985,00	4.984,46	Okončan
16.	Izrada novog mosta preko rijeke Krivaje , dionica Podkamensko-Olovo na ST 18+500 naselje Boganovići, općina Olovo ugovor br 1. po Okvirni sporazum	400.000,00	399.892,77	Okončan
17.	Stručno tehnički nadzor izrade novog mosta preko rijeke Krivaje , dionica Podkamensko -Olovo na ST 18+500 naselje Boganovići	2.715,00	2.713,67	Okončan
18.	R 466 Zavidovići-Kamenica Modernizacija dijela regionalne ceste	46.879,00	46.774,65	Okončan
19.	Stručno tehnički nadzor za modernizaciju dijela regionalne ceste R 466 Zavidovići-Kamenica	1.125,00	1.121,89	Okončan
20.	Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici regionalne ceste R474 Jelah-Tešanj, skretanje za naselje Cerovac i O.Š. Rešad Kadić	62.337,00	62.336,75	Okončan
21.	Stručno-tehnički nadzor Izgradnja priključnih saobraćajnica na dionici regionalne ceste R474 Jelah-Tešanj, skretanje za naselje Cerovac i O.Š. Rešad Kadić	1.643,00	1.642,72	Okončan
22.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R 445 Kakanj-Visoko- Podlugovi- gr kantona preko rijeke Bosne mjesto Doboj, općina Kakanj	4.477,00	4.476,42	Okončan
23.	Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na R 445 Kakanj-Visoko- Podlugovi- gr kantona preko rijeke Bosne mjesto Čatići, općina Kakanj	4.664,00	4.663,62	Okončan
24.	Izrada glavnih projekata sa prethodnim ispitivanjem nosivosti mostova na R457 dionica Zenica-Babino	13.268,00	13.267,80	Okončan
25.	Revizija glavnog projekta novog mosta preko rijeke krivaja na regionalnoj ceste R467 dionica Podkamensko-Olovo na ST 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo	2.457,00	2.457,00	Okončan
26.	Izrada glavnog projekta sanacije ceste u zoni klizišta na regionalnoj cesti R 465 Maglaj- Zavidovići	5.874,00	5.873,40	Okončan
27.	Izrada projekta sanacije kritičnih dionica regionalne ceste R 466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri	4.973,00	0,00	U fazi realizacije
	SVEUKUPNO :	1.668.824,00	1.516.595,19	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA U 2023. GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R467 Podkamensko-Olovo Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo (Potpisan ugovor broj 1. u 2022.godini na iznos od 400.000,00 KM na osnovu okvirnog sporazuma u trajanju od 3 godine.)	1.109.000,00	1.108.674,05	0,00	U fazi realizacije
	Stručno-tehnički nadzor	7.900,00	7.523,46	0,00	
2.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri Modernizacija makadamskog dijela ceste kroz naselje Ponijeri. (Potpisan ugovor broj 1. u 2022.godini u iznosu od 500.000,00 KM na osnovu okvirnog sporazuma u trajanju od 2 godine	908.000,00	300.000,00	255.665,72	U fazi realizacije
	Stručno-tehnički nadzor	5.000,00	2.398,50	0,00	
3.	R 444 Breza-Vareš Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze u saradnji sa Općinom Breza (Potpisan ugovor broj 1. u iznosu od 350.000,00 KM na osnovu okvirnog sporazuma u trajanju od 2 godine)	457.000,00	456.991,11	150.440,10	U fazi realizacije
	Stručno-tehnički nadzor	4.000,00	2.457,00	0,00	
4.	R 444 Breza-Vareš Zajednička realizacija projekta izgradnje pješačke staze i kanalizacione mreže Općina Breza	100.000,00	100.000,00	40.231,06	U fazi realizacije
5.	R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak Sanacija regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Lokvine u dužini oko 850 metara (potpisan okvirni sporazum krajem 2022. godine na iznos od 995.085,35 KM).	995.100,00	995.085,34	995.085,26	Okončan
6.	R 443 A1-Visoko-Kiseljak Izgradnja kružnog toka na spoju sa regionalnom cestom R 445 Kakanj-Visoko (planiran okvirni sporazum na 2 godine).	150.000,00	0,00	0,00	Postupak izdavanja odobrenja za građenje
7.	R 474 M-17-Novi Šeher-Tešanj-Jelah - granica Federacije Izgradnja lijevih skretanja na dionici regionalne ceste Jelah-Tešanj	700.000,00	690.336,27	0,00	U fazi realizacije
8.	R444a Vareš-Pogar-Luke Modernizacija dijela regionalne ceste (potpisan okvirni sporazum na period od dvije godine).	279.370,00	278.146,44	277.467,84	Okončan projekat
9.	Modernizacija regionalne ceste i izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R 473 Nemila-Bistričak	300.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
10.	Modernizacija regionalne ceste i izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R 445 Nemila-Zenica	500.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
11.	R 445 Zenica-Lašva Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM u Zenici (planiran okvirni sporazum na period od 3 godine)	1.514.900,00	0,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
12.	Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova	180.000,00	15.776,96	7.423,16	U fazi realizacije
	SVEUKUPNO:	7.210.270,00	3.957.389,13	1.726.313,14	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2023. GODINI

R.br	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	R 457 M-17-Zenica-Arnauti-Donji Kakanj Izrada saobraćajnog projekta regionalne ceste dionica M17-Zenica-Arnauti	7.000,00	4.022,46	4.022,46	Okončan
2.	Revizija projektne dokumentacije (okvirni sporazum)	5.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
3.	R445 Visoko-Podlugovi Projekat novog mosta na lokalitetu Vratnica ST 4+080,00	9.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
4.	R474 N.Šeher-Tešanj-Jelah Projekat rekonstrukcije makadamskog dijela kolovoza regionalne ceste R474	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Okončan
5.	Izrada elaborate eksproprijacije za kružnu raskrslu na spoju regionalnih cesta R413a i R441	3.000,00	2.983,50	2.983,50	Okončan
6.	Revizija projekata mostova na regionalnoj cesti R457 i R445 u mjestu Doboj i Čatići	7.000,00	6.903,00	6.903,00	Okončan
7.	Elaborat zaštite na radu, zaštite od požara i plan upravljanja otpadom	3.000,00	2.983,50	2.983,50	Okončan
8.	Projekti sanacije kolovoza regionalnih cesta	24.500,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
9.	Prerada projekta rekonstrukcije i izgradnje dionice regionalne ceste R 445 Zenica-Lašva	11.600,00	11.583,00	3.474,90	U fazi realizacije
10.	Izrada elaborata o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju kružne raskrsnice na spoju R 445 i R 443	2.000,00	1.650,00	1.650,00	Okončan
11.	Izrada elaborata o geomehaničkim karakteristikama tla za rekonstrukciju makadamskog dijela kolovoza regionalne ceste R474	2.000,00	1.680,00	1.680,00	Okončan
12.	Izrada elaborata zaštite na radu i plan upravljanja otpadom na dionici regionalne ceste R 474 Novi Šeher-Tešanj-Jelah, ST 15+850,00 do 17+850,00	1.500,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
13.	Revizija projekta rekonstrukcije makadamskog dijela kolovoza regionalne ceste R474 Novi Šeher-Tešanj-Jelah	2.900,00	2.866,50	0,00	U fazi realizacije
14.	Izrada projekta sanacije kolovoza dionice regionalne ceste R443 Visoko-Kiseljak od O.Š. Kulin Ban do spoja sa ulicom Čaršijska	3.300,00	3.276,00	3.276,00	Okončan
15.	Izrada projekta rekonstrukcije plaćastih propusta na regionalnoj cesti R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	6.500,00	6.435,00	6.435,00	Okončan
16.	Projekat sanacije regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti dionica Varda-Borovi	3.400,00	3.393,00	3.393,00	Okončan
17.	Izrada projekta sanacije kolovoza dionice regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti (ul. Prve zeničke brigade)	2.300,00	2.281,50	2.281,50	Okončan
18.	Izrada elaborate eksproprijacije zemljišta i procjena koštanja nekretnina za rekonstrukciju regionalne ceste R445 vangradska dionica GGM-a faza III	8.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
19.	Izrada elaborate eksproprijacije zemljišta za rekonstrukciju regionalne ceste R 474	4.000,00	3.978,00	0,00	U fazi realizacije
20.	Izrada projekta sanacije ceste i izgradnje	5.000,00	0,00	0,00	Priprema

	pješačke staze na regionalnoj cesti R445 dionica Nemila-Zenica				projektnog zadatka
21.	Izrada projekta sanacije ceste i izgradnje pješačke staze na regionalnoj cesti R473 dionica Nemila-Bistričak	3.000,00	0,00	0,00	Priprema projektnog zadatka
SVEUKUPNO:		119.000,00	59.035,46	44.082,86	

NABAVKA (EKSPROPRIJACIJA) ZEMLJIŠTA

Izvršenje namjenskih sredstava na poziciji Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada u toku 2023. godine iznosi 95.186,88 KM, što iznosi 17,79 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom, Izmjenama i dopunama Budžeta i Odlukama o preraspodjeli rashoda u Budžetu za 2023. godinu. Nabavka zemljišta odnosi se na isplatu naknade za nekretnine eksproprisane u svrhu izgradnje novog mosta preko rijeke Krivaje na dionici regionalne ceste Podkamensko-Olovo u naselju Boganovići, općina Olovo, po Odluci Vlade zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-12321/23 od 03.08.2023. godine (18.892,18 KM), i izgradnje Glavne gradske magistrale u Zenici, u sastavu regionalne ceste R445, dionica Zenica-Lašva po Odlukama Vlade zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-12322/23 od 03.08.2023. godine (62.771,90 KM), 02-11-12999/23 od 18.08.2023. godine (6.018,24 KM) i 02-11-15274/23 od 09.10.2023. godine (7.504,56 KM).

REKAPITULACIJA PLAN 2023/IZVRŠENJE 2023	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2023 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	14.300.000,00	9.098.534,93
Redovno održavanje regionalnih cesta 2023.	6.100.000,00	4.071.099,96
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2023.	500.000,00	476.781,94
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2022. godine	2.988.600,00	2.775.482,41
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2022. godine	852.440,00	845.171,76
Obnova i vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2023.godinu	3.534.000,00	896.335,83
Nadogradnja baze podataka	250.960,00	0,00
Održavanje baze podataka	24.000,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	50.000,00	33.663,03
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00	2.882,65
II. Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00	2.125,70
III. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00	3.286.991,19
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2022. godine	1.670.730,00	1.516.595,19
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata za 2023.g.	7.210.270,00	1.726.313,14
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	119.000,00	44.082,86
IV. Nabavka opreme	10.000,00	0,00
V. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	535.000,00	95.186,88
Ukupno za 2023.godinu	24.000.000,00	12.485.721,35

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za 2023. godinu iznosi 9.098.534,93 KM a što je 63,63 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za 2023. godinu iznosi 3.286.991,19 KM, a što je 36,52 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji početkom gradilišne sezone i sa dužinom trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH koje znatno usporavaju i utiču na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-23-5521-6/23

Zenica, 28.02.2024. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,

1x Kantonalna direkcija za ceste,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

MINISTAR

Adnan Šabani

Obradio:

Rasim Kovač