

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Prečišćeni tekst) ("Službene novine Zeničko-dobojskog-kantona", broj 7/10 i 3/23), a u vezi sa članom 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23, 4/24 i 12/24) i tačke VIII Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od sredstava vodnih naknada za 2024. godinu, broj: 02-11-5332/24 od 15.03.2024. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 38. sjednici, održanoj dana 02.08.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od sredstava vodnih naknada za 2024. godinu, za period I – VI 2024. godine

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od sredstava vodnih naknada za 2024. godinu za period I – VI 2024. godine, na razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 02.08.2024. godine
Zenica

PREMIJER
po ovlaštenju
Jasmin Čajić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
VODNIH NAKNADA ZA 2024. GODINU**

ZENICA, august 2024. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Odlukom broj: 02-11-5332/24 od 15.03.2024. godine usvojila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu (u daljem tekstu: Program), kojim je za namjene propisane odredbama člana 178. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/07) planiran iznos od 10.350.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23 i 4/24).

S obzirom da je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23 i 4/24 u članu 46. stav (4) utvrđena obaveza nadležnim organima da o utrošenim sredstvima po programima polugodišnje izvještavaju Vladu Kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa.

U izvještajnom periodu januar-juni 2024. godine od planiranog iznosa od 10.350.000,00 KM, realizovano je ukupno 1.832.215,98 KM, odnosno cca. 17,70 %.

Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

R.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2023. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu	4.001.032,71	4.001.032,71	1.321.640,92
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu	5.374.974,22	0,00	0,00
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije	30.000,00	0,00	0,00
4.	Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2023. godini a plaćeni su u 2024. godini.	493.993,09	493.993,09	493.993,09
5.	Rezervna sredstva za interventne aktivnosti	300.000,00	0,00	0,00
6.	Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“	150.000,00	0,00	16.581,97
UKUPNO :		10.350.000,00	4.495.025,80	1.832.215,98

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2023. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu

Cilj projekta: Realizirati ugovore iz 2023. godine čija se realizacija prenosi u 2024. godinu, a navedeni su u **Tabeli 1**.

Iznos planiranih sredstava: **4.001.032,71 KM**

Iznos realizovanih sredstava: **1.321.640,92 KM**

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2023. GODINI

STAVKA		NAZIV	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	STATUS
A		FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)	4.001.032,71	1.321.640,92	
A	1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	963.563,85	175.763,06	
A	1.1.	Regulacija i uređenje dijela korita Jablanice	40.000,00	39.903,91	ZAVRŠENO
A	1.2.	Čišćenje korita opštinskih voda	43.300,00	43.050,00	ZAVRŠENO
A	1.3.	Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hođić VII faza	86.275,71	0,00	U TOKU
A	1.4.	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i kolektora otpadnih voda od profila PP 52km 1+530,00 do profila PP 46 km 1+350,00, Visoko 2023. god.	297.502,45	0,00	U TOKU
A	1.5.	Regulacija Orahovačke rijeke u naselju Nemila Zenica 2023. god.	400.000,00	0,00	U TOKU
A	1.6.	Regulacija Ciganskog potoka u naselju Stranjani Zenica 2023. god.	50.000,00	45.575,44	ZAVRŠENO
A	1.7.	Regulacija Orahovičke rijeke, MZ Nemila, Zenica 2022. god.	47.233,74	47.233,71	ZAVRŠENO
A	2.	VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	1.372.633,91	296.169,21	
A	2.1.	Vodovod MZ Zagrade - Izgradnja distributivne mreže (V faza)	100.000,00	0,00	U TOKU
A	2.2.	Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica - III faza	70.000,00	0,00	U TOKU
A	2.3.	Rekonstrukcija vodovoda Ponjeri II	44.500,00	0,00	U TOKU
A	2.4.	Rekonstrukcija vodovoda Gornja Ričica, I faza, Kakanj 2022. god.	36.641,86	36.641,86	ZAVRŠENO
A	2.5.	Vodovod bijela ploča - rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže radi smanjenja gubitaka	165.276,69	0,00	U TOKU
A	2.6.	Izgradnja vodovoda Olovo - Zeleni vir	98.175,81	98.175,81	ZAVRŠENO
A	2.7.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kaloševići	21.302,64	0,00	U TOKU
A	2.8.	Izgradnja rezervoara RK Karadaklije	300.000,00	0,00	U TOKU
A	2.9.	Povećanje energetske učinkovitosti izvorište Bare lokalitet Srednja Omanjska	40.000,00	39.148,33	ZAVRŠENO
A	2.10	Vodosnabdijevanje prostorne cijeline MZ Pašin Konak sa vezom na gradski vodovod općine Zavidovići - rezervuar R6	116.915,00	0,00	U TOKU
A	2.11.	Vodosnabdijevanje prostorne cijeline MZ Pašin Konak sa vezom na gradski vodovod općine Zavidovići - rezervuar R7	91.482,00	0,00	U TOKU
A	2.12	Vodovod za naselja Bajvati, Beše i Žioke sa gradskim vodovodnim priključkom u šahti na liniji DN 110 mm u Davuljima MZ Gostović	86.000,00	97.056,91	ZAVRŠENO
A	2.13	Projekat uspostavljanja i zaštite sanitarnih zona izvora Suha, Zavidovići 2022. god.	25.146,30	25.146,30	ZAVRŠENO

A	2.14	Rekonstrukcija vodovoda u MZ Janjac Zenica 2023. god.	64.906,94	0,00	U TOKU
A	2.15	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica 2021. god.	55.241,59	0,00	U TOKU
A	2.16	Rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče dio faza I	56.297,03	0,00	U TOKU
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.664.834,95	849.708,64	
A	3.1.	Izgradnja sistema otpadnih voda u naselju Gornja Breza	130.901,08	130.901,08	ZAVRŠENO
A	3.2.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije-nastavak izgradnje kolektora III-2	62.475,51	39.685,35	U TOKU
A	3.3.	Izgradnja kanalizacionog kolektora za dio naselja Bičer	62.177,27	0,00	U TOKU
A	3.4.	Izgradnja kanalizacije u MZ Stranjani Zenica 2023. god.	150.000,00	151.802,29	ZAVRŠENO
A	3.5.	Izgradnja kanalizacije MZ Vukotići Zenica 2023. god.	180.000,00	104.697,47	U TOKU
A	3.6.	Izgradnja kanalizacije sliva Babine rijeke, Zenica 2022.god.	89.804,83	89.804,27	ZAVRŠENO
A	3.7.	Izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Opšenik, Ciglane, Luke, Berek, Zenički put i Varošiste	190.000,00	80.976,41	U TOKU
A	3.8.	Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko-naselje Hadžijina voda, grad Visoko 2020. god.	57.462,26	0,00	U TOKU
A	3.9.	Fekalna kanalizacija MZ Zimča, I faza, grad Visoko	277.838,00	251.841,77	U TOKU
A	3.10	Oborinska i fekalna kanalizacija saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, Visoko 2022. god.	464.176,00	0,00	U TOKU
UKUPNO (A1+A2+A3):			4.001.032,71	1.321.640,92	

2. Naziv projekta: - Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije.

Iznos planiranih sredstava: 5.374.974,22 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i provođenju javnog poziva, a u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 37. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Nakon okončanja javnog poziva i rješavanja prigovora općina/gradova u toku je zaključivanje Sporazuma sa općinama i gradovima, nakon zaključenih sporazuma slijedi zaključivanje ugovora o prijenosu sredstava.

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije

Iznos planiranih sredstava: 30.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi za provođenje javnog poziva a u skladu sa obavezom

utvrđenom u članu 37. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu.

- 4. Naziv projekta:** Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2023. godini, a plaćeni u 2024. godini

Iznos planiranih sredstava: 493.993,09 KM

Iznos realizovanih sredstava: 493.993,09 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i realizaciji isplate po projektima i isti su realizovani.

- 5. Naziv projekta:** Rezervna sredstva za interventne aktivnosti

Iznos planiranih sredstava: 300.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo u izvještajnom periodu nije realizovalo aktivnosti.

- 6. Naziv projekta:** Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“

Iznos planiranih sredstava: 150.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 16.581,97 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i realizaciji isplate po kreditnim linijama i isti su realizovani. Utrošak sredstava u izvještajnom periodu, izvršen je prema zaključenom ugovoru u vezi otplate kredita za projekat „Plava voda“, te je pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita „Plava voda“ iz sredstava posebnih vodnih naknada“, terećena iznosom od 16.581,97 KM i to:

MINISTAR

Jasmin Čajić

Akt pripremio: Munir Dedić