

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10 i 3/23), a u vezi sa članom 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 21/23, 4/24 i 12/24), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 59. sjednici, održanoj dana 06.12.2024.godine, d o n o s i:

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar – juni 2024. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-2-23-1491-4/24 od 26.11.2024. godine, koji je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 06.12.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste, putem Ministarstva,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

I Z V J E Š T A J
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za period januar - juni 2024. godinu

Novembar 2024. godine

UVOD

Odlukom broj: 02-23-1899/24 od 29.01.2024. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2024. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 21/23).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2024. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sačinila prijedlog Plana.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

- građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;
- potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
- listu prioriternih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa planiranim vrijednostima sredstava;
- usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
- izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedenog postupka javne nabavke radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 24.000.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	14.300.000,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2024.	7.026.617,00
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2024.	750.000,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2023. godine	3.928.600,00
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanredovno održavanje regionalnih cesta iz 2023. godine	1.403.883,00

Vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2024.godinu	1.161.500,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	30.000,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00
II. Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00
III. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2023. godine	2.957.220,00
- rekonstrukcija i sanacija regionalnih cesta za 2024. godinu	5.894.100,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	148.680,00
IV. Nabavka opreme	10.000,00
V. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	535.000,00
SVEUKUPNO	24.000.000,00

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu za 2024. godinu. Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja izvršene su pripreme aktivnosti i pokrenuta je procedura implementacije za većinu planiranih projekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br	Regionalna cesta	Utrošak sredstava /KM/
1.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak, R473 Nemila-Bistričak i R 457a Skretanje za Rudnik Zenica-pogon Raspotočje-spoj sa kružnim tokom u Radakovu	574.980,94
2.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije	136.644,78
3.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-Kiseljak	178.643,18
4.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	229.314,49
5.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac	476.375,51
6.	Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	385.401,15
7.	Redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	196.663,83
8.	Redovno održavanje R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	140.412,57
9.	Ugovor o redovnom održavanju regionalne ceste R 444b Šimin Potok-Ravne-Kamenica	213.606,55
10.	Redovno održavanje regionalne ceste R 467a Kladanj-Batareljovići-Milankovići spoj sa R 467	30.925,64
11.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj	0,00

12.	"Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465 Zavidovići-Maglaj ;	4.033,58
13.	R 474 M17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-gr.federacije	3.112,76
14.	"Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i	0,00
15.	R 468 Olovo-Sokolac "	405,50
16.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak	1.571,21
17.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri	325,88
18.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkaminsko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj	2.447,09
19.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak, R473 Nemila-Bistričak i R457a	0,00
20.	Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalne ceste R 474a M4-Sivša-Mlinište-Bejići-Ularice-Makljenovac-Vila (gr. Entiteta)	0,00
SVEUKUPNO:		2.574.864,66

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA-PRENOS

R.br	Naziv projekta	Prenos sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na R 468 Olovo-Sokolac	267.837,00	0,00	U fazi realizacije
2.	Nadzor - Sanacija klizišta na R 468 Olovo-Sokolac	2.338,00	0,00	U fazi realizacije
3.	Modernizacija makadamskog kolovoza i sanacija deformacija na kritičnim dionicama ceste R 467 Olovo-Han Pijesak	128.407,00	128.212,19	Okončan
4.	Nadzor - modernizacija makadamskog kolovoza i sanacija deformacija na R 467 Olovo-Han Pijesak	928,00	0,00	U fazi realizacije
5.	Izgradnja pješačke staze i sanacija kolovoza na dionici R 465 Zavidovići-Maglaj	504.566,00	504.565,79	Okončan
6.	Nadzor - Izgradnja pješačke staze i sanacija kolovoza na dionici R 465 Zavidovići-Maglaj	5.780,00	5.608,25	Okončan
7.	Sanacija kolovoza dionice regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti od	492.567,00	492.566,44	Okončan

	Kantonalne bolnice do kružnog toka Radakova			
8.	Nadzor - Sanacija kolovoza dionice regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti od Kantonalne bolnice do kružnog toka Radakovo	768,00	0,00	Okončan. Izrada izvještaja o izvedenim radovima
9.	Nadzor - Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na regionalnoj cesti R457 Arnauti - Donji Kakanj stac. km 0+000,00 do 1+415,00 za LOT-2	692,00	0,00	Okončan. Izrada izvještaja o izvedenim radovima
SVEUKUPNO:		1.403.883,00	1.130.952,67	

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA U 2024. GODINI

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti	850.000,00	842.868,00	0,00	U fazi realizacije
2.	Stručno-tehnički nadzor na sanaciji regionalne ceste R 457 Zenica-Arnauti	8.500,00	5.818,31	0,00	U fazi realizacije
3.	Sanacija kolovoza za dionicu regionalne ceste R 466 Zavidovići-Kamenica	300.000,00	271.439,99	0,00	U fazi realizacije
4.	Stručno-tehnički nadzor na sanaciji kolovoza za dionicu regionalne ceste R 466 Zavidovići-Kamenica	3.000,00	2.022,22	0,00	U fazi realizacije
SVEUKUPNO:		1.161.500,00	1.122.148,52	0,00	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA - PRENOSI IZ PRETHODNIH GODINA

R.br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Prenesena sredstva /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Sanacija klizišta na regionalnom putu R 467 Olovo-Han Pijesak, na STD 1+200 km	25.195,00	0,00	U postupku sporazumni raskid ugovora
2.	Stručno tehnički nadzor sanacije klizišta na R 467 Olovo-Han Pijesak STD 1+200,00 km	6.927,00	0,00	U postupku sporazumni raskid ugovora
3.	Sanacija mosta u naselju Lašva na R 445 dionica Lašva-Bilješevo	63.257,00	0,00	U fazi realizacije
4.	Stručno tehnički nadzor za rekonstrukciju mosta Lašva	5.967,00	0,00	U fazi realizacije

5.	Sanacija kolovoza na dionici regionalne ceste R 444 kroz općinu Breza ugovor br_2	199.560,00	77.355,88	U fazi realizacije
6.	Nadzor na sanaciji kolovoza na dionici regionalne ceste R 444 kroz općinu Breza ugovor_2	2.457,00	0,00	U fazi realizacije
7.	Sanacija kolovoza na dionici regionalne ceste R 444 kroz općinu Breza ugovor_3	106.992,00	0,00	U fazi realizacije
8.	Izgradnja sistema odvodnje i izgradnja pješačke staze u naselju Šaš na R 444 Podlugovi-Breza	59.769,00	0,00	U fazi realizacije
9.	Izgradnja lijevih skretanja na dionici regionalne ceste R 474 Tešanj-Jelah	690.337,00	0,00	U fazi realizacije
10.	Nadzor - Izgradnja lijevih skretanja na dionici regionalne ceste R 474 Tešanj-Jelah	5.897,00	0,00	U fazi realizacije
11.	Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo ugovor br 2. po Okvirni sporazum	1.108.675,00	238.242,77	U fazi realizacije
12.	Nadzor - Izgradnja novog mosta preko rijeke Krivaje, dionica Podkamensko-Olovo na stacionaži 18+500,00 u naselju Boganovići, općina Olovo ugovor br 2. po Okvirni sporazum	7.524,00	0,00	U fazi realizacije
13.	Modrenizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri ugovor br 2	44.335,00	44.333,90	Okončan
14.	Nadzor - Modrenizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri ugovor br 2	2.400,00	2.398,50	Okončan
15.	Modrenizacija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri ugovor br 3	608.000,00	0,00	U fazi realizacije
16.	Prerada projekta rekonstrukcije i izgradnje dionice regionalne ceste R 445 Zenica-Lašva	8.110,00	0,00	U fazi realizacije
17.	Revizija projekta rekonstrukcije makadamskog dijela kolovoza regionalne ceste R474 Novi Šeher-Tešanj-Jelah	2.867,00	2.866,50	Okončan
18.	Izrada elaborate eksproprijacije zemljišta za rekonstrukciju regionalne ceste R 474	3.978,00	3.978,00	Okončan
19.	Izrada projekta sanacije kritičnih dionica regionalne ceste R 466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri	4.973,00	0,00	U fazi realizacije
SVEUKUPNO :		2.957.220,00	369.175,55	

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA U 2024. GODINI

R. br	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova modrenizacije ceste kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri- ugovor broj 3. Okvirni sporazum	6.000,00	5.683,50	0,00	U fazi realizacije
2.	Modrenizacija dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke, prema naselju Luke	400.000,00	0,00	0,00	U toku pripremne aktivnosti za provođenje tenderske procedure
	Nadzor - Modrenizacija dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke, prema naselju Luke	4.000,00	0,00	0,00	
3.	Izrada sistema odvodnje i izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R445 Nemila-Zenica	500.000,00	456.300,00	0,00	U fazi realizacije
	Nadzor - Izrada sistema odvodnje i izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R445 Nemila-Zenica	5.000,00	4.911,61	0,00	
4.	Sanacija trupa regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica	360.000,00	0,00	0,00	U toku pripremne aktivnosti za provođenje tenderske procedure
	Nadzor - Sanacija trupa regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica	3.600,00	0,00	0,00	
5.	Sanacija regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnak-granica Kantona (ST 2+360,00 i ST 10+700,00)	950.000,00	0,00	0,00	U toku pripremne aktivnosti za provođenje tenderske procedure
	Nadzor - Sanacija regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Ovnak-granica Kantona (ST 2+360,00 i ST 10+700,00)	9.500,00	0,00	0,00	
6.	Izgradnja kružnog toka na spoju regionalnih cesta R 443 A1-Visoko-Kiseljak i R 445 Kakanj-Visoko	620.000,00	617.431,32	0,00	U fazi realizacije
	Nadzor - Izgradnja kružnog toka na spoju regionalnih cesta R 443 A1-Visoko-Kiseljak i R 445 Kakanj-Visoko	6.000,00	5.779,15	0,00	
7.	Rekonstrukcija regionalne ceste R474 M-17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije u dužini od 2 km	700.000,00	0,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	Nadzor - Rekonstrukcija regionalne ceste R474 M-17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah-granica Federacije u dužini od 2 km	7.000,00	0,00	0,00	
8.	Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice	1.700.000,00	0,00	0,00	Postupak javne

	GGM u Zenici				nabavke u toku
	Nadzor - Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R445 u sastavu vangradske dionice GGM u Zenici	17.000,00	0,00	0,00	
9.	Sanacija kolovoza regionalne ceste R467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije)	600.000,00	0,00	0,00	Postupak javne nabavke u toku
	Nadzor - Sanacija kolovoza regionalne ceste R467 Olovo-Han Pijesak (granica Federacije)	6.000,00	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO:	5.894.100,00	1.090.105,58	0,00	

REALIZACIJA POSLOVA NA IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2024. GODINI

R.br	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/	Ugovoreno /KM/	Utrošak sredstava /KM/	Status projekta
1.	Projekti sanacije kolovoza regionalnih cesta - Izrada projekta sanacije ceste i izgradnje pješačke staze na regionalnoj cesti R 445 dionica Nemila-Zenica	14.300,00	11740,95	2.263,95	U fazi realizacije
2.	Saobraćajni projekat regionalne ceste R457 Zenica-Arnauti-D.Kakanj	4.080,00	0,00	0,00	Završen
3.	Revizija projektne dokumentacije (okvirni sporazum)	15.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
4.	Projekti sanacije kolovoza regionalnih cesta-faza II	20.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
5.	Projekat izgradnje regionalne ceste R473 Bističak-Teslić	30.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
6.	Rekonstrukcija regionalne ceste R441 Zenica-Vjetrenice-granica Kantona	15.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
7.	Modernizacija regionalne ceste R466 Kakanj-Ponijeri	7.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
8.	Detaljni pregled mostova na regionalnoj cesti R465 Zavidovići-	6.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih

	Maglaj				zadataka za TD
9.	Detaljni pregled mostova na regionalnoj cesti R443 Visoko-Kiseljak,	6.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
10.	Projekat izgradnje biciklističke staze na R473 Nemila-Bistričak	13.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
11.	Sanacija regionalne ceste R443 Visoko-Kiseljak	12.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
12.	Elaborat zaštite na radu i plan upravljanja otpadom na dionici regionalne ceste R474 N.Šeher-Tešanj-Jelah (stacionaža 15+850,00 do 17+850,00)	1.300,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
13.	Izrada Elaborata i druge dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje	5.000,00	0,00	0,00	Prirpema projektnih zadataka za TD
SVEUKUPNO:		148.680,00	11.740,95	2.263,95	

NABAVKA OPREME

U posmatranom period nije bilo izvršenja namjenskih sredstava na poziciji Nabavka opreme.

NABAVKA (EKSPROPRIJACIJA) ZEMLJIŠTA

U posmatranom period nije bilo izvršenja namjenskih sredstava na poziciji Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada.

REKAPITULACIJA PLAN 2024/IZVRŠENJE 2024	Planirana sredstava /KM/	Izvršenje 2024 /KM/
I. Održavanje regionalnih cesta	14.300.000,00	3.705.817,33
Redovno održavanje regionalnih cesta 2024.	7.026.617,00	600.111,95
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2024.	750.000,00	0,00
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2023. godine	3.928.000,00	1.974.752,71
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2023. godine	1.403.883,00	1.130.952,67
Vanredovno održavanje regionalnih cesta za 2024.godinu	1.161.500,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prijelaza na regionalnim cestama	30.000,00	0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	5.000,00	2.105,27
II. Ugovorene i druge posebne usluge	150.000,00	1.714,28

III. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.000.000,00	371.439,50
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2023. godine	2.957.220,00	369.175,55
- rekonstrukcija i sanacija regionalnih cesta za 2024.godinu	5.894.100,00	0,00
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	148.680,00	2.263,95
IV. Nabavka opreme	10.000,00	0,00
V. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	535.000,00	0,00
Ukupno za 2024.godinu	24.000.000,00	4.081.076,38

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar - juni 2024. godine iznosi 3.705.817,33 KM a što je 25,91 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar - juni 2024. godine iznosi 371.439,50 KM, a što je 4,13 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona u posmatranom periodu.

Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji cesta, u direktnoj su korelaciji početkom gradilišne sezone i sa dužinom trajanja propisanih procedura kod primjene Zakona o javnim nabavkama BiH koje znatno usporavaju i utiču na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12-2-23-1491-4/24
Zenica, 26.11.2024. godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

MINISTAR

Adnan Šabani

Obradio:

Rasim Kovač