

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10 i 3/23) i člana 60. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 25/24, 6/25 i 12/25), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 122. sjednici, održanoj 27.03.2026. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada“ - Izvor 30 i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“ - Izvor 30, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/26
Datum, 27.03.2026. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

„Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu“, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada“ – Izvor 30 i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“ – Izvor 30

ZENICA, mart 2026. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Odlukom broj: 02-11-11856/25 od 13.06.2025. godine usvojila „Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu“, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada“ - Izvor 30 i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“ - Izvor 30 (u daljem tekstu: Program), u kojem je za namjene propisane odredbama člana 178. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06) i člana 125. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/07), planiran ukupan iznos od 10.350.000,00 KM, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 25/24, 12/25 i 23/25).

S obzirom da je Zakonom o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 25/24, 6/25 i 12/25), u članu 60. stav (2) utvrđena obaveza da su resorna ministarstva dužna jednom godišnje dostaviti Ministarstvu finansija i Vladi izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava i postignutim efektima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je izradilo godišnji izvještaj o realizaciji Programa.

U izvještajnom periodu I-XII 2025. godine od ukupno planiranog iznosa od **10.350.000,00 KM**, realizovano je ukupno **4.914.731,46 KM**, odnosno **47,48%**, a koji čini iznos od **491.238,64 KM**, koji se odnosi na realizaciju plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2024. godini, a nisu plaćeni u 2024. godini, a prenesni u 2025. godinu i iznos od **4.423.492,82 KM**, koji čini iznos od **4.319.122,58 KM**, koji se odnosi na Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitini vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) i iznos od **104.370,24 KM**, koji se odnosi na otplatu kredita „Plava voda“ iz sredstava posebnih vodnih naknada.

Zbirni pregled realizacije po projektima iz Programa dat je u narednoj tabeli.

R.br.	NAZIV	Planirano (KM)	Ugovoreno (KM)	Realizovano (KM)
1.	Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2024. godini po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu	6.533.967,09	6.533.967,09	4.319.122,58
2.	Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za JLS (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenje voda, vodni objekti za zaštitu voda) po programu utroška sredstava vodnih naknada za 2025. godinu	2.724.794,27	0,00	0,00
3.	Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije	50.000,00	0,00	0,00
4.	Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2024. godini a plaćeni su u 2025. godini.	491.238,64	491.238,64	491.238,64
5.	Rezervna sredstva za interventne aktivnosti	400.000,00	0,00	0,00
6.	Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“	150.000,00	0,00	104.370,24
UKUPNO :		10.350.000,00	7.025.205,73	4.914.731,46

U nastavku ovog izvještaja dat je pregled realizacije po pojedinim projektima.

1. Naziv projekta: Realizacija nezavršenih projekata ugovorenih u 2024. godini po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu

Cilj projekta: Realizirati ugovore iz 2024. godine čija se realizacija prenosi u 2025. godinu, a navedeni su u **Tabeli 1.**

Iznos planiranih sredstava: 6.533.967,09 KM

Iznos realizovanih sredstava: 4.054.065,39 KM

Tabela 1: REALIZACIJA PROJEKATA UGOVORENIH U 2024. GODINI

STAVK A	NAZIV	UGOVORENO (KM)	REALIZOVANO (KM)	STATUS
A	FINANSIRANJE IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA OD OPĆINSKOG ZNAČAJA (ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI, VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA, VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA)			
A	1. ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI	1.095.279,39	716.996,70	
A	1.1. Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hođić VII faza (Program iz 2023. godine)	69.262,26	69.262,26	ZAVRŠENO
A	1.2. Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići VIII faza-nastavak projekta, općina Vareš (Program iz 2024. godine)	133.976,79	133.976,79	ZAVRŠENO
A	1.3. Sanacija dijela korita Stavnje i mosta „Benići“-lokacija most Benići, općina Vareš (Program iz 2024. godine)	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
A	1.4. Uređenje lijeve obale rijeke Bosne i kolektora otpadnih voda od profila PP 52km 1+530,00 do profila PP 46 km 1+350,00 (Program iz 2023. godine)	297.502,45	0,00	U TOKU
A	1.5. Sanacija obala rijeke Stupčanice u dužini cca 1300 m i rijeke Bioštica u dužini cca 600 m (Program iz 2024. godine)	202.805,45	121.973,90	U TOKU
A	1.6. Glavni projekat Regulacija Orahovičke rijeke u naselju Nemila (Program iz 2024. godine)	180.000,00	147.378,08	U TOKU
A	1.7. Regulacija Dobriljenskog potoka u dužini cca 650 m (Program iz 2024. godine)	80.000,00	69.292,48	ZAVRŠENO
A	1.8. Regulacija dijela potoka Hrast u dužini od 600m radi zaštite objekata (Program iz 2024. godine)	130.000,00	125.113,19	ZAVRŠENO
A	2. VODNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	3.870.194,31	2.395.709,10	
A	2.1. Uvođenje novih količina vode u sistem vodosnabdijevanja MZ Brnj (Program iz 2024. godine)	265.000,00	261.404,52	ZAVRŠENO
A	2.2. Podsistem vodosnabdijevanja naselja Usijel, općina Kakanj - I faza (Program iz 2024. godine)	100.000,00	83.967,70	U TOKU
A	2.3. Rekonstrukcija vodovoda Ponjeri II (Program iz 2023. godine)	44.500,00	44.123,61	ZAVRŠENO
A	2.4. Izgradnja vodovoda za selo Mramor - III faza (Program iz 2024. godine)	50.000,00	49.362,44	ZAVRŠENO
A	2.5. Vodovod Bijela ploča - rekonstrukcija postojeće sekundarne mreže radi smanjenja gubitaka (Program iz 2023. godine)	87.156,51	87.156,51	ZAVRŠENO
A	2.6. „Vodovod Misurići - rekonstrukcija i proširenje sekundarne mreže“ (Program iz 2024. godine)	210.000,00	111.825,02	U TOKU

A	2.7.	„Sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže radi smanjenja gubitaka u ulici Aleja Ljiljana (dionica Viteška - Sulejmana Omerovića) u Maglaju“ (Program iz 2024. godine)	35.410,00	35.275,28	ZAVRŠENO
A	2.8.	„Sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže radi smanjenja gubitaka, dionica Centar za socijalni rad - Gradski stadion u Maglaju“ (Program iz 2024. godine)	25.000,00	24.870,29	ZAVRŠENO
A	2.9.	„Izgradnja vodozahvata na lokalitetu izvorišta Laz, općina Breza“ (Program iz 2024. godine)	30.000,00	30.000,00	ZAVRŠENO
A	2.10.	Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča - faza IV (Program iz 2024. godine)	104.663,51	104.663,51	ZAVRŠENO
A	2.11.	Izgradnja Probno - Eksploatacionog Bunara PEB-4, općina Tešanj (Program iz 2024. godine)	200.000,00	200.000,00	ZAVRŠENO
A	2.12.	Izgradnja Rezervoara R1, R2 i R3 u Jablanici i buster stanice PS1 u Karadaglijama u sistemu dugoročnog vodosnabdijevanja vodom MZ Jablanica i MZ Karadaglije, općina Tešanj (Program iz 2024. godine)	222.000,00	222.000,00	ZAVRŠENO
A	2.13.	Proširenje vodovodne mreže u MZ Kalošević, naseljeno mjesto Putešić, sa rezervoarom R=150m ³ općina Tešanj, II Faza - Izgradnja potisnog-distributivnog cjevovoda. (Program iz 2024. godine)	60.000,00	0,00	U TOKU
A	2.14.	Izgradnja rezervoara RK Karadaklije (Program iz 2023. godine)	300.000,00	0,00	U TOKU
A	2.15.	Izvedbeni projekt rekonstrukcije ulica Alije Izetbegovića i Čaršijska (oborinska, fekalna kanalizacija i vodovodna mreža) (Program iz 2024. godine)	410.729,49	0,00	U TOKU
A	2.16.	Automatizacija rada rezervoara Pertac I i Pertac II sa zamjenom pumpe na izvorištu Vrutak (Program iz 2024. godine)	60.000,00	60.000,00	ZAVRŠENO
A	2.17.	Izgradnja rezervoara Prijeko, V=2x50m ³ (Program iz 2024. godine)	61.897,92	0,00	U TOKU
A	2.18.	Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ „Pašin Konak“ - Hajderovići faza I sa vezom na gradski vodovod općine Zavidovići - potisni vod V2 i dio potisnog voda V3 (Program iz 2024. godine)	212.627,41	212.627,41	ZAVRŠENO
A	2.19.	Vodosnabdijevanje naselja MZ Rujnica sa gradske vodovodne mreže Grada Zavidovića - faza I- potisni cjevovod (Program iz 2024. godine)	90.000,00	90.000,00	ZAVRŠENO
A	2.20.	Vodovod za naselja Bajvati, Beše i Žioke sa gradskim vodovodnim priključkom u šahti na liniji DN 110 mm u Davuljima, MZ „Gostović“ (Program iz 2024. godine)	120.000,00	120.000,00	ZAVRŠENO
A	2.21.	Vodovodni priključak mještana dijela naselja Gornji Sinanovići na vodovod „Suha“ MZ „Gostović“ (Program iz 2024. godine)	40.000,00	40.000,00	ZAVRŠENO
A	2.22.	„Rekonstrukcija vodovoda Borik-Vučije Polje sa vodozahvatom izvorišta „Grozničava voda“ (Program iz 2024. godine)	20.000,00	20.000,00	ZAVRŠENO
A	2.23.	Nabavka i ugradnja hlorigeneratora u postojećoj hlornoj stanici Kamenica (Program iz 2024. godine)	45.514,14	45.514,14	ZAVRŠENO
A	2.24.	Rekonstrukcija vodovoda Smajići-MZ Bistričak (izgradnja novog rezervoara) (Program iz 2024. godine)	50.000,00	0,00	U TOKU
A	2.25.	Rekonstrukcija vodovoda Vukotići, Grad Zenica 2021. godine (Program iz 2021. godine)	55.241,59	0,00	U TOKU
A	2.26.	Izgradnja vodovoda na Smetovima za potrebe objekta u rekreativnom centru „Smetovi“ (Program iz 2024. godine)	107.069,15	0,00	U TOKU
A	2.27.	Proširenje gradske vodovodne mreže na šire područje Josipovića put u MZ Novo Radakovo (Program iz 2024. godine)	280.000,00	34.612,72	U TOKU

A	2.28.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče - faza I (Program iz 2024. godine)	283.000,00	283.000,00	ZAVRŠENO
A	2.29.	Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta MZ Begov Han, općina Žepče - faza III (Program iz 2024. godine)	150.000,00	150.000,00	ZAVRŠENO
A	2.30.	Rekonstrukcija i dogradnja vodozahvata i vodospreme u naseljenom mjestu Žabljak (Program iz 2024. godine)	135.000,00	70.079,21	ZAVRŠENO
A	2.31.	Zamjena postojećeg cjevovoda u zaseoku Brkovići (Program iz 2024. godine)	15.384,59	15.226,74	ZAVRŠENO
A	3.	VODNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	1.568.493,39	1.206.416,78	
A	3.1.	„Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza, općina Breza“ (Program iz 2024. godine)	100.000,00	0,00	U TOKU
A	3.2.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije u općini Doboj Jug - 2 faza izgradnje primarnog kolektora II-2 (Program iz 2024. godine)	50.000,00	50.000,0	ZAVRŠENO
A	3.3.	Izrada projektne dokumentacije - Idejnog i Glavnog projekta oborinske kanalizacije u novom naselju Matuzićima - ulica Usorska i Dobojska (Program iz 2024. godine)	14.194,83	0,00	U TOKU
A	3.4.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije u općini Doboj Jug - 2 faza izgradnje primarnog kolektora III-2 (Program iz 2024. godine)	50.000,00	50.000,00	ZAVRŠENO
A	3.5.	Izgradnja kanalizacionog kolektora za dio naselja Bičer - II faza (Program iz 2024. godine)	80.981,00	75.006,14	ZAVRŠENO
A	3.6.	„Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići, općina Maglaj - Nastavak izgradnje“ (Program iz 2024. godine)	37.100,00	34.648,45	ZAVRŠENO
A	3.7.	„Sanaciju kanalizacione mreže od Centra za socijalni rad do Gradskog stadiona“ (Program iz 2024. godine)	32.168,90	31.989,690	ZAVRŠENO
A	3.8.	Glavni projekat Kanalizacija MZ „Stranjani“ Općina Zenica (Program iz 2024. godine)	130.000,00	130.000,00	ZAVRŠENO
A	3.9.	Glavni projekat fekalne kanalizacije Werostin put, MZ „Pehare“ Grad Zenica (Program iz 2024. godine)	160.000,00	160.723,84	ZAVRŠENO
A	3.10.	Glavni projekat fekalne kanalizacije Romsko naselje u MZ „Nemila“ Grad Zenica (Program iz 2024. godine)	110.000,00	0,00	U TOKU
A	3.11.	Glavni projekat za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ „Podbrežje“ Grad Zenica (Program iz 2024. godine)	160.000,00	160.000,00	ZAVRŠENO
A	3.12.	Izgradnja mješovite kanalizacije naselje Šerići (Program iz 2024. godine)	130.000,00	0,00	U TOKU
A	3.13.	Oborinska i fekalna kanalizacija saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, Visoko (Program iz 2022. godine)	364.078,01	364.078,01	ZAVRŠENO
A	3.14.	Izgradnja kanalizacije Šije, glavni kolektor (nastavak izgradnje-2024), općina Tešanj (Program iz 2024. godine)	149.970,65	149.970,65	ZAVRŠENO
UKUPNO (A1+A2+A3):			6.533.967,09	4.319.122,58	

2. Naziv projekta: Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije.

Iznos planiranih sredstava: 2.724.794,27 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i provođenju javnog poziva, a u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 43. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu. Nakon okončanja javnog poziva i rješavanja prigovora općina/gradova u toku je zaključivanje Sporazuma sa općinama i gradovima, nakon zaključenih sporazuma slijedi zaključivanje ugovora o prijenosu sredstava.

3. Naziv projekta: Utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II kategorije

Iznos planiranih sredstava: 50.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi za provođenje javnog poziva a u skladu sa obavezom utvrđenom u članu 43. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu.

4. Naziv projekta: Realizacija plaćanja naloga za projekte koji su realizovani u 2024. godini, a plaćeni u 2025. godini

Iznos planiranih sredstava: 491.238,64 KM

Iznos realizovanih sredstava: 491.238,64 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i realizaciji isplate po projektima i isti su realizovani.

5. Naziv projekta: Rezervna sredstva za interventne aktivnosti

Iznos planiranih sredstava: 400.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 0,00 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo u izvještajnom periodu nije realizovalo aktivnosti.

6. Naziv projekta: Tekući transferi i drugi tekući rashodi-namjenska sredstva-Pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“

Iznos planiranih sredstava: 150.000,00 KM

Iznos realizovanih sredstava: 104.370,24 KM

Realizovane aktivnosti: Ministarstvo je u izvještajnom periodu pokrenulo aktivnosti na pripremi i realizaciji isplate po kreditnim linijama i isti su realizovani. Utrošak sredstava u izvještajnom periodu, izvršen je prema zaključenom ugovoru u vezi otplate kredita za projekat „Plava voda“, te je pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita „Plava voda“ iz sredstava posebnih vodnih naknada“, terećena iznosom od 104.370,24 KM.

Akt pripremio

Munir Dedić

MINISTAR

Jasmin Čajić